



GACETA MUNICIPAL

H. XLI AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPONETA



GACETA MUNICIPAL

ÓRGANO DEL GOBIERNO MUNICIPAL
DE ACAPONETA, NAYARIT

ACAPONETA, NAYARIT, A 26 DE ENERO DE 2018

TOMO: III
NO. 003

AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPONETA
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES
FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO III
APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL
ESTADO: 18001 NAYARIT
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017

PERIODOS:

- DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
- DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPONETA
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO III
APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
ESTADO: 18001 NAYARIT
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017

PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 (03)
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 (09)

AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPONETA
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO III.- APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
ESTADO: 18001 NAYARIT
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017

PROGRAMA: 01 AGUA POTABLE - INFORME TRIMESTRAL - PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

NO. DE OBRA	SUB PROG	DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY.	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. EJE.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA				
						INICIO	TERM.	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL
								DIRECTA	RAMO 33			
0101 SISTEMA DE AGUA POTABLE												
01011 CONSTRUCCION/INTRODUCCION												
18001000317	0101	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTA CRUZ	COP-MUN-01-F3-003/2017	C	4-abr-17	16-jul-17	2,997,296.69	0.00		2,997,296.69	
	01011			09-mar-17								
18001000517	0101	CONSTRUCCION DE (3ra. ETAPA) DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE CHAPULTEPEC ENTRE LA CALLE JAVIER MINA Y BELIZARIO DOMINGUEZ	ACAPONETA	COP-MUN-01-F3-005/2017	C	10-abr-17	16-jun-17	2,998,569.14	0.00		2,998,569.14	
	01011			09-mar-17								
18001000817	0101	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	ELALACRAN	COP-MUN-01-F3-008/2017	C	3-may-17	20-jul-17	1,915,846.95	0.00		1,915,846.95	
	01011			24-mar-17								
18001000917	0101	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	AMADO NERVO	COP-MUN-01-F3-009/2017	C	26-may-17	20-jun-17	2,261,700.00	0.00		2,261,700.00	
	01011			24-mar-17								
18001001017	0101	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION	EL CARRIZO	COP-MUN-01-F3-010/2017	A	24-may-17	19-jun-17	355,657.36	0.00		355,657.36	
	01011			24-mar-17								
0103 DEPOSITO O TANQUE DE AGUA												
18001001417	0101	REHABILITACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, EN LA (COL. CERRO DE LA CRUZ)	ACAPONETA	COP-MUN-01-F3-014/2017	C	24-nov-17	31-dic-17	3,399,892.09	0.00		3,399,892.09	
	01031			30-oct-17								
Suma de la Hoja								13,928,962.23	0.00		13,928,962.23	
Subtotal								13,928,962.23	0.00		13,928,962.23	
Total								13,928,962.23	0.00		13,928,962.23	



INVERSION MINISTRADA				SALDOS				%	%	METAS TOTALES			OBSERVACIONES	
MUNICIPAL		BENEF.	OTROS	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS	AVANCE	AVANCE	U.DE	DEL		ALCANZ.
DIRECTA	RAMO 33	(Cred., Int. etc.)	(Cred., Int. etc.)	(Cred., Int. etc.)	DIRECTA	RAMO 33	(Cred., Int. etc.)	(Cred., Int. etc.)	FINANC.	FISICO	M.	PROY.		PROY.
	2,979,209.43	0.00		2,979,209.43	18,087.26	0.00		18,087.26	99%	100%	ML	1768.00	1768.00	EL SALDO GENERADO POR LA CANTIDAD DE \$18,087.26 CORRESPONDE AL PAGO DE RETENCIONES DEL 0.2 Y 0.5 % AL MILLAR.
	2,973,072.74	0.00		2,973,072.74	25,496.40	0.00		25,496.40	99%	100%	M2	1084.00	1084.00	EL SALDO GENERADO POR LA CANTIDAD DE \$25,496.40 CORRESPONDE AL PAGO DE RETENCIONES DEL 0.2 Y 0.5 % AL MILLAR.
	1,903,833.07	0.00		1,903,833.07	12,013.88	0.00		12,013.88	99%	100%	ML	638.00	638.00	EL SALDO GENERADO POR LA CANTIDAD DE \$12,013.88 CORRESPONDE AL PAGO DE RETENCIONES DEL 0.2 Y 0.5 % AL MILLAR.
	2,248,049.01	0.00		2,248,049.01	13,650.99	0.00		13,650.99	99%	100%	ML	340.00	340.00	EL SALDO GENERADO POR LA CANTIDAD DE \$13,650.99 CORRESPONDE AL PAGO DE RETENCIONES DEL 0.2 Y 0.5 % AL MILLAR.
	355,657.36	0.00		355,657.36	0.00	0.00		0.00	100%	100%	ML	480.00	480.00	
	3,374,961.30	0.00		3,374,961.30	24,930.79	0.00		24,930.79	99%	100%	LOTE	1.00	1.00	EL SALDO GENERADO POR LA CANTIDAD DE \$24,930.79 CORRESPONDE AL PAGO DE RETENCIONES DEL 0.2 Y 0.5 % AL MILLAR.
Suma de la Hoja				13,834,782.91	0.00		13,834,782.91	94,179.32	0.00	94,179.32				
Subtotal				13,834,782.91	0.00		13,834,782.91	94,179.32	0.00	94,179.32				
Total				13,834,782.91	0.00		13,834,782.91	94,179.32	0.00	94,179.32				

AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPONETA
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO III.- APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
ESTADO: 18001 NAYARIT
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017

PROGRAMA: 01 AGUA POTABLE - CIERRE - PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

NO. DE OBRA	SUB PROG	DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY.	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. EJE.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA				
						INICIO	TERM.	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL
								DIRECTA	RAMO 33			
0101 SISTEMA DE AGUA POTABLE												
01011 CONSTRUCCION/INTRODUCCION												
18001000317	0101	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTA CRUZ	COP-MUN-01-F3-003/2017	C	4-abr-17	16-jul-17		2,997,296.69	0.00	2,997,296.69	
	01011			09-mar-17								
18001000517	0101	CONSTRUCCION DE (3ra. ETAPA) DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE CHAPULTEPEC ENTRE LA CALLE JAVIER MINA Y BELIZARIO DOMINGUEZ	ACAPONETA	COP-MUN-01-F3-005/2017	C	10-abr-17	16-jun-17		2,998,569.14	0.00	2,998,569.14	
	01011			09-mar-17								
18001000817	0101	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	EL ALACRAN	COP-MUN-01-F3-008/2017	C	3-may-17	20-jul-17		1,915,846.95	0.00	1,915,846.95	
	01011			24-mar-17								
18001000917	0101	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	AMADO NERVO	COP-MUN-01-F3-009/2017	C	26-may-17	20-jun-17		2,261,700.00	0.00	2,261,700.00	
	01011			24-mar-17								
18001001017	0101	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION	EL CARRIZO	COP-MUN-01-F3-010/2017	A	24-may-17	19-jun-17		355,657.36	0.00	355,657.36	
	01011			24-mar-17								
0103 DEPOSITO O TANQUE DE AGUA												
18001001417	0101	REHABILITACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, EN LA (COL. CERRO DE LA CRUZ)	ACAPONETA	COP-MUN-01-F3-014/2017	C	24-nov-17	31-dic-17		3,399,892.09	0.00	3,399,892.09	
	01031			30-oct-17								
Suma de la Hoja									13,928,962.23	0.00	13,928,962.23	
Subtotal									13,928,962.23	0.00	13,928,962.23	
Total									13,928,962.23	0.00	13,928,962.23	



PODER EJECUTIVO
COMITÉ DE PLANEACIÓN



PODER LEGISLATIVO
ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN

INVERSION MINISTRADA				SALDOS				%	%	METAS TOTALES			OBSERVACIONES		
MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	AVANCE FINAN.	AVANCE FISICO	U.DE M.		DEL PROY.	ALCANZ PROY.
DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33									
	2,979,209.43	0.00		2,979,209.43		18,087.26	0.00		18,087.26	99%	100%	ML	1768.00	1768.00	EL SALDO GENERADO POR LA CANTIDAD DE \$18,087.26 CORRESPONDE AL PAGO DE RETENCIONES DEL 0.2 Y 0.5 % AL MILLAR.
												PERSONAS	169.00	169.00	
												JORNALES	32.00	32.00	
	2,973,072.74	0.00		2,973,072.74		25,496.40	0.00		25,496.40	99%	100%	M2	1084.00	1084.00	EL SALDO GENERADO POR LA CANTIDAD DE \$25,496.40 CORRESPONDE AL PAGO DE RETENCIONES DEL 0.2 Y 0.5 % AL MILLAR.
												PERSONAS	280.00	280.00	
												JORNALES	32.00	32.00	
	1,903,833.07	0.00		1,903,833.07		12,013.88	0.00		12,013.88	99%	100%	ML	638.00	638.00	EL SALDO GENERADO POR LA CANTIDAD DE \$12,013.88 CORRESPONDE AL PAGO DE RETENCIONES DEL 0.2 Y 0.5 % AL MILLAR.
												PERSONAS	20.00	20.00	
												JORNALES	12.00	12.00	
	2,248,049.01	0.00		2,248,049.01		13,650.99	0.00		13,650.99	99%	100%	ML	340.00	340.00	EL SALDO GENERADO POR LA CANTIDAD DE \$13,650.99 CORRESPONDE AL PAGO DE RETENCIONES DEL 0.2 Y 0.5 % AL MILLAR.
												PERSONAS	114.00	114.00	
												JORNALES	32.00	32.00	
	355,657.36	0.00		355,657.36		0.00	0.00		0.00	100%	100%	ML	480.00	480.00	
												PERSONAS	80.00	80.00	
												JORNALES	19.00	19.00	
	3,374,961.30	0.00		3,374,961.30		24,930.79	0.00		24,930.79	99%	100%	LOTE	1.00	1.00	EL SALDO GENERADO POR LA CANTIDAD DE \$24,930.79 CORRESPONDE AL PAGO DE RETENCIONES DEL 0.2 Y 0.5 % AL MILLAR.
												PERSONAS	1281.00	1281.00	
												JORNALES	20.00	20.00	
	13,834,782.91	0.00		13,834,782.91		94,179.32	0.00		94,179.32						
	13,834,782.91	0.00		13,834,782.91		94,179.32	0.00		94,179.32						
	13,834,782.91	0.00		13,834,782.91		94,179.32	0.00		94,179.32						

PROGRAMA: 01 AGUA POTABLE - CIERRE - PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

NO. DE OBRA	SUB PROG	DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY.	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. E.JEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA				OBSERVACIONES	
						INICIO	TERM.	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)		TOTAL
								DIRECTA	RAMO 33				
		0101 SISTEMA DE AGUA POTABLE											
		01013 AMPLIACION											
18001000617	0101	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	EL RECODO	COP-MUN-01-F3-006/2017	C	7-abr-17	4-jun-17		3,008,499.93	0.00		3,008,499.93	
	01013			13-mar-17									
18001001117	0101	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION Y TOMAS DOMICILIARIAS	HACIENDA DE MARIQUITAS	COP-MUN-01-F3-011/2017	A	24-may-17	3-jul-17		117,994.92	0.00		117,994.92	
	01013			24-mar-17									
		0102 POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE											
		01021 CONSTRUCCION/PERFORACION											
18001000717	0101	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE, EN LA COLONIA (LAS MOJONERAS)	ACAPONETA	COP-MUN-01-F3-007/2017	C	17-abr-17	15-jun-17		1,620,710.00	0.00		1,620,710.00	
	01011			24-mar-17									
Suma de la Hoja									4,747,204.85	0.00		4,747,204.85	
Subtotal									4,747,204.85	0.00		4,747,204.85	
Total									18,676,167.08	0.00		18,676,167.08	

INVERSION MINISTRADA				SALDOS				%	%	METAS TOTALES			OBSERVACIONES	
MUNICIPAL		BENEF.	OTROS	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS	AVANCE	AVANCE	U.DE	DEL		ALCANZ
DIRECTA	RAMO 33		(Cred., Int. etc.)		DIRECTA	RAMO 33		(Cred., Int. etc.)	FINANC.	FISICO	M.	PROY.		PROY.
	2,990,343.94	0.00		2,990,343.94	18,155.99	0.00		18,155.99	99%	100%	ML	2801.76	2801.76	
											PERSONAS	768.00	768.00	
											JORNALES	60.00	60.00	
	117,994.92	0.00		117,994.92	0.00	0.00		0.00	100%	100%	ML	50.00	50.00	
											PERSONAS	69.00	69.00	
											JORNALES	12.00	12.00	
	1,610,929.86	0.00		1,610,929.86	9,780.14	0.00		9,780.14	99%	100%	POZO	1.00	1.00	
											PERSONAS	486.00	486.00	
											JORNALES	20.00	20.00	
	4,719,268.72	0.00		4,719,268.72	27,936.13	0.00		27,936.13						
	4,719,268.72	0.00		4,719,268.72	27,936.13	0.00		27,936.13						
	18,554,051.63	0.00		18,554,051.63	122,115.45	0.00		122,115.45						

PROGRAMA: 03 DRENAJE Y LETRINAS - CIERRE - PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

NO. DE OBRA	SUB PROG	DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY.	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. E.JEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA				OBSERVACIONES	
						INICIO	TERM.	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)		TOTAL
								DIRECTA	RAMO 33				
		0309 RED DE DRENAJE SANITARIO											
		03093 AMPLIACION											
18001000117	0309	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO (2da. ETAPA)	EL CENTENARIO	COP-MUN-01-F3-001/2017	C	29-mar-17	26-may-17		3,010,167.17	0.00		3,010,167.17	
	03093			09-mar-17									
18001000417	0309	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO (3ra. ETAPA)	SAN DIEGO DE ALCALA	COP-MUN-01-F3-004/2017	C	7-abr-17	22-may-17		2,983,251.51	0.00		2,983,251.51	
	03093			09-mar-17									
18001001217	0309	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO (3ra. ETAPA)	EL CENTENARIO	COP-MUN-01-F3-012/2017	C	10-jun-17	2-ago-17		2,833,127.16	0.00		2,833,127.16	
	03093			24-may-17									
					COP-MUN-01-F3-012-A/2017								
				09-jul-17									
Suma de la Hoja									8,826,545.84	0.00		8,826,545.84	
Subtotal									8,826,545.84	0.00		8,826,545.84	
Total									8,826,545.84	0.00		8,826,545.84	

INVERSION MINISTRADA				SALDOS				%	%	METAS TOTALES			OBSERVACIONES	
MUNICIPAL		BENEF.	OTROS	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS	AVANCE	AVANCE	U.DE	DEL		ALCANZ
DIRECTA	RAMO 33		(Cred., Int. etc.)		DIRECTA	RAMO 33		(Cred., Int. etc.)	FINANC.	FISICO	M.	PROY.		PROY.
	2,992,002.37	0.00		2,992,002.37	18,164.80	0.00		18,164.80	99%	100%	ML	1031.55	1031.55	
											PERSONAS	716.00	716.00	
											JORNALES	60.00	60.00	
	2,965,249.11	0.00		2,965,249.11	18,002.40	0.00		18,002.40	99%	100%	ML	1084.44	1084.44	
											PERSONAS	482.00	482.00	
											JORNALES	25.00	25.00	
	2,816,030.70	0.00		2,816,030.70	17,096.46	0.00		17,096.46	99%	100%	ML	819.00	819.00	
											PERSONAS	701.00	701.00	
											JORNALES	35.00	35.00	
	8,773,282.18	0.00		8,773,282.18	53,263.66	0.00		53,263.66						
	8,773,282.18	0.00		8,773,282.18	53,263.66	0.00		53,263.66						
	8,773,282.18	0.00		8,773,282.18	53,263.66	0.00		53,263.66						

PROGRAMA: 05 ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES
- CIERRE - PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

NO. DE OBRA	SUB PROG	DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROJ.	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA						
						INICIO	TERM.	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL		
								DIRECTA	RAMO 33					
		0519 RED ELECTRICA												
		0519 AMPLIACION												
18001001317	0519	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA (COLONIA LOMAATRAVEZADA)	ACAPONETA	COP-MUN-01-F3-015/2017	C	4-sep-17	15-dic-17		2,455,754.44	0.00			2,455,754.44	
	05193			09-mar-17										
Suma de la Hoja									2,455,754.44	0.00			2,455,754.44	
Subtotal									2,455,754.44	0.00			2,455,754.44	
Total									2,455,754.44	0.00			2,455,754.44	

PROGRAMA: 09 CAMINOS RURALES - CIERRE - PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

NO. DE OBRA	SUB PROG	DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROJ.	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA							
						INICIO	TERM.	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL			
								DIRECTA	RAMO 33						
		0931 CAMINOS RURALES													
		09312 REHABILITACION/MEJORAS DIVERSAS													
18001000217	0931	OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CAMINO E.C. KM 130+000 DE LA CARRETERA (ROSAMORADA-ACAPONETA)-CASAS COLORADAS-SANTA CRUZ, TRAMO KM 0+000 AL KM 38+000. TRAMO: SAN DIEGUITO DE ABAJO-LOS ARRAYANES-LAS HIGUERAS-AGUATENDIDA-EL CARRIZO-EL NARANJAL. SUBTRAMO A MODERNIZAR: SAN DIEGUITO DE ABAJO-EL NARANJAL DEL KM 7+500 AL KM 9+220	LAS HIGUERAS	COP-MUN-01-F3-002/2017	C	28-mar-17	26-abr-17		1,679,420.19	0.00			1,679,420.19		
	09312			09-mar-17											
Suma de la Hoja									1,679,420.19	0.00			1,679,420.19		
Subtotal									1,679,420.19	0.00			1,679,420.19		
Total									1,679,420.19	0.00			1,679,420.19		

- CIERRE - PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

NO. DE OBRA	SUB PROG	DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROJ.	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA						
						INICIO	TERM.	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL		
								DIRECTA	RAMO 33					
9		01 AGUA POTABLE							18,676,167.08				18,676,167.08	
3		03 DRENAJE Y LETRINAS							8,826,545.84				8,826,545.84	
1		05 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES							2,455,754.44				2,455,754.44	
1		09 CAMINOS RURALES							1,679,420.19				1,679,420.19	
14														
Suma de la Hoja									31,637,887.55				31,637,887.55	
Subtotal									31,637,887.55				31,637,887.55	
Total									31,637,887.55				31,637,887.55	

PRESIDENTE DE COPLADEMUN, **C. JOSÉ HUMBERTO ARELLANO NUÑEZ.- RÚBRICA.-** INSTANCIA EJECUTORA,
ING. JULIO CÉSAR MONTES VIZARRA.- RÚBRICA.-

INVERSION MINISTRADA				SALDOS				%	%	METAS TOTALES			OBSERVACIONES		
MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	AVANCE FINANC.	AVANCE FISICO	U.DE M.		DEL PROY.	ALCANZ PROY.
DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33									
	2,440,702.63	0.00		2,440,702.63	15,051.81	0.00			15,051.81	99%	100%	M.L.	643.65	643.65	
												PERSONAS	250.00	250.00	
												JORNALES	32.00	32.00	
	2,440,702.63	0.00		2,440,702.63	15,051.81	0.00			15,051.81						
	2,440,702.63	0.00		2,440,702.63	15,051.81	0.00			15,051.81						
	2,440,702.63	0.00		2,440,702.63	15,051.81	0.00			15,051.81						

INVERSION MINISTRADA				SALDOS				%	%	METAS TOTALES			OBSERVACIONES		
MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	AVANCE FINANC.	AVANCE FISICO	U.DE M.		DEL PROY.	ALCANZ PROY.
DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33									
	1,669,285.76	0.00		1,669,285.76	10,134.43	0.00			10,134.43	99%	100%	M3	207.54	207.54	
												PERSONAS	1500.00	1500.00	
												JORNALES	20.00	20.00	
	1,669,285.76	0.00		1,669,285.76	10,134.43	0.00			10,134.43						
	1,669,285.76	0.00		1,669,285.76	10,134.43	0.00			10,134.43						
	1,669,285.76	0.00		1,669,285.76	10,134.43	0.00			10,134.43						

INVERSION MINISTRADA				SALDOS				%	%	METAS TOTALES			OBSERVACIONES		
MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	AVANCE FINANC.	AVANCE FISICO	U.DE M.		DEL PROY.	ALCANZ PROY.
DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33									
	18,554,051.63			18,554,051.63	122,115.45				122,115.45						
	8,773,282.18			8,773,282.18	53,263.66				53,263.66						
	2,440,702.63			2,440,702.63	15,051.81				15,051.81						
	1,669,285.76			1,669,285.76	10,134.43				10,134.43						
	31,437,322.20			31,437,322.20	200,565.35				200,565.35						
	31,437,322.20			31,437,322.20	200,565.35				200,565.35						
	31,437,322.20			31,437,322.20	200,565.35				200,565.35						