



AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPONETA  
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
FONDO III.- APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
ESTADO: 18001 NAYARIT  
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017

PROGRAMA : 01 AGUA POTABLE		INFORME MENSUAL		TRIMESTRAL		CIERRE X		PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017																			
NO. DE OBRA	SUB PROG	DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY.	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA					INVERSION MINISTRADA					SALDOS			% AVANCE FINANC.	% AVANCE FISICO	METAS TOTALES			OBSERVACIONES	
						INICIO	TERM.	DIRECTA	RAMO 33	BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	DIRECTA	RAMO 33	BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	DIRECTA	RAMO 33	BENEF.			OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	U. DE M.		DEL PROY.
18001000317	0101 01011	0101 SISTEMA DE AGUA POTABLE 01011 CONSTRUCCION/INPRODUCCION CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTA CRUZ	COP-MUN-01-F3-003/2017 09-mar-17	C	4-abr-17	16-jul-17		2,997,296.69	0.00	2,997,296.69		2,979,209.43	0.00	2,979,209.43		18,087.26	0.00	18,087.26	99%	100%	M. PERSONAS JORNALES	1768.00 169.00 32.00	1768.00 169.00 32.00	EL SALDO GENERADO POR LA CANTIDAD DE \$18,087.26 CORRESPONDE AL PAGO DE RETENCIONES DEL 0.2 Y 0.5 % AL MILLAR.		
18001000517	0101 01011	CONSTRUCCION DE (3ra. ETAPA) DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE CHAPULTEPEC ENTRE LA CALLE JAVIER MINA Y BELCARIO DOMINGUEZ	ACAPONETA	COP-MUN-01-F3-005/2017 09-mar-17	C	10-abr-17	16-jun-17		2,998,569.14	0.00	2,998,569.14		2,973,072.74	0.00	2,973,072.74		25,496.40	0.00	25,496.40	99%	100%	M2 PERSONAS JORNALES	1084.00 280.00 32.00	1084.00 280.00 32.00	EL SALDO GENERADO POR LA CANTIDAD DE \$25,496.40 CORRESPONDE AL PAGO DE RETENCIONES DEL 0.2 Y 0.5 % AL MILLAR.		
18001000817	0101 01011	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	EL ALACRAN	COP-MUN-01-F3-008/2017 24-mar-17	C	3-may-17	20-jul-17		1,915,846.95	0.00	1,915,846.95		1,903,833.07	0.00	1,903,833.07		12,013.88	0.00	12,013.88	99%	100%	M. PERSONAS JORNALES	638.00 20.00 12.00	638.00 20.00 12.00	EL SALDO GENERADO POR LA CANTIDAD DE \$ 12,013.88 CORRESPONDE AL PAGO DE RETENCIONES DEL 0.2 Y 0.5 % AL MILLAR.		
18001000917	0101 01011	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	AMADO NERVO	COP-MUN-01-F3-009/2017 24-mar-17	C	26-may-17	20-jun-17		2,261,700.00	0.00	2,261,700.00		2,248,049.01	0.00	2,248,049.01		13,650.99	0.00	13,650.99	99%	100%	M. PERSONAS JORNALES	340.00 114.00 32.00	340.00 114.00 32.00	EL SALDO GENERADO POR LA CANTIDAD DE \$13,650.99 CORRESPONDE AL PAGO DE RETENCIONES DEL 0.2 Y 0.5 % AL MILLAR.		
18001001017	0101 01011	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION	EL CARRIZO	COP-MUN-01-F3-010/2017 24-mar-17	A	24-may-17	19-jun-17		355,657.36	0.00	355,657.36		355,657.36	0.00	355,657.36		0.00	0.00	0.00	100%	100%	M. PERSONAS JORNALES	480.00 80.00 19.00	480.00 80.00 19.00			
18001001417	0101 01031	0103 DEPOSITO O TANQUE DE AGUA REHABILITACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, EN LA (COL. CERRO DE LA CRUZ)	ACAPONETA	COP-MUN-01-F3-014/2017 30-od-17	C	24-nov-17	31-dic-17		3,399,892.09	0.00	3,399,892.09		3,374,961.30	0.00	3,374,961.30		24,930.79	0.00	24,930.79	99%	100%	LOTE PERSONAS JORNALES	1.00 1281.00 20.00	1.00 1281.00 20.00	EL SALDO GENERADO POR LA CANTIDAD DE \$ 24,930.79 CORRESPONDE AL PAGO DE RETENCIONES DEL 0.2 Y 0.5 % AL MILLAR.		
<b>Suma de la Hoja Subtotal</b>									<b>13,928,962.23</b>	<b>0.00</b>	<b>13,928,962.23</b>		<b>13,834,782.91</b>	<b>0.00</b>	<b>13,834,782.91</b>		<b>94,179.32</b>	<b>0.00</b>	<b>94,179.32</b>								
<b>Total</b>									<b>13,928,962.23</b>	<b>0.00</b>	<b>13,928,962.23</b>		<b>13,834,782.91</b>	<b>0.00</b>	<b>13,834,782.91</b>		<b>94,179.32</b>	<b>0.00</b>	<b>94,179.32</b>								

ING. JULIO CESAR MONTES VIZCARRA  
INSTANCIA EJECUTORA

C. JOSE HUMBERTO ARELLANO NUÑEZ  
PRESIDENTE DE COPLADEMUN



AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPONETA  
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
FONDO III.- APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
ESTADO: 18001 NAYARIT  
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017

PROGRAMA : 01 AGUA POTABLE		INFORME MENSUAL		TRIMESTRAL		CIERRE X		PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017																				
NO. DE OBRA	SUB PROG	DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY.	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA					INVERSION MINISTRADA					SALDOS			% AVANCE FINANC.	% AVANCE FISICO	METAS TOTALES			OBSERVACIONES		
						INICIO	TERM.	DIRECTA	RAMO 33	BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	DIRECTA	RAMO 33	BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	DIRECTA	RAMO 33	BENEF.			OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	U. DE M.		DEL PROY.	ALCANZ. PROY.
18001000617	0101 01013	0101 SISTEMA DE AGUA POTABLE 01013 AMPLIACION AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	EL RECODO	COP-MUN-01-F3-006/2017 13-mar-17	C	7-abr-17	4-jun-17		3,008,499.93	0.00	3,008,499.93		2,990,343.94	0.00	2,990,343.94		18,155.99	0.00	18,155.99	99%	100%	M. PERSONAS JORNALES	2801.76 708.00 60.00	2801.76 708.00 60.00	EL SALDO GENERADO POR LA CANTIDAD DE \$18,155.99 CORRESPONDE AL PAGO DE RETENCIONES DEL 0.2 Y 0.5 % AL MILLAR.			
18001001117	0101 01013	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION Y TOMAS DOMICILIARIAS	HACIENDA DE MARIQUITAS	COP-MUN-01-F3-011/2017 24-mar-17	A	24-may-17	3-jul-17		117,994.92	0.00	117,994.92		117,994.92	0.00	117,994.92		0.00	0.00	0.00	100%	100%	M. PERSONAS JORNALES	50.00 69.00 12.00	50.00 69.00 12.00				
18001000717	0101 01011	0102 POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE 01021 CONSTRUCCION/PERFORACION CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE, EN LA COLONIA (LAS MOJONERAS)	ACAPONETA	COP-MUN-01-F3-007/2017 24-mar-17	C	17-abr-17	15-jun-17		1,620,710.00	0.00	1,620,710.00		1,610,929.86	0.00	1,610,929.86		9,780.14	0.00	9,780.14	99%	100%	POZO PERSONAS JORNALES	1.00 486.00 20.00	1.00 486.00 20.00	EL SALDO GENERADO POR LA CANTIDAD DE \$9,780.14 CORRESPONDE AL PAGO DE RETENCIONES DEL 0.2 Y 0.5 % AL MILLAR.			
<b>Suma de la Hoja Subtotal</b>									<b>4,747,204.85</b>	<b>0.00</b>	<b>4,747,204.85</b>		<b>4,719,268.72</b>	<b>0.00</b>	<b>4,719,268.72</b>		<b>27,936.13</b>	<b>0.00</b>	<b>27,936.13</b>									
<b>Total</b>									<b>4,747,204.85</b>	<b>0.00</b>	<b>4,747,204.85</b>		<b>4,719,268.72</b>	<b>0.00</b>	<b>4,719,268.72</b>		<b>27,936.13</b>	<b>0.00</b>	<b>27,936.13</b>									
<b>Total</b>									<b>18,676,167.88</b>	<b>0.00</b>	<b>18,676,167.88</b>		<b>18,554,051.63</b>	<b>0.00</b>	<b>18,554,051.63</b>		<b>122,115.45</b>	<b>0.00</b>	<b>122,115.45</b>									

ING. JULIO CESAR MONTES VIZCARRA  
INSTANCIA EJECUTORA

C. JOSE HUMBERTO ARELLANO NUÑEZ  
PRESIDENTE DE COPLADEMUN





AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPONETA  
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
FONDO III.- APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
ESTADO: 18001 NAYARIT  
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017

PROGRAMA : 03 DRENAJE Y LETRINAS		INFORME MENSUAL		TRIMESTRAL		CIERRE X		PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017																										
NO. DE OBRA	SUB PROG	DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY.	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA					INVERSION MINISTRADA					SALDOS			METAS TOTALES			OBSERVACIONES										
						INICIO	TERM.	DIRECTA	RAMO 33	BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	DIRECTA	RAMO 33	BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	DIRECTA	RAMO 33	BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	% AVANCE FINANC.		% AVANCE FISICO	U.DE M.	DEL PROY.	ALCANZ. PROY.						
1800100017	0309 03093	0309 RED DE DRENAJE SANITARIO 03093 AMPLIACION AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO (3da. ETAPA)	EL CENTENARIO	COP-MUN-01-F3-001/2017 09-mar-17	C	29-mar-17	26-may-17		3,010,167.17	0.00			3,010,167.17	2,992,002.37	0.00			2,992,002.37	18,164.80	0.00			18,164.80	99%	100%	M.L. PERSONAS JORNALES	1031.55 716.00 60.00	1031.55 716.00 60.00	EL SALDO GENERADO POR LA CANTIDAD DE \$18,164.80 CORRESPONDE AL PAGO DE RETENCIONES DEL 0.2 Y 0.5 % AL MILLAR.					
1800100047	0309 03093	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO (3ra. ETAPA)	SAN DIEGO DE ALCALA	COP-MUN-01-F3-004/2017 09-mar-17	C	7-abr-17	22-may-17		2,983,251.51	0.00			2,983,251.51	2,985,249.11	0.00			2,985,249.11	18,002.40	0.00			18,002.40	99%	100%	M.L. PERSONAS JORNALES	1084.44 482.00 25.00	1084.44 482.00 25.00	EL SALDO GENERADO POR LA CANTIDAD DE \$18,002.40 CORRESPONDE AL PAGO DE RETENCIONES DEL 0.2 Y 0.5 % AL MILLAR.					
1800100127	0309 03093	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO (3ra. ETAPA)	EL CENTENARIO	COP-MUN-01-F3-012/2017 24-may-17 COP-MUN-01-F3-012-A/2017 09-jun-17	C	10-jun-17	2-ago-17		2,833,127.16	0.00			2,833,127.16	2,816,030.70	0.00			2,816,030.70	17,096.46	0.00			17,096.46	99%	100%	M.L. PERSONAS JORNALES	819.00 701.00 35.00	819.00 701.00 35.00	EL SALDO GENERADO POR LA CANTIDAD DE \$17,096.46 CORRESPONDE AL PAGO DE RETENCIONES DEL 0.2 Y 0.5 % AL MILLAR.					
<b>Suma de la Hoja</b>									8,826,548.84	0.00			8,826,548.84	8,773,282.18	0.00			8,773,282.18	53,263.66	0.00			53,263.66											
<b>Subtotal</b>									8,826,548.84	0.00			8,826,548.84	8,773,282.18	0.00			8,773,282.18	53,263.66	0.00			53,263.66											
<b>Total</b>									8,826,548.84	0.00			8,826,548.84	8,773,282.18	0.00			8,773,282.18	53,263.66	0.00			53,263.66											

ING. JULIO CESAR MONTES VIZCARRA  
INSTANCIA EJECUTORA

C. JOSE HUMBERTO ARELLANO NUÑEZ  
PRESIDENTE DE COPLADEMUN



AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPONETA  
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
FONDO III.- APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
ESTADO: 18001 NAYARIT  
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017

PROGRAMA : 05 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES.		INFORME MENSUAL		TRIMESTRAL		CIERRE X		PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017																										
NO. DE OBRA	SUB PROG	DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY.	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA					INVERSION MINISTRADA					SALDOS			METAS TOTALES			OBSERVACIONES										
						INICIO	TERM.	DIRECTA	RAMO 33	BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	DIRECTA	RAMO 33	BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	DIRECTA	RAMO 33	BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	% AVANCE FINANC.		% AVANCE FISICO	U.DE M.	DEL PROY.	ALCANZ. PROY.						
1800100137	0519 05193	0519 RED ELECTRICA 0519 AMPLIACION AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA (COLONIA LOMA ATRAVEZADA)	ACAPONETA	COP-MUN-01-F3-015/2017 09-mar-17	C	4-sep-17	15-dic-17		2,455,754.44	0.00			2,455,754.44	2,440,702.63	0.00			2,440,702.63	15,051.81	0.00			15,051.81	99%	100%	M.L. PERSONAS JORNALES	643.65 250.00 32.00	643.65 250.00 32.00	EL SALDO GENERADO POR LA CANTIDAD DE \$15,051.81 CORRESPONDE AL PAGO DE RETENCIONES DEL 0.2 Y 0.5 % AL MILLAR.					
<b>Suma de la Hoja</b>									2,455,754.44	0.00			2,455,754.44	2,440,702.63	0.00			2,440,702.63	15,051.81	0.00			15,051.81											
<b>Subtotal</b>									2,455,754.44	0.00			2,455,754.44	2,440,702.63	0.00			2,440,702.63	15,051.81	0.00			15,051.81											
<b>Total</b>									2,455,754.44	0.00			2,455,754.44	2,440,702.63	0.00			2,440,702.63	15,051.81	0.00			15,051.81											

ING. JULIO CESAR MONTES VIZCARRA  
INSTANCIA EJECUTORA

C. JOSE HUMBERTO ARELLANO NUÑEZ  
PRESIDENTE DE COPLADEMUN





AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPONETA  
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
FONDO III.- APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
ESTADO: 18061 NAYARIT  
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017

PROGRAMA : 09 CAMINOS RURALES.		INFORME MENSUAL		TRIMESTRAL		CIERRE		X		PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017																		
NO. DE OBRA	SUB PROG	DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY.	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA					INVERSION MINISTRADA					SALDOS			% AVANCE FINANC.	% AVANCE FISICO	METAS TOTALES			OBSERVACIONES		
						INICIO	TERM.	DIRECTA	RAMO 33	BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	DIRECTA	RAMO 33	BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	DIRECTA	RAMO 33	BENEF.			OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	U. DE M.		DEL PROY.	ALCANZADAS PROY.
18001000217	0931 09312	0931 CAMINOS RURALES 09312 REHABILITACION/MEJORAS DIVERSAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CAMINO E.C. KM 130+000 DE LA CARRETERA (RDS)MOMDADA-ACAPONETA-CASAS COLORADAS-SANTA CRUZ. TRAMO KM 19+000 AL KM 38+000. TRAMO SAN DIEGUITO DE ABAJO-LOS ARROYOS-LAS HIGUERAS- AGUATENDIDA-EL CARRIZO-EL NARANJAL. SUBTRAMO A MODERNIZAR: SAN DIEGUITO DE ABAJO-EL NARANJAL DEL KM 7+300 AL KM 19+220	LAS HIGUERAS	COP-MUN-01-F3-002/2017 09-mar-17	C	28-mar-17	26-abr-17	1,679,420.19	0.00			1,679,420.19	1,669,285.76	0.00		1,669,285.76	10,134.43	0.00		10,134.43	99%	100%	M3 PERSONAS JORNALES	207.54 1500.00 20.00	207.54 1500.00 20.00	EL SALDO GENERADO POR LA CANTIDAD DE \$10,134.43 CORRESPONDE AL PAGO DE RETENCIONES DEL 0.2 Y 0.5 % AL MILLAR.		
Suma de la Hoja								1,679,420.19	0.00			1,679,420.19	1,669,285.76	0.00		1,669,285.76	10,134.43	0.00		10,134.43								
Subtotal								1,679,420.19	0.00			1,679,420.19	1,669,285.76	0.00		1,669,285.76	10,134.43	0.00		10,134.43								
Total								1,679,420.19	0.00			1,679,420.19	1,669,285.76	0.00		1,669,285.76	10,134.43	0.00		10,134.43								

ING. JULIO CESAR MONTES VIZCARRA  
INSTANCIA EJECUTORA

C. JOSE HUMBERTO ARELLANO NUÑEZ  
PRESIDENTE DE COPLADEMUN



AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPONETA  
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
FONDO III.- APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
ESTADO: 18061 NAYARIT  
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017

PROGRAMA : 09 CAMINOS RURALES.		INFORME MENSUAL		TRIMESTRAL		CIERRE		X		PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017																						
NO. DE OBRA	SUB PROG	DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY.	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA					INVERSION MINISTRADA					SALDOS			% AVANCE FINANC.	% AVANCE FISICO	METAS TOTALES			OBSERVACIONES						
						INICIO	TERM.	DIRECTA	RAMO 33	BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	DIRECTA	RAMO 33	BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	DIRECTA	RAMO 33	BENEF.			OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	U. DE M.		DEL PROY.	ALCANZADAS PROY.				
9		01 AGUA POTABLE									18,676,167.08				18,676,167.08	18,554,051.63				18,554,051.63	122,115.45											
3		03 DRENAJE Y LETRINAS									8,826,545.84				8,826,545.84	8,773,282.18				8,773,282.18	53,263.66											
1		05 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES									2,455,754.44				2,455,754.44	2,440,702.63				2,440,702.63	15,051.81											
1		09 CAMINOS RURALES									1,679,420.19				1,679,420.19	1,669,285.76				1,669,285.76	10,134.43											
Suma de la Hoja											31,637,887.55				31,637,887.55	31,437,322.20				31,437,322.20	200,565.35											
Subtotal											31,637,887.55				31,637,887.55	31,437,322.20				31,437,322.20	200,565.35											
Total											31,637,887.55				31,637,887.55	31,437,322.20				31,437,322.20	200,565.35											

ING. JULIO CESAR MONTES VIZCARRA  
INSTANCIA EJECUTORA

C. JOSE HUMBERTO ARELLANO NUÑEZ  
PRESIDENTE DE COPLADEMUN