

H. XL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPONETA



GACETA MUNICIPAL

ÓRGANO DEL GOBIERNO MUNICIPAL
DE ACAPONETA, NAYARIT

Acaponeta, Nayarit, a 25 de Julio de 2017

TOMO: XVIII
No. 003



AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPONETA
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES
FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO III.- APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL
ESTADO: 18001 NAYARIT
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017

PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2017

AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPONETA
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO III.- APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
ESTADO: 18001 NAYARIT
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017

PERIODO 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2017

AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPONETA
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO III.- APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
ESTADO: 18001 NAYARIT
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017

PROGRAMA: 01 AGUA POTABLE INFORME MENSUAL TRIMESTRAL X PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2017

NO. DE OBRA	SUB PROG	DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY.	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA				INVERSION MINISTRADA		
						INICIO	TERM.	MUNICIPAL		BENEF	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL	
								DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33
18001000 317	0101	0101 SISTEMA DE AGUA POTABLE 01011 CONSTRUCCION/INTRODUCCION CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTA CRUZ	COP-MUN-01-F3-003/2017	C	4-abr-17			2,997,297.00	0.00	2,997,297.00		2,211,617.00	
				09-mar-17										
18001000 517	0101	CONSTRUCCION DE (3ra. ETAPA) DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE CHAPULTEPEC ENTRE LA CALLE JAVIER MINA Y BELUZARIO DOMINGUEZ	ACAPONETA	COP-MUN-01-F3-005/2017	C	10-abr-17			2,998,569.00	0.00	2,998,569.00		1,068,770.00	
				09-mar-17										
18001000 817	0101	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	ALACRAN	COP-MUN-01-F3-008/2017	C	3-may-17			1,915,847.00	0.00	1,915,847.00		1,124,814.00	
				24-mar-17										
18001000 917	0101	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	AMADO NERVO	COP-MUN-01-F3-009/2017	C	26-may-17			2,261,700.00	0.00	2,261,700.00		678,510.00	
				24-mar-17										
18001001 017	0101	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION	EL CARRIZO	COP-MUN-01-F3-010/2017	A	24-may-17	19-jun-17	355,657.00	0.00	355,657.00		355,657.00		
				24-mar-17										
18001001 417	0101	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION, EN LA COLONIA (LAS MOJONERAS)	ACAPONETA	COP-MUN-01-F3-014/2017	C			2,989,735.00	0.00	2,989,735.00		0.00		
				24-mar-17										
								SUMA HOJA	13,518,805.00	0.00	13,518,805.00		5,439,368.00	
								SUBTOTAL	13,518,805.00	0.00	13,518,805.00		5,439,368.00	
								TOTAL	13,518,805.00	0.00	13,518,805.00		5,439,368.00	

PROGRAMA: 01 AGUA POTABLE INFORME MENSUAL TRIMESTRAL X PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2017

NO. DE OBRA	SUB PROG	DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY.	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA				INVERSION MINISTRADA		
						INICIO	TERM.	MUNICIPAL		BENEF	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL	
								DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33
18001000 617	0101	0101 SISTEMA DE AGUA POTABLE 01013 AMPLIACION AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	EL RECODO	COP-MUN-01-F3-006/2017	C	7-abr-17			3,008,500.00	0.00	3,008,500.00		2,160,585.00	
				13-mar-17										
18001001 117	0101	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION Y TOMAS DOMICILIARIAS	HACIENDA DE MARIQUITAS	COP-MUN-01-F3-011/2017	A	24-may-17			117,995.00	0.00	117,995.00		105,933.00	
				24-mar-17										
18001001 317	0101	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION, EN LA COLONIA LOMA ATRAVEZADA.	ACAPONETA	COP-MUN-01-F3-013/2017	C			882,345.00	0.00	882,345.00		0.00		
				24-mar-17										
18001000 717	0101	0102 POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE 01021 CONSTRUCCION/PERFORACION CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE, EN LA COLONIA (LAS MOJONERAS)	ACAPONETA	COP-MUN-01-F3-007/2017	C	20-abr-17			1,620,710.00	0.00	1,620,710.00		486,213.00	
				24-mar-17										
								SUMA HOJA	5,629,550.00	0.00	5,629,550.00		2,752,731.00	
								SUBTOTAL	5,629,550.00	0.00	5,629,550.00		2,752,731.00	
								TOTAL	5,629,550.00	0.00	5,629,550.00		2,752,731.00	



PODER EJECUTIVO
COMITÉ DE PLANEACIÓN



PODER LEGISLATIVO
ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN

INVERSION MINISTRADA			SALDOS			% AVANCE FINANC.	% AVANCE FISICO	METAS TOTALES			OBSERVACIONES	
BENEF	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF			OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	U.DE M.		DEL PROY.
			DIRECTA	RAMO 33								
0.00		2,211,617.00		785,680.00	0.00		785,680.00	74%	85%	ML	1768.00	
										PERSONAS	169.00	
										JORNALES	32.00	
0.00		1,068,770.00		1,929,799.00	0.00		1,929,799.00	36%	92%	M2	1084.00	
										PERSONAS	280.00	
										JORNALES	32.00	
0.00		1,124,814.00		791,033.00	0.00		791,033.00	59%	85%	ML	638.00	
										PERSONAS	20.00	
										JORNALES	12.00	
0.00		678,510.00		1,583,190.00	0.00		1,583,190.00	30%	45%	ML	340.00	
										PERSONAS	114.00	
										JORNALES	32.00	
0.00		355,657.00		0.00	0.00		0.00	100%	100%	ML	480.00	480.00
										PERSONAS	80.00	80.00
										JORNALES	19.00	19.00
0.00		0.00		2,989,735.00	0.00		2,989,735.00	0%	0%	ML	1245.00	
										PERSONAS	80.00	
										JORNALES	19.00	
0.00		5,439,368.00		8,079,437.00	0.00		8,079,437.00					
0.00		5,439,368.00		8,079,437.00	0.00		8,079,437.00					
0.00		5,439,368.00		8,079,437.00	0.00		8,079,437.00					

INVERSION MINISTRADA			SALDOS			% AVANCE FINANC.	% AVANCE FISICO	METAS TOTALES			OBSERVACIONES	
BENEF	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF			OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	U.DE M.		DEL PROY.
			DIRECTA	RAMO 33								
0.00		2,160,585.00		847,915.00	0.00		847,915.00	72%	90%	ML	2801.76	
										PERSONAS	768.00	
										JORNALES	60.00	
0.00		105,933.00		12,062.00	0.00		12,062.00	90%	90%	ML	50.00	
										PERSONAS	69.00	
										JORNALES	12.00	
0.00		0.00		882,345.00	0.00		882,345.00	0%	0%	ML	250.00	
										PERSONAS	69.00	
										JORNALES	12.00	
0.00		486,213.00		1,134,497.00	0.00		1,134,497.00	30%	45%	POZO	1.00	
										PERSONAS	486.00	
										JORNALES	20.00	
0.00		2,752,731.00		2,876,819.00	0.00		2,876,819.00					
0.00		2,752,731.00		2,876,819.00	0.00		2,876,819.00					
0.00		2,752,731.00		2,876,819.00	0.00		2,876,819.00					

PROGRAMA : 03 DRENAJE Y LETRINAS.
NFORME MENSUAL TRIMESTRAL X

PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2017

NO. DE OBRA	SUB PROG	DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROJ.	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. EJC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA				INVERSION MINISTRADA		
						INICIO	TERM.	MUNICIPAL		OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		
								DIRECTA	RAMO 33			BENEF	RAMO 33	
0309 RED DE DRENAJE SANITARIO 03093 AMPLIACION														
18001000 117	0309	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO (2da. ETAPA)	EL CENTENARIO	COP-MUN-01-F3-001/2017	C	29-mar-17		3,010,167.00	0.00	3,010,167.00		2,992,002.00		
03093														
18001000 417	0309	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO (3ra. ETAPA)	SAN DIEGO DE ALCALA	COP-MUN-01-F3-002/2017	C	7-abr-17		2,983,252.00	0.00	2,983,252.00		2,380,108.00		
03093														
18001001 217	0309	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO (3ra. ETAPA)	EL CENTENARIO	COP-MUN-01-F3-012/2017	C	20-jun-17		2,360,939.00	0.00	2,360,939.00		708,282.00		
03093														
								SUMA HOJA			8,354,358.00	0.00	6,080,392.00	
								SUBTOTAL			8,354,358.00	0.00	6,080,392.00	
								TOTAL			8,354,358.00	0.00	6,080,392.00	

INVERSION MINISTRADA			SALDOS				METAS TOTALES			OBSERVACIONES		
BENEF	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	% AVANCE FINANCI.	% AVANCE FISICO	U.DE M.		DEL PROY.	ALCANZ. PROY.
			DIRECTA	RAMO 33								
0.00		2,992,002.00		18,165.00	0.00	18,165.00	99%	100%	M.L.	1031.55	1031.55	EL SALDO GENERADO DE \$18,165.00 CORRESPONDE AL PAGO DE RETENCIONES DEL 0.2 Y 0.5 % AL MILLAR.
0.00		2,380,108.00		603,144.00	0.00	603,144.00	80%	90%	M.L.	1084.44	60.00	PERSONAS JORNALES 716.00 60.00
0.00		708,282.00		1,652,657.00	0.00	1,652,657.00	30%	30%	M.L.	819.00	35.00	PERSONAS JORNALES 482.00 701.00
0.00		6,080,392.00		2,273,966.00	0.00	2,273,966.00						
0.00		6,080,392.00		2,273,966.00	0.00	2,273,966.00						

PROGRAMA : 05 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES.
NFORME MENSUAL TRIMESTRAL X

PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2017

NO. DE OBRA	SUB PROG	DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROJ.	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. EJC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA				INVERSION MINISTRADA		
						INICIO	TERM.	MUNICIPAL		OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		
								DIRECTA	RAMO 33			BENEF	RAMO 33	
0519 RED ELECTRICA 0519 AMPLIACION														
1800100 1517	0519	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA (COLONIA LOMA ATRAVEZADA)	ACAPONETA	COP-MUN-01-F3-015/2017	C	09-mar-17		2,455,754.00	0.00	2,455,754.00		0.00		
0519 3														
								SUMA HOJA			2,455,754.00	0.00	0.00	
								SUBTOTAL			2,455,754.00	0.00	0.00	
								TOTAL			2,455,754.00	0.00	0.00	

INVERSION MINISTRADA			SALDOS				METAS TOTALES			OBSERVACIONES		
BENEF	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	% AVANCE FINANCI.	% AVANCE FISICO	U.DE M.		DEL PROY.	ALCANZ. PROY.
			DIRECTA	RAMO 33								
0.00		0.00		2,455,754.00	0.00	2,455,754.00	0%	0%	M.L.	458.00	89.00	
0.00		0.00		2,455,754.00	0.00	2,455,754.00						JORNALES 35.00
0.00		0.00		2,455,754.00	0.00	2,455,754.00						
0.00		0.00		2,455,754.00	0.00	2,455,754.00						

PROGRAMA : 09 CAMINOS RURALES.
NFORME MENSUAL TRIMESTRAL X

PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2017

NO. DE OBRA	SUB PROG	DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROJ.	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. EJC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA				INVERSION MINISTRADA		
						INICIO	TERM.	MUNICIPAL		OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		
								DIRECTA	RAMO 33			BENEF	RAMO 33	
0931 CAMINOS RURALES 09312 REHABILITACION/MEJORAS DIVERSAS														
18001000 217	0931	OBRA COMPLEMENTARIAS EN CAMINO E.C. KM 130+000 DE LA CARRETERA (ROSAMORADA-ACAPONETA)-CASAS COLORADAS-SANTA CRUZ, TRAMO KM 0+000 AL KM 38+000, TRAMO: SAN DIEGUITO DE ABAJO-LOS ARRAYANES-LAS HIGUERAS-AGUATENDIDA-EL CARRIZO-EL NARANJAL, SUBTRAMO A MODERNIZAS: SAN DIEGUITO DE ABAJO-EL NARANJAL DEL KM 7+500 AL KM 9+220	LAS HIGUERAS	COP-MUN-01-F3-002/2017	C	7-abr-17		1,679,420.00	0.00	1,679,420.00		1,669,286.00		
09312														
								SUMA HOJA			1,679,420.00	0.00	1,669,286.00	
								SUBTOTAL			1,679,420.00	0.00	1,669,286.00	
								TOTAL			1,679,420.00	0.00	1,669,286.00	

INVERSION MINISTRADA			SALDOS				METAS TOTALES			OBSERVACIONES		
BENEF	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	% AVANCE FINANCI.	% AVANCE FISICO	U.DE M.		DEL PROY.	ALCANZ. PROY.
			DIRECTA	RAMO 33								
0.00		1,669,286.00		10,134.00	0.00	10,134.00	99%	100%	M3	207.54	207.54	EL SALDO GENERADO DE \$10,134.00 CORRESPONDE AL PAGO DE RETENCIONES DEL 0.2 Y 0.5 % AL MILLAR.
0.00		1,669,286.00		10,134.00	0.00	10,134.00						PERSONAS JORNALES 1500.00 20.00
0.00		1,669,286.00		10,134.00	0.00	10,134.00						
0.00		1,669,286.00		10,134.00	0.00	10,134.00						

NFORME MENSUAL TRIMESTRAL X

PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2017

NO. DE OBRA	SUB PROG	DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROJ.	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. EJC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA				INVERSION MINISTRADA		
						INICIO	TERM.	MUNICIPAL		OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		
								DIRECTA	RAMO 33			BENEF	RAMO 33	
3		03 DRENAJE Y LETRINAS						8,354,358.00		8,354,358.00		6,080,392.00		
1		05 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES						2,455,754.00		2,455,754.00		0.00		
1		09 CAMINOS RURALES						1,679,420.00		1,679,420.00		1,669,286.00		
15														
								SUMA HOJA			31,637,887.00	0.00	15,941,777.00	
								SUBTOTAL			31,637,887.00	0.00	15,941,777.00	
								TOTAL			31,637,887.00	0.00	15,941,777.00	

INVERSION MINISTRADA			SALDOS				METAS TOTALES			OBSERVACIONES		
BENEF	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	% AVANCE FINANCI.	% AVANCE FISICO	U.DE M.		DEL PROY.	ALCANZ. PROY.
			DIRECTA	RAMO 33								
		6,080,392.00		10,956,256.00		10,956,256.00						
		0.00		2,273,966.00		2,273,966.00						
		1,669,286.00		10,134.00		10,134.00						
		15,941,777.00		15,696,110.00		15,696,110.00						
		15,941,777.00		15,696,110.00		15,696,110.00						

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA
TOTAL: 15 SEGUNDO TRIMESTRE 2017

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO														
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	No. Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso
NAY00170200865806	Ampliación De Drenaje Sanitario Tercer Etapa En La Localidad De El Centenario Municipio De Acaponeta Nayarit - 83711	83711	Nayarit	Acaponeta	El Centenario	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	XI AYUNTAMIENTO DE ACAPONETA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017
NAY00170200865807	Ampliación De Drenaje Sanitario Segunda Etapa En La Localidad De El Centenario Municipio De Acaponeta Nayarit - 81347	81347	Nayarit	Acaponeta	El Centenario	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	XI AYUNTAMIENTO DE ACAPONETA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017
NAY00170200865881	Ampliación De Red De Distribución En La Colonia Loma Atravesada En La Localidad De Acaponeta Nayarit - 83807	83807	Nayarit	Acaponeta	Acaponeta	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	XI AYUNTAMIENTO DE ACAPONETA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017
NAY00170200865882	Construcción De Línea De Conducción En La Colonia Las Mojoneeras En La Localidad De Acaponeta Nayarit - 83939	83939	Nayarit	Acaponeta	Acaponeta	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	XI AYUNTAMIENTO DE ACAPONETA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017
NAY00170200865883	Ampliación De Electrificación En La Colonia Loma Atravesada En La Localidad De Acaponeta Nayarit - 83276	83276	Nayarit	Acaponeta	Acaponeta	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	XI AYUNTAMIENTO DE ACAPONETA	Urbanización	En Ejecución	2017
NAY00170200865884	Construcción De Pozo Profundo De Agua Potable En La Colonia Las Mojoneeras En La Localidad De Acaponeta Nayarit - 82039	82039	Nayarit	Acaponeta	Acaponeta	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	XI AYUNTAMIENTO DE ACAPONETA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016
NAY00170200865885	Construcción De Tercer Etapa De Sistema De Agua Potable Alcantarillado Y Obras Complementarias En Calle Chapultepec Entre Calle Javier Mina - 81916	81916	Nayarit	Acaponeta	Acaponeta	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	XI AYUNTAMIENTO DE ACAPONETA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017
NAY00170200865886	Construcción De Sistema De Agua Potable En La Localidad De El Alacran Municipio De Acaponeta Nayarit - 82090	82090	Nayarit	Acaponeta	El Alacrán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	XI AYUNTAMIENTO DE ACAPONETA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017
NAY00170200865887	Construcción De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Amado Nervo Municipio De Acaponeta Nayarit - 82164	82164	Nayarit	Acaponeta	Amado Nervo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	XI AYUNTAMIENTO DE ACAPONETA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017
NAY00170200865888	Construcción De Línea De Conducción En La Localidad De El Carrizo Municipio De Acaponeta Nayarit - 82229	82229	Nayarit	Acaponeta	El Carrizo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	XI AYUNTAMIENTO DE ACAPONETA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017

AVANCE FINANCIERO										AVANCE FÍSICO				Observaciones
Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
	\$2,360,939	\$2,360,939	\$2,360,939	\$708,282	\$708,282	\$708,282	30.00	\$0	Metros lineales	118	100.00	30.00	Financiera: OBRA A EJECUTAR CON RECURSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2017 Y EN PROCESO / Física: OBRA A EJECUTAR CON RECURSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2017 Y EN PROCESO / Registro: OBRA A EJECUTAR CON RECURSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2017 Y EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
	\$3,010,167	\$3,010,167	\$3,010,167	\$2,992,002	\$2,992,002	\$2,992,002	99.40	\$0	Metros lineales	238	100.00	99.40	Financiera: OBRA EJECUTADA CON RECURSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2017 Y TERMINADA / Física: OBRA EJECUTADA CON RECURSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2017 Y TERMINADA / Registro: OBRA EJECUTADA CON RECURSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2017 Y TERMINADA, Y EL RECURSO GENERADO COMO SALDO DE \$18,164.80 PESOS, CORRESPONDEN AL PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES DEL 0.2 Y 0.5 % AL MILLAR, PARA CAPACITACIÓN DE TRABAJADORES E INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE OBRA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
	\$882,345	\$882,345	\$882,345	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	181	100.00	0.00	Financiera: OBRA A EJECUTAR CON RECURSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2017 Y EN ESPERA DE SU EJECUCIÓN / Física: OBRA A EJECUTAR CON RECURSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2017 Y EN ESPERA DE SU EJECUCIÓN / Registro: OBRA A EJECUTAR CON RECURSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2017 Y EN ESPERA DE SU EJECUCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
	\$2,989,735	\$2,989,735	\$2,989,735	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	2,121	100.00	0.00	Financiera: OBRA A EJECUTAR CON RECURSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2017 Y EN ESPERA DE SU EJECUCIÓN / Física: OBRA A EJECUTAR CON RECURSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2017 Y EN ESPERA DE SU EJECUCIÓN / Registro: OBRA A EJECUTAR CON RECURSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2017 Y EN ESPERA DE SU EJECUCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
	\$2,455,754	\$2,455,754	\$2,455,754	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	99	100.00	0.00	Financiera: OBRA A EJECUTAR CON RECURSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2017 Y EN ESPERA DE SU EJECUCIÓN / Física: OBRA A EJECUTAR CON RECURSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2017 Y EN ESPERA DE SU EJECUCIÓN / Registro: OBRA A EJECUTAR CON RECURSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2017 Y EN ESPERA DE SU EJECUCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
	\$1,620,710	\$1,620,710	\$1,620,710	\$486,213	\$486,213	\$486,213	30.00	\$0	Otros	2,598	100.00	30.00	Financiera: OBRA A EJECUTAR CON RECURSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2017 Y EN PROCESO / Física: OBRA A EJECUTAR CON RECURSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2017 Y EN PROCESO / Registro: OBRA A EJECUTAR CON RECURSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2017 Y EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
	\$2,998,569	\$2,998,569	\$2,998,569	\$1,068,770	\$1,068,770	\$1,068,770	35.64	\$0	Metros Cuadrados	87	100.00	35.64	Financiera: OBRA A EJECUTAR CON RECURSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2017 Y EN PROCESO / Física: OBRA A EJECUTAR CON RECURSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2017 Y EN PROCESO / Registro: OBRA A EJECUTAR CON RECURSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2017 Y EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
	\$1,915,847	\$1,915,847	\$1,915,847	\$1,124,814	\$1,124,814	\$1,124,814	58.71	\$0	Metros lineales	58	100.00	58.71	Financiera: OBRA A EJECUTAR CON RECURSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2017 Y EN PROCESO / Física: OBRA A EJECUTAR CON RECURSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2017 Y EN PROCESO / Registro: OBRA A EJECUTAR CON RECURSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2017 Y EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
	\$2,261,700	\$2,261,700	\$2,261,700	\$678,510	\$678,510	\$678,510	30.00	\$0	Metros lineales	258	100.00	30.00	Financiera: OBRA A EJECUTAR CON RECURSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2017 Y EN PROCESO / Física: OBRA A EJECUTAR CON RECURSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2017 Y EN PROCESO / Registro: OBRA A EJECUTAR CON RECURSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2017 Y EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
	\$355,657	\$355,657	\$355,657	\$355,657	\$355,657	\$355,657	100.00	\$0	Metros lineales	138	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA CON RECURSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2017 Y TERMINADA / Física: OBRA EJECUTADA CON RECURSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2017 Y TERMINADA / Registro: OBRA A EJECUTAR CON RECURSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2017 Y EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA
TOTAL: 15 SEGUNDO TRIMESTRE 2017

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO														
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	No. Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso
NAY00170200865888	Construcción De Línea De Conducción En La Localidad De El Carrizo Municipio De Acaponeta Nayarit - 82229	82229	Nayarit	Acaponeta	El Carrizo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	XL AYUNTAMIENTO DE ACAPONETA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017
NAY00170200865897	Ampliación De Red De Distribución En La Localidad De Hacienda De Mariquitas Municipio De Acaponeta Nayarit - 83225	83225	Nayarit	Acaponeta	Hacienda de Mariquitas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	XL AYUNTAMIENTO DE ACAPONETA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017
NAY00170200866486	Ampliación De Red De Agua Potable Y Obras Complementarias En La Localidad De El Recodo Municipio De Acaponeta Nayarit - 81984	81984	Nayarit	Acaponeta	El Recodo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	XL AYUNTAMIENTO DE ACAPONETA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017
NAY00170200866487	Ampliación De Tercer Etapa De Drenaje Sanitario En La Localidad De San Diego De Alcalá Municipio De Acaponeta Nayarit - 81764	81764	Nayarit	Acaponeta	San Diego de Alcalá	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	XL AYUNTAMIENTO DE ACAPONETA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017
NAY00170200866488	Construcción De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Santa Cruz Municipio De Acaponeta Nayarit - 81276	81276	Nayarit	Acaponeta	Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	XL AYUNTAMIENTO DE ACAPONETA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017
NAY00170200866489	Obras Complementarias En Camino Ec Kim Ciento Treinta Mas Tres Cerros De La Carretera Rosa Morada Acaponeta Casas Coloradas Santa Cruz Tramo - 83847	83847	Nayarit	Acaponeta	Las Higueras	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	XL AYUNTAMIENTO DE ACAPONETA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017

AVANCE FINANCIERO										AVANCE FÍSICO				Observaciones
Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
	\$355,657	\$355,657	\$355,657	\$355,657	\$355,657	\$355,657	100.00	50	Metros lineales	138	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA CON RECURSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2017 Y TERMINADA / Física: OBRA EJECUTADA CON RECURSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2017 Y TERMINADA / Registro: OBRA A EJECUTAR CON RECURSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2017 Y EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
	\$117,995	\$117,995	\$117,995	\$105,933	\$105,933	\$105,933	89.78	50	Metros lineales	42	100.00	89.78	Financiera: OBRA A EJECUTAR CON RECURSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2017 Y EN PROCESO / Física: OBRA A EJECUTAR CON RECURSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2017 Y EN PROCESO / Registro: OBRA A EJECUTAR CON RECURSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2017 Y EN PROCESO	
	\$3,008,500	\$3,008,500	\$3,008,500	\$2,160,585	\$2,160,585	\$2,160,585	71.82	50	Metros lineales	507	100.00	71.82	Financiera: OBRA A EJECUTAR CON RECURSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2017 Y EN PROCESO / Física: OBRA A EJECUTAR CON RECURSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2017 Y EN PROCESO / Registro: OBRA A EJECUTAR CON RECURSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2017 Y EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
	\$2,983,252	\$2,983,252	\$2,983,252	\$2,380,108	\$2,380,108	\$2,380,108	79.78	50	Metros lineales	158	100.00	79.78	Financiera: OBRA A EJECUTAR CON RECURSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2017 Y EN PROCESO / Física: OBRA A EJECUTAR CON RECURSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2017 Y EN PROCESO / Registro: OBRA A EJECUTAR CON RECURSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2017 Y EN PROCESO	
	\$2,997,297	\$2,997,297	\$2,997,297	\$2,211,617	\$2,211,617	\$2,211,617	73.79	50	Metros lineales	295	100.00	73.79	Financiera: OBRA A EJECUTAR CON RECURSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2017 Y EN PROCESO / Física: OBRA A EJECUTAR CON RECURSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2017 Y EN PROCESO / Registro: OBRA A EJECUTAR CON RECURSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2017 Y EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
	\$1,679,420	\$1,679,420	\$1,679,420	\$1,669,286	\$1,669,286	\$1,669,286	99.40	50	Metros lineales	401	100.00	99.40	Financiera: OBRA EJECUTADA CON RECURSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2017 Y TERMINADA / Física: OBRA EJECUTADA CON RECURSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2017 Y TERMINADA / Registro: OBRA EJECUTADA CON RECURSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2017 Y TERMINADA Y EL RECURSO GENERADO COMO SALDO POR \$10,134.43 CORRESPONDE AL PAGO DE RETENCIONES DEL 0.2 Y 0.5 % AL MILLAR, PARA CAPACITACIÓN DE TRABAJADORES Y INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

PRESIDENTE DE COPLADEMUN, **C. MALAQUIAS AGUIAR FLORES**.- Rúbrica.- INSTANCIA EJECUTORA, **ING. JOSUE SALVADOR SANCHEZ RODRIGUEZ**.- Rúbrica.-