



PODER EJECUTIVO  
DIRECCION DE OBRA PUBLICA



PODER LEGISLATIVO  
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE NAYARIT

AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS  
H. XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPONETA  
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
FONDO III- APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
ESTADO: 18001 NAYARIT  
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022

INFORME MENSUAL

TRIMESTRAL \_\_\_ X \_\_\_

CIERRE \_\_\_\_\_

PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

PROGRAMA : 01 AGUA POTABLE.

| NO. DE OBRA            | SUB PROG | DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY.  | LOCALIDAD          | NO. OFICIO APROB. FECHA            | MOD. EJEC. | FECHAS DE |           | INVERSION APROBADA |               |        |                          |       | INVERSION DEVENGADA |         |               |                          |            | SALDOS     |            |        | % AVANCE                 |                           | METAS TOTALES              |               |          | OBSERVACIONES  |           |               |  |  |  |
|------------------------|----------|--|--------------------|------------------------------------|------------|-----------|-----------|--------------------|---------------|--------|--------------------------|-------|---------------------|---------|---------------|--------------------------|------------|------------|------------|--------|--------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------|----------|----------------|-----------|---------------|--|--|--|
|                        |          |  |                    |                                    |            | INICIO    | TERM.     | MUNICIPAL          |               | BENEF. | OTROS (Cred., Int. etc.) | TOTAL | MUNICIPAL           |         | BENEF.        | OTROS (Cred., Int. etc.) | TOTAL      | MUNICIPAL  |            | BENEF. | OTROS (Cred., Int. etc.) | TOTAL                     | AVANCE FINANC.             | AVANCE FISICO | U. DE M. |                | DEL PROY. | ALCANZ. PROY. |  |  |  |
|                        |          |  |                    |                                    |            |           |           | DIRECTA            | RAMO 33       |        |                          |       | DIRECTA             | RAMO 33 |               |                          |            | DIRECTA    | RAMO 33    |        |                          |                           |                            |               |          |                |           |               |  |  |  |
| 180012022008           | 0101     | 01011 SISTEMA DE AGUA POTABLE.<br>01011 CONSTRUCCION/INTRODUCCION.<br>CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL TIGRE, MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT | EL TIGRE           | OP-MUN-01-F3-008/2022<br>18-mar-22 | C          | 27-may-22 | 26-jul-22 |                    | 854,007.42    | 0.00   | 854,007.42               |       | 854,007.42          | 0.00    | 854,007.42    | 0.00                     | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 100%   | 85%                      | ML PERSONAS JORNALES      | 1182.00<br>353.00<br>25.00 |               |          |                |           |               |  |  |  |
| 180012022010           | 0101     | CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA, DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL TIGRE, MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT  | EL TIGRE           | OP-MUN-01-F3-010/2022<br>18-mar-22 | C          | 9-jun-22  | 23-ago-22 |                    | 4,371,730.21  | 0.00   | 4,371,730.21             |       | 4,371,730.21        | 0.00    | 4,371,730.21  | 0.00                     | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 50%    | 75%                      | POZO PERSONAS JORNALES    | 1.00<br>636.00<br>60.00    |               |          |                |           |               |  |  |  |
| 180012022001           | 0101     | 01012 REHABILITACION/MANTENIMIENTO.<br>REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE MOTAJE, MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT              | SAN JOSE DE MOTAJE | OP-MUN-01-F3-001/2022<br>18-mar-22 | C          | 11-abr-22 | 10-jun-22 |                    | 1,188,674.33  | 0.00   | 1,188,674.33             |       | 1,178,670.60        | 0.00    | 1,178,670.60  | 10,003.73                | 0.00       | 10,003.73  | 100%       | 100%   | ML PERSONAS JORNALES     | 576.00<br>210.00<br>35.00 | 576.00<br>210.00<br>35.00  |               |          |                |           |               |  |  |  |
| 180012022002           | 0101     | REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PALOMA PRIMERA, MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT   | PALOMA PRIMERA     | OP-MUN-01-F3-002/2022<br>18-mar-22 | C          | 10-abr-22 | 10-jun-22 |                    | 2,072,536.28  | 0.00   | 2,072,536.28             |       | 2,072,536.28        | 0.00    | 2,072,536.28  | 0.00                     | 0.00       | 0.00       | 100%       | 92%    | ML PERSONAS JORNALES     | 972.00<br>174.00<br>40.00 |                            |               |          |                |           |               |  |  |  |
| 180012022007           | 0101     | REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE, PARA ABASTECER A LA LOCALIDAD DE EL VALLE DE LA URRACA, MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT                                   | VALLE DE LA URRACA | OP-MUN-01-F3-007/2022<br>18-mar-22 | C          | 27-may-22 | 11-jul-22 |                    | 535,661.83    | 0.00   | 535,661.83               |       | 535,661.83          | 0.00    | 535,661.83    | 0.00                     | 0.00       | 0.00       | 100%       | 100%   | ML PERSONAS JORNALES     | 742.00<br>261.00<br>21.00 | 742.00<br>363.00<br>21.00  |               |          |                |           |               |  |  |  |
| 180012022024           | 0101     | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE, EN LA CALLE YUCATAN ENTRE CALLES CORONA Y PRECILIANO SANCHEZ, DE LA COLONIA EL MOLINO DE LA LOCALIDAD DE ACAPONETA, NAYARIT               | ACAPONETA          | OP-MUN-01-F3-024/2022<br>18-mar-22 | C          | 1-sep-22  | 10-oct-22 |                    | 1,475,944.51  | 0.00   | 1,475,944.51             |       | 1,475,944.51        | 0.00    | 1,475,944.51  | 0.00                     | 0.00       | 0.00       | 100%       | 45%    | ML PERSONAS JORNALES     | 806.19<br>261.00<br>36.00 |                            |               |          |                |           |               |  |  |  |
| 180012022016           | 0101     | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE, EN LA CALLE MERIDA ENTRE CALLES ARSOLYO Y VALDAMA EN LA COLONIA MAZATLANCITO DE LA LOCALIDAD DE ACAPONETA, NAYARIT                        | ACAPONETA          | OP-MUN-01-F3-016/2022<br>18-mar-22 | C          |           |           |                    | 113,821.36    | 0.00   | 113,821.36               |       | 0.00                | 0.00    | 0.00          | 113,821.36               | 0.00       | 113,821.36 | 0%         | 0%     | ML PERSONAS JORNALES     | 99.00<br>51.00<br>10.00   |                            |               |          | OBRA CANCELADA |           |               |  |  |  |
| <b>Suma de la Hoja</b> |          |  |                    |                                    |            |           |           |                    | 10,612,375.94 | 0.00   | 10,612,375.94            |       | 10,488,550.85       | 0.00    | 10,488,550.85 |                          | 123,825.09 | 0.00       | 123,825.09 |        |                          |                           |                            |               |          |                |           |               |  |  |  |
| <b>Subtotal</b>        |          |  |                    |                                    |            |           |           |                    | 10,612,375.94 | 0.00   | 10,612,375.94            |       | 10,488,550.85       | 0.00    | 10,488,550.85 |                          | 123,825.09 | 0.00       | 123,825.09 |        |                          |                           |                            |               |          |                |           |               |  |  |  |
| <b>Total</b>           |          |  |                    |                                    |            |           |           |                    | 10,612,375.94 | 0.00   | 10,612,375.94            |       | 10,488,550.85       | 0.00    | 10,488,550.85 |                          | 123,825.09 | 0.00       | 123,825.09 |        |                          |                           |                            |               |          |                |           |               |  |  |  |

ING. JUAN JESUS SALAS PULIDO  
INSTANCIA EJECUTORA

LIC. MANUEL RAMON SALCEDO OSUNA  
PRESIDENTE MUNICIPAL



PODER EJECUTIVO  
DIRECCION DE OBRA PUBLICA



PODER LEGISLATIVO  
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE NAYARIT

AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS  
H. XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPONETA  
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
FONDO III- APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
ESTADO: 18001 NAYARIT  
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022

INFORME MENSUAL

TRIMESTRAL \_\_\_ X \_\_\_

CIERRE \_\_\_ X \_\_\_

PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

PROGRAMA : 01 AGUA POTABLE.

| NO. DE OBRA  | SUB PROG | DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY.   | LOCALIDAD | NO. OFICIO APROB. FECHA            | MOD. EJEC. | FECHAS DE |           | INVERSION APROBADA |              |        |                          |       | INVERSION DEVENGADA |         |              |                          |       | SALDOS     |         |        | % AVANCE                 |                           | METAS TOTALES  |               |          | OBSERVACIONES |           |               |
|--------------|----------|---|-----------|------------------------------------|------------|-----------|-----------|--------------------|--------------|--------|--------------------------|-------|---------------------|---------|--------------|--------------------------|-------|------------|---------|--------|--------------------------|---------------------------|----------------|---------------|----------|---------------|-----------|---------------|
|              |          |   |           |                                    |            | INICIO    | TERM.     | MUNICIPAL          |              | BENEF. | OTROS (Cred., Int. etc.) | TOTAL | MUNICIPAL           |         | BENEF.       | OTROS (Cred., Int. etc.) | TOTAL | MUNICIPAL  |         | BENEF. | OTROS (Cred., Int. etc.) | TOTAL                     | AVANCE FINANC. | AVANCE FISICO | U. DE M. |               | DEL PROY. | ALCANZ. PROY. |
|              |          |   |           |                                    |            |           |           | DIRECTA            | RAMO 33      |        |                          |       | DIRECTA             | RAMO 33 |              |                          |       | DIRECTA    | RAMO 33 |        |                          |                           |                |               |          |               |           |               |
| 180012022011 | 0101     | 0102 POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE.<br>01021 CONSTRUCCION.<br>CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE DENOMINADO CAMICHINES, EN LA COLONIA TERRON BLANCO, DE LA LOCALIDAD DE ACAPONETA, NAYARIT | ACAPONETA | OP-MUN-01-F3-011/2022<br>18-mar-22 | C          | 9-jun-22  | 27-ago-22 |                    | 2,558,321.34 | 0.00   | 2,558,321.34             |       | 2,634,230.59        | 0.00    | 2,634,230.59 | -75,909.25               | 0.00  | -75,909.25 | 82%     | 96%    | POZO PERSONAS JORNALES   | 1.00<br>12000.00<br>38.00 |                |               |          |               |           |               |
| 180012022005 | 0101     | 01023 REHABILITACION/MANTENIMIENTO.<br>REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE EL TIGRE, MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT  | EL TIGRE  | OP-MUN-01-F3-005/2022<br>18-mar-22 | C          | 26-may-22 | 15-jun-22 |                    | 587,338.45   | 0.00   | 587,338.45               |       | 587,338.45          | 0.00    | 587,338.45   | 0.00                     | 0.00  | 0.00       | 30%     | 50%    | POZO PERSONAS JORNALES   | 1.00<br>688.00<br>18.00   |                |               |          |               |           |               |
| 180012022009 | 0101     | 01034 EQUIPAMIENTO.<br>EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA, EN LA LOCALIDAD DE EL TIGRE, MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT   | EL TIGRE  | OP-MUN-01-F3-009/2022<br>18-mar-22 | C          | 9-jun-22  | 8-jul-22  |                    | 588,622.60   | 0.00   | 588,622.60               |       | 588,622.60          | 0.00    | 588,622.60   | 0.00                     | 0.00  | 0.00       | 100%    | 55%    | PLANTA PERSONAS JORNALES | 1.00<br>636.00<br>22.00   |                |               |          |               |           |               |
| 180012022008 | 0101     | REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN GALERIA 3 MARGEN IZQUIERDO, COLONIA EL CERRO LOCALIDAD DE ACAPONETA, NAYARIT   | ACAPONETA | OP-MUN-01-F3-037/2022<br>20-nov-22 | C          | 20-nov-22 | 10-dic-22 |                    | 376,514.97   | 0.00   | 376,514.97               |       | 369,361.13          | 0.00    | 369,361.13   | 7,153.84                 | 0.00  | 7,153.84   | 98%     | 55%    | PLANTA PERSONAS JORNALES | 1.00<br>636.00<br>22.00   |                |               |          |               |           |               |



| NO. DE OBRA            | SUB PROG   | DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY.   | LOCALIDAD | NO. OFICIO APROB. FECHA         | MOD. EJEC. | FECHAS DE INICIO | FECHAS DE TERM. | INVERSION APROBADA |         |              |                          | INVERSION DEVENGADA |              |         |              | SALDOS                   |            |         |            | METAS TOTALES |                          | OBSERVACIONES          |                        |                 |        |           |                |  |  |  |
|------------------------|------------|---|-----------|---------------------------------|------------|------------------|-----------------|--------------------|---------|--------------|--------------------------|---------------------|--------------|---------|--------------|--------------------------|------------|---------|------------|---------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|--------|-----------|----------------|--|--|--|
|                        |            |   |           |                                 |            |                  |                 | MUNICIPAL          |         |              |                          | MUNICIPAL           |              |         |              | MUNICIPAL                |            |         |            |               |                          |                        |                        |                 |        |           |                |  |  |  |
|                        |            |   |           |                                 |            |                  |                 | DIRECTA            | RAMO 33 | BENEF.       | OTROS (Crecl. Int. etc.) | TOTAL               | DIRECTA      | RAMO 33 | BENEF.       | OTROS (Crecl. Int. etc.) | TOTAL      | DIRECTA | RAMO 33    | BENEF.        | OTROS (Crecl. Int. etc.) | TOTAL                  | % AVANCE FINANC.       | % AVANCE FISICO | UDE M. | DEL PROY. | ALCANZ. PROY.  |  |  |  |
| 180012022023           | 0308 03092 | 0309 RED DE DRENAJE SANITARIO 03092 REHABILITACION/MAINTENIMIENTO. REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE YUCATAN ENTRE LA CALLE CORONA Y PRICLIJANO SANCHEZ, EN LA COLONIA EL MOLINO, EN LA LOCALIDAD DE ACAPONETA, NAYARIT | ACAPONETA | OP-MUN-01-F3-023/2022 18-mar-22 | C          | 20-ago-22        | 18-sep-22       | 1,877,546.05       | 0.00    | 1,877,546.05 | 1,877,546.05             | 0.00                | 1,877,546.05 | 0.00    | 1,877,546.05 | 0.00                     | 0.00       | 0.00    | 0.00       | 0.00          | 100%                     | 45%                    | M.L. PERSONAS JORNALES | 28.00           | 28.00  |           |                |  |  |  |
| 180012022017           | 0308 03092 | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MERIDA ENTRE CALLES ABASOLO Y ALDAMA, EN LA COLONIA MAZATLANCITO, EN LA LOCALIDAD DE ACAPONETA, NAYARIT   | ACAPONETA | OP-MUN-01-F3-017/2022 18-mar-22 | C          |                  |                 | 263,610.66         | 0.00    | 263,610.66   | 0.00                     | 0.00                | 0.00         | 0.00    | 263,610.66   | 0.00                     | 263,610.66 | 0.00    | 0.00       | 0%            | 0%                       | M.L. PERSONAS JORNALES | 108.00                 | 51.00           | 15.00  |           | OBRA CANCELADA |  |  |  |
| 180012022020           | 0308 03092 | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JUAREZ ENTRE CALLE CHUHUAHUA Y BORDO DE PROTECCION, EN LA COLONIA CENTRO, EN LA LOCALIDAD DE ACAPONETA, NAYARIT   | ACAPONETA | OP-MUN-01-F3-020/2022 18-mar-22 | AD         | 25-may-22        | 14-sep-22       | 404,916.52         | 0.00    | 404,916.52   | 295,120.27               | 0.00                | 295,120.27   | 0.00    | 109,796.25   | 0.00                     | 109,796.25 | 0.00    | 0.00       | 73%           | 85%                      | M.L. PERSONAS JORNALES | 102.00                 | 55.00           | 18.00  |           |                |  |  |  |
| <b>Suma de la Hoja</b> |            |   |           |                                 |            |                  |                 | 5,108,771.04       | 0.00    | 5,108,771.04 | 4,735,364.13             | 0.00                | 4,735,364.13 | 0.00    | 373,406.91   | 0.00                     | 373,406.91 | 0.00    | 373,406.91 |               |                          |                        |                        |                 |        |           |                |  |  |  |
| <b>Subtotal</b>        |            |   |           |                                 |            |                  |                 | 5,108,771.04       | 0.00    | 5,108,771.04 | 4,735,364.13             | 0.00                | 4,735,364.13 | 0.00    | 373,406.91   | 0.00                     | 373,406.91 | 0.00    | 373,406.91 |               |                          |                        |                        |                 |        |           |                |  |  |  |
| <b>Total</b>           |            |   |           |                                 |            |                  |                 | 5,108,771.04       | 0.00    | 5,108,771.04 | 4,735,364.13             | 0.00                | 4,735,364.13 | 0.00    | 373,406.91   | 0.00                     | 373,406.91 | 0.00    | 373,406.91 |               |                          |                        |                        |                 |        |           |                |  |  |  |

ING. JUAN JESUS SALAS PULIDO  
INSTANCIA EJECUTORA

LIC. MANUEL RAMON SALCEDO OSUNA  
PRESIDENTE MUNICIPAL



PODER EJECUTIVO  
DIRECCION DE OBRA PUBLICA



PODER LEGISLATIVO  
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE NAYARIT

AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS  
H. XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPONETA  
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
FONDO III.- APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
ESTADO: 18001 NAYARIT  
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022

INFORME MENSUAL

TRIMESTRAL \_\_\_\_ X \_\_\_\_

CIERRE \_\_\_\_ X \_\_\_\_

PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

PROGRAMA : 04 URBANIZACION MUNICIPAL.

| NO. DE OBRA            | SUB PROG           | DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY.  | LOCALIDAD          | NO. OFICIO APROB. FECHA         | MOD. EJEC. | FECHAS DE INICIO | FECHAS DE TERM. | INVERSION APROBADA |         |              |                          | INVERSION DEVENGADA |              |         |              | SALDOS                   |              |         |         | METAS TOTALES |                          | OBSERVACIONES        |                      |                 |        |           |                |  |  |  |  |
|------------------------|--------------------|--|--------------------|---------------------------------|------------|------------------|-----------------|--------------------|---------|--------------|--------------------------|---------------------|--------------|---------|--------------|--------------------------|--------------|---------|---------|---------------|--------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|--------|-----------|----------------|--|--|--|--|
|                        |                    |  |                    |                                 |            |                  |                 | MUNICIPAL          |         |              |                          | MUNICIPAL           |              |         |              | MUNICIPAL                |              |         |         |               |                          |                      |                      |                 |        |           |                |  |  |  |  |
|                        |                    |  |                    |                                 |            |                  |                 | DIRECTA            | RAMO 33 | BENEF.       | OTROS (Crecl. Int. etc.) | TOTAL               | DIRECTA      | RAMO 33 | BENEF.       | OTROS (Crecl. Int. etc.) | TOTAL        | DIRECTA | RAMO 33 | BENEF.        | OTROS (Crecl. Int. etc.) | TOTAL                | % AVANCE FINANC.     | % AVANCE FISICO | UDE M. | DEL PROY. | ALCANZ. PROY.  |  |  |  |  |
| 0411 CALLES Y CAMINOS  |                    |  |                    |                                 |            |                  |                 |                    |         |              |                          |                     |              |         |              |                          |              |         |         |               |                          |                      |                      |                 |        |           |                |  |  |  |  |
| 04111 CONSTRUCCION     |                    |  |                    |                                 |            |                  |                 |                    |         |              |                          |                     |              |         |              |                          |              |         |         |               |                          |                      |                      |                 |        |           |                |  |  |  |  |
| 180012022004           | 0411 04111 0411103 | 0411103 ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, EN CALLE PROFESOR JOSE ALEMAN SANCHEZ ENTRE CALLE EMILIO CARRANZA Y CHAPULTEPEC, EN LA COLONIA LAS COLONIAS, DE LA LOCALIDAD DE ACAPONETA, NAYARIT | ACAPONETA          | OP-MUN-01-F3-004/2022 18-mar-22 | C          | 25-may-22        | 21-jun-22       | 1,850,877.45       | 0.00    | 1,850,877.45 | 1,850,877.45             | 0.00                | 1,850,877.45 | 0.00    | 0.00         | 0.00                     | 0.00         | 0.00    | 0.00    | 0.00          | 30%                      | 98%                  | M2 PERSONAS JORNALES | 2271.00         | 135.00 | 30.00     |                |  |  |  |  |
| 180012022018           | 0411 04111 0411103 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN SECO, EN LA CALLE MERIDA ENTRE CALLES ABASOLO Y ALDAMA, EN LA COLONIA MAZATLANCITO, DE LA LOCALIDAD DE ACAPONETA, NAYARIT   | ACAPONETA          | OP-MUN-01-F3-019/2022 18-mar-22 | C          |                  |                 | 317,168.96         | 0.00    | 317,168.96   | 0.00                     | 0.00                | 0.00         | 0.00    | 317,168.96   | 0.00                     | 317,168.96   | 0.00    | 0.00    | 0%            | 0%                       | M2 PERSONAS JORNALES | 732.00               | 51.00           | 20.00  |           | OBRA CANCELADA |  |  |  |  |
| 180012022027           | 0411 04111 0411103 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN SECO, EN LA CALLE EL SALVADOR ENTRE CALLE YUCATAN Y TLAXCALA, EN LA COLONIA INDEPENDENCIA, DE LA LOCALIDAD DE ACAPONETA, NAYARIT  | ACAPONETA          | OP-MUN-01-F3-021/2022 18-mar-22 | C          |                  |                 | 485,391.84         | 0.00    | 485,391.84   | 0.00                     | 0.00                | 0.00         | 0.00    | 485,391.84   | 0.00                     | 485,391.84   | 0.00    | 0.00    | 0%            | 0%                       | M2 PERSONAS JORNALES | 390.00               | 76.00           | 24.00  |           | OBRA CANCELADA |  |  |  |  |
| 180012022019           | 0411 04111 0411103 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN SECO, EN LA CALLE AMADO NERVO ENTRE CALLE MEXICO Y BAJA CALIFORNIA, EN LA LOCALIDAD DE SAYULLILLA, MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT  | ACAPONETA          | OP-MUN-01-F3-023/2022 18-mar-22 | C          |                  |                 | 1,056,564.26       | 0.00    | 1,056,564.26 | 0.00                     | 0.00                | 0.00         | 0.00    | 1,056,564.26 | 0.00                     | 1,056,564.26 | 0.00    | 0.00    | 0%            | 0%                       | M2 PERSONAS JORNALES | 990.00               | 64.00           | 32.00  |           | OBRA CANCELADA |  |  |  |  |
| 180012022015           | 0411 04111 0411103 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN SECO, EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA LOMA DE SAN JOSE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE GRACIA, MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT   | SAN JOSE DE GRACIA | OP-MUN-01-F3-015/2022 18-mar-22 | C          | 8-ago-22         | 6-oct-22        | 1,320,579.00       | 0.00    | 1,320,579.00 | 1,656,015.41             | 0.00                | 1,656,015.41 | 0.00    | -335,436.41  | 0.00                     | -335,436.41  | 0.00    | 0.00    | 125%          | 95%                      | M2 PERSONAS JORNALES | 1875.99              | 101.00          | 35.00  |           |                |  |  |  |  |
| <b>Suma de la Hoja</b> |                    |  |                    |                                 |            |                  |                 | 5,030,581.51       | 0.00    | 5,030,581.51 | 3,506,892.86             | 0.00                | 3,506,892.86 | 0.00    | 1,523,688.65 | 0.00                     | 1,523,688.65 |         |         |               |                          |                      |                      |                 |        |           |                |  |  |  |  |
| <b>Subtotal</b>        |                    |  |                    |                                 |            |                  |                 | 5,030,581.51       | 0.00    | 5,030,581.51 | 3,506,892.86             | 0.00                | 3,506,892.86 | 0.00    | 1,523,688.65 | 0.00                     | 1,523,688.65 |         |         |               |                          |                      |                      |                 |        |           |                |  |  |  |  |
| <b>Total</b>           |                    |  |                    |                                 |            |                  |                 | 5,030,581.51       | 0.00    | 5,030,581.51 | 3,506,892.86             | 0.00                | 3,506,892.86 | 0.00    | 1,523,688.65 | 0.00                     | 1,523,688.65 |         |         |               |                          |                      |                      |                 |        |           |                |  |  |  |  |

ING. JUAN JESUS SALAS PULIDO  
INSTANCIA EJECUTORA

LIC. MANUEL RAMON SALCEDO OSUNA  
PRESIDENTE MUNICIPAL



PODER EJECUTIVO  
DIRECCION DE OBRA PUBLICA



PODER LEGISLATIVO  
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE NAYARIT

AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS  
H. XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPONETA  
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
FONDO III.- APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
ESTADO: 18001 NAYARIT  
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022

| PROGRAMA : 04 URBANIZACION MUNICIPAL. |              | INFORME MENSUAL  |            | TRIMESTRAL ___ X ___            |            | CIERRE ___ X |           | PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 |                      |             |                          |                      |                     |                     |             |                          |                     |         |                     |             |                          |                     |               |               |                      |                             |           |               |  |  |  |  |
|---------------------------------------|--------------|--|------------|---------------------------------|------------|--------------|-----------|---|----------------------|-------------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|--------------------------|---------------------|---------|---------------------|-------------|--------------------------|---------------------|---------------|---------------|----------------------|-----------------------------|-----------|---------------|--|--|--|--|
| NO. DE OBRA                           | SUB PROG     | DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY.  | LOCALIDAD  | NO. OFICIO APROB. FECHA         | MOD. EJEC. | FECHAS DE    |           | INVERSION APROBADA                                    |                      |             |                          |                      | INVERSION DEVENGADA |                     |             |                          |                     | SALDOS  |                     |             | % AVANCE                 |                     | METAS TOTALES |               |                      | OBSERVACIONES               |           |               |  |  |  |  |
|                                       |              |  |            |                                 |            | INICIO       | TERM.     | MUNICIPAL   |                      | BENEF.      | OTROS (Cred., Int. etc.) | TOTAL                | MUNICIPAL           |                     | BENEF.      | OTROS (Cred., Int. etc.) | TOTAL               | DIRECTA | RAMO 33             | BENEF.      | OTROS (Cred., Int. etc.) | TOTAL               | AVANCE FINAN. | AVANCE FISICO | UDE M.               |                             | DEL PROY. | ALCANZ. PROY. |  |  |  |  |
| 180012022028                          | 0411 0411103 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN SECO, EN LA CALLE ABASOLO ENTRE CALLE MEXICO Y CALLE BAJA CALIFORNIA, EN LA LOCALIDAD DE SAYULLILLA MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT   | SAYULLILLA | OP-MUN-01-F3-028/2022 18-mar-22 | AD         | 4-jul-22     | 9-oct-22  |   | 583,755.79           | 0.00        |                          | 583,755.79           |                     | 453,278.30          | 0.00        |                          | 453,278.30          |         | 130,477.40          | 0.00        |                          | 130,477.40          | 78%           | 85%           | M2 PERSONAS JORNALES | 703.18<br>78.00<br>20.00    |           |               |  |  |  |  |
| 180012022029                          | 0411 0411103 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN SECO, EN LA CALLE REFORMA ENTRE CALLE 18 DE MARZO Y CALLE RECONSTRUCCION, EN LA COLONIA LAZARO CARDENAS, EN LA LOCALIDAD DE ACAPONETA, NAYARIT  | ACAPONETA  | OP-MUN-01-F3-029/2022 18-mar-22 | AD         | 13-jun-22    | 8-ago-22  |   | 201,038.34           | 0.00        |                          | 201,038.34           |                     | 190,595.16          | 0.00        |                          | 190,595.16          |         | 10,443.18           | 0.00        |                          | 10,443.18           | 95%           | 85%           | M2 PERSONAS JORNALES | 391.97<br>34.00<br>20.00    |           |               |  |  |  |  |
| 180012022030                          | 0411 0411103 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN SECO, EN LA CALLE OAXACA ENTRE LA CALLE 7 DE OCTUBRE Y CALLE PUERTA DEL RIO, EN LA COLONIA TERRON BLANCO, EN LA LOCALIDAD DE ACAPONETA, NAYARIT   | ACAPONETA  | OP-MUN-01-F3-030/2022 18-mar-22 | AD         | 25-may-22    | 25-jun-22 |   | 551,844.40           | 0.00        |                          | 551,844.40           |                     | 292,036.19          | 0.00        |                          | 292,036.19          |         | 259,808.21          | 0.00        |                          | 259,808.21          | 53%           | 85%           | M2 PERSONAS JORNALES | 1122.00<br>48.00<br>20.00   |           |               |  |  |  |  |
| 180012022025                          | 0411 0411104 | 0411 CALLES Y CAMINOS<br>0411104 CONSTRUCCION<br>0411104 PAVIMENTO<br>CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HERALDICO EN LA CALLE YUCATAN ENTRE CORONA Y MATAMOROS, EN LA COLONIA EL MOLINO, EN LA LOCALIDAD DE ACAPONETA, NAYARIT | ACAPONETA  | OP-MUN-01-F3-025/2022 18-mar-22 | C          | 15-sep-22    | 9-oct-22  |   | 1,843,158.46         | 0.00        |                          | 1,843,158.46         |                     | 1,843,158.46        | 0.00        |                          | 1,843,158.46        |         | 0.00                | 0.00        |                          | 0.00                | 100%          | 38%           | M2 PERSONAS JORNALES | 848.50<br>261.00<br>35.00   |           |               |  |  |  |  |
| 180012022021                          | 0440         | 0440 OTROS (REHABILITACION DE TECHUMBRE)<br>REHABILITACION DE TECHUMBRE EN AUDITORIO MUNICIPAL DR. RODOLFO CASTILLO SANCHEZ, EN LA COLONIA CENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACAPONETA, NAYARIT.   | ACAPONETA  | OP-MUN-01-F3-021/2022 18-mar-22 | C          | 16-ago-22    | 18-ago-22 |   | 2,309,684.60         | 0.00        |                          | 2,309,684.60         |                     | 2,309,684.60        | 0.00        |                          | 2,309,684.60        |         | 0.00                | 0.00        |                          | 0.00                | 100%          | 80%           | M2 PERSONAS JORNALES | 1900.00<br>2500.00<br>38.00 |           |               |  |  |  |  |
| <b>Suma de la Hoja</b>                |              |  |            |                                 |            |              |           |   | <b>5,489,481.59</b>  | <b>0.00</b> |                          | <b>5,489,481.59</b>  |                     | <b>5,088,752.80</b> | <b>0.00</b> |                          | <b>5,088,752.80</b> |         | <b>400,728.79</b>   | <b>0.00</b> |                          | <b>400,728.79</b>   |               |               |                      |                             |           |               |  |  |  |  |
| <b>Subtotal</b>                       |              |  |            |                                 |            |              |           |   | <b>10,520,063.10</b> | <b>0.00</b> |                          | <b>10,520,063.10</b> |                     | <b>8,595,645.66</b> | <b>0.00</b> |                          | <b>8,595,645.66</b> |         | <b>1,924,417.44</b> | <b>0.00</b> |                          | <b>1,924,417.44</b> |               |               |                      |                             |           |               |  |  |  |  |
| <b>Total</b>                          |              |  |            |                                 |            |              |           |   | <b>10,520,063.10</b> | <b>0.00</b> |                          | <b>10,520,063.10</b> |                     | <b>8,595,645.66</b> | <b>0.00</b> |                          | <b>8,595,645.66</b> |         | <b>1,924,417.44</b> | <b>0.00</b> |                          | <b>1,924,417.44</b> |               |               |                      |                             |           |               |  |  |  |  |

ING. JUAN JESUS SALAS PULIDO  
INSTANCIA EJECUTORA

LIC. MANUEL RAMON SALCEDO OSUNA  
PRESIDENTE MUNICIPAL



PODER EJECUTIVO  
DIRECCION DE OBRA PUBLICA



PODER LEGISLATIVO  
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE NAYARIT

AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS  
H. XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPONETA  
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
FONDO III- APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
ESTADO: 19061 NAYARIT  
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022

| PROGRAMA : 04 URBANIZACION MUNICIPAL. |          | INFORME MENSUAL   |           | TRIMESTRAL ___ X ___            |            | CIERRE ___ X |           | PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 |                   |             |                          |                     |                     |                     |             |                          |                     |         |                 |             |                          |                 |               |               |                      |                             |           |               |  |  |  |  |
|---------------------------------------|----------|---|-----------|---------------------------------|------------|--------------|-----------|---|-------------------|-------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|--------------------------|---------------------|---------|-----------------|-------------|--------------------------|-----------------|---------------|---------------|----------------------|-----------------------------|-----------|---------------|--|--|--|--|
| NO. DE OBRA                           | SUB PROG | DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY.   | LOCALIDAD | NO. OFICIO APROB. FECHA         | MOD. EJEC. | FECHAS DE    |           | INVERSION APROBADA                                    |                   |             |                          |                     | INVERSION DEVENGADA |                     |             |                          |                     | SALDOS  |                 |             | % AVANCE                 |                 | METAS TOTALES |               |                      | OBSERVACIONES               |           |               |  |  |  |  |
|                                       |          |   |           |                                 |            | INICIO       | TERM.     | MUNICIPAL   |                   | BENEF.      | OTROS (Cred., Int. etc.) | TOTAL               | MUNICIPAL           |                     | BENEF.      | OTROS (Cred., Int. etc.) | TOTAL               | DIRECTA | RAMO 33         | BENEF.      | OTROS (Cred., Int. etc.) | TOTAL           | AVANCE FINAN. | AVANCE FISICO | UDE M.               |                             | DEL PROY. | ALCANZ. PROY. |  |  |  |  |
| 180012022032                          | 0440     | CONSTRACCION DE BARDEO PERIMETRAL EN CANCHA DE BASQUETBOL "LOS ARBOLITOS" EN LA COLONIA CERRO, DE LA LOCALIDAD DE ACAPONETA, NAYARIT. | ACAPONETA | OP-MUN-01-F3-033/2022 01-oct-22 | C          |              |           |   | 403,641.26        | 0.00        |                          | 403,641.26          |                     | 401,257.26          | 0.00        |                          | 401,257.26          |         | 2,384.00        | 0.00        |                          | 2,384.00        | 99%           | 80%           | M2 PERSONAS JORNALES | 1900.00<br>2500.00<br>38.00 |           |               |  |  |  |  |
| 180012022034                          | 0440     | CONSTRUCCION DE BAÑOS EN CANCHA DE BASQUETBOL EN LA COLONIA LAZARO CARDENAS, DE LA LOCALIDAD DE ACAPONETA, NAYARIT.                   | ACAPONETA | OP-MUN-01-F3-034/2022 01-oct-22 | C          | 1-nov-22     | 30-nov-22 |   | 202,954.66        | 0.00        |                          | 202,954.66          |                     | 202,954.66          | 0.00        |                          | 202,954.66          |         | 0.00            | 0.00        |                          | 0.00            | 100%          | 80%           | M2 PERSONAS JORNALES | 1900.00<br>2500.00<br>38.00 |           |               |  |  |  |  |
| 180012022035                          | 0440     | CONSTRUCCION DE BAÑOS EN LA UNIDAD DEPORTIVA, EN LA COLONIA EL MOLINO, EN LA LOCALIDAD DE ACAPONETA, NAYARIT.                         | ACAPONETA | OP-MUN-01-F3-035/2022 01-oct-22 | C          | 1-nov-22     | 30-nov-22 |   | 202,093.20        | 0.00        |                          | 202,093.20          |                     | 202,093.20          | 0.00        |                          | 202,093.20          |         | 0.00            | 0.00        |                          | 0.00            | 100%          | 80%           | M2 PERSONAS JORNALES | 1900.00<br>2500.00<br>38.00 |           |               |  |  |  |  |
| 180012022036                          | 0440     | CONSTRUCCION DE BAÑOS EN CAMPO DE BESIBOL EN LA LOCALIDAD DE SAN DIEGUITO DE ARriba, MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT.                 | ACAPONETA | OP-MUN-01-F3-036/2022 01-oct-22 | C          | 1-nov-22     | 30-nov-22 |   | 203,139.64        | 0.00        |                          | 203,139.64          |                     | 203,139.64          | 0.00        |                          | 203,139.64          |         | -1,000.00       | 0.00        |                          | -1,000.00       | 100%          | 80%           | M2 PERSONAS JORNALES | 1900.00<br>2500.00<br>38.00 |           |               |  |  |  |  |
| <b>Suma de la Hoja</b>                |          |   |           |                                 |            |              |           |   | <b>808,874.10</b> | <b>0.00</b> |                          | <b>1,010,828.76</b> |                     | <b>1,009,444.76</b> | <b>0.00</b> |                          | <b>1,009,444.76</b> |         | <b>1,384.00</b> | <b>0.00</b> |                          | <b>1,384.00</b> |               |               |                      |                             |           |               |  |  |  |  |
| <b>Subtotal</b>                       |          |   |           |                                 |            |              |           |   | <b>808,874.10</b> | <b>0.00</b> |                          | <b>1,010,828.76</b> |                     | <b>1,009,444.76</b> | <b>0.00</b> |                          | <b>1,009,444.76</b> |         | <b>1,384.00</b> | <b>0.00</b> |                          | <b>1,384.00</b> |               |               |                      |                             |           |               |  |  |  |  |
| <b>Total</b>                          |          |   |           |                                 |            |              |           |   | <b>808,874.10</b> | <b>0.00</b> |                          | <b>1,010,828.76</b> |                     | <b>1,009,444.76</b> | <b>0.00</b> |                          | <b>1,009,444.76</b> |         | <b>1,384.00</b> | <b>0.00</b> |                          | <b>1,384.00</b> |               |               |                      |                             |           |               |  |  |  |  |

ING. JUAN JESUS SALAS PULIDO  
INSTANCIA EJECUTORA

LIC. MANUEL RAMON SALCEDO OSUNA  
PRESIDENTE MUNICIPAL





PODER EJECUTIVO  
DIRECCION DE OBRA PUBLICA  
FISICOS Y FINANCIEROS  
O CONSTITUCIONAL DE ACAPONETA  
ES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
RA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
ADQ: 18001 NAYARIT  
ID PRESUPUESTAL 2022



PODER LEGISLATIVO  
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE NAYARIT

| PROGRAMA : 05 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES. |               | INFORME MENSUAL   |            | TRIMESTRAL ___ X ___               |            | CIERRE ___ X |           | PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 |              |        |                          |       |                     |         |              |                          |       |         |              |        |                          |       |                  |                 |         |                             |                            |                         |  |  |  |  |
|---|---------------|---|------------|------------------------------------|------------|--------------|-----------|---|--------------|--------|--------------------------|-------|---------------------|---------|--------------|--------------------------|-------|---------|--------------|--------|--------------------------|-------|------------------|-----------------|---------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|--|--|--|--|
| NO. DE OBRA   | SUB PROG      | DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY.   | LOCALIDAD  | NO. OFICIO APROB. FECHA            | MOD. EJEC. | FECHAS DE    |           | INVERSION APROBADA                                    |              |        |                          |       | INVERSION DEVENGADA |         |              |                          |       | SALDOS  |              |        |                          |       | METAS TOTALES    |                 |         | OBSERVACIONES               |                            |                         |  |  |  |  |
|   |               |   |            |                                    |            | INICIO       | TERM.     | DIRECTA   | RAMO 33      | BENEF. | OTROS (Cred., Int. etc.) | TOTAL | DIRECTA             | RAMO 33 | BENEF.       | OTROS (Cred., Int. etc.) | TOTAL | DIRECTA | RAMO 33      | BENEF. | OTROS (Cred., Int. etc.) | TOTAL | % AVANCE FINANC. | % AVANCE FISICO | U.DE M. |                             | DEL PROY.                  | ALCANZ. PROY.           |  |  |  |  |
| 18001202014   | 0519<br>05191 | 0519 RED ELECTRICA<br>05193 AMPLIACION<br>EQUIPAMIENTO DE RED DE ELECTRIFICACION MEDIANTE TRANSFORMADOR DE 37.2 KVA, EN LA CALLE CAMICHIN ENTRE PABLO LEAL Y PACHUCA, EN LA COLONIA CAMICHIN DE LA LOCALIDAD DE ACAPONETA, NAYARIT. | ACAPONETA  | OP-MUN-01-F3-014/2022<br>18-mar-22 | C          | 11-jul-22    | 25-jul-22 |   | 102,249.27   | 0.00   |                          |       | 102,249.27          |         | 102,249.27   | 0.00                     |       |         | 102,249.27   |        | 0.00                     | 0.00  | 0.00             | 100%            | 100%    | PZA<br>PERSONAS<br>JORNALES | 1.00<br>135.00<br>15.00    | 1.00<br>135.00<br>15.00 |  |  |  |  |
| 18001202032   | 0519<br>05194 | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA, EN LA LOCALIDAD DE EL AGUAJE, MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT.  | ACAPONETA  | OP-MUN-01-F3-032/2022<br>27-sep-22 | C          | 5-nov-22     | 5-dic-22  |   | 787,566.84   | 0.00   |                          |       | 787,566.84          |         | 784,379.54   | 0.00                     |       |         | 784,379.54   |        | 3,187.30                 | 0.00  | 3,187.30         | 100%            | 100%    | PZA<br>PERSONAS<br>JORNALES | 1.00<br>135.00<br>15.00    | 1.00<br>135.00<br>15.00 |  |  |  |  |
| 18001202006   | 0519<br>05193 | 05193 AMPLIACION<br>AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT  | SAN MIGUEL | OP-MUN-01-F3-006/2022<br>18-mar-22 | C          | 26-may-22    | 24-jul-22 |   | 1,534,287.34 | 0.00   |                          |       | 1,534,287.34        |         | 1,461,512.27 | 0.00                     |       |         | 1,461,512.27 |        | 72,775.07                | 0.00  | 72,775.07        | 95%             | 98%     | ML<br>PERSONAS<br>JORNALES  | 1152.00<br>185.00<br>28.00 |                         |  |  |  |  |
| 18001202028   | 0520<br>05201 | 0520 ALUMBRADO PUBLICO<br>05201 CONSTRUCCION<br>CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO, EN LA CALLE YUCATAN ENTRE CALLE CORONA Y MATAMOROS, EN LA COLONIA EL MOLINO, DE LA LOCALIDAD ACAPONETA, NAYARIT                                  | ACAPONETA  | OP-MUN-01-F3-026/2022<br>18-mar-22 | C          | 15-sep-22    | 9-oct-22  |   | 191,324.73   | 0.00   |                          |       | 191,324.73          |         | 191,324.73   | 0.00                     |       |         | 191,324.73   |        | 0.00                     | 0.00  | 0.00             | 100%            | 38%     | ML<br>PERSONAS<br>JORNALES  | 100.00<br>80.00<br>15.00   |                         |  |  |  |  |
| Suma de la Hoja   |               |   |            |                                    |            |              |           |   | 2,615,428.18 | 0.00   |                          |       | 2,615,428.18        |         | 2,539,465.81 | 0.00                     |       |         | 2,539,465.81 |        | 75,962.37                | 0.00  | 75,962.37        |                 |         |                             |                            |                         |  |  |  |  |
| Subtotal  |               |   |            |                                    |            |              |           |   | 2,615,428.18 | 0.00   |                          |       | 2,615,428.18        |         | 2,539,465.81 | 0.00                     |       |         | 2,539,465.81 |        | 75,962.37                | 0.00  | 75,962.37        |                 |         |                             |                            |                         |  |  |  |  |
| Total   |               |   |            |                                    |            |              |           |   | 2,615,428.18 | 0.00   |                          |       | 2,615,428.18        |         | 2,539,465.81 | 0.00                     |       |         | 2,539,465.81 |        | 75,962.37                | 0.00  | 75,962.37        |                 |         |                             |                            |                         |  |  |  |  |

ING. JUAN JESUS SALAS PULIDO  
INSTANCIA EJECUTORA

LIC. MANUEL RAMON SALCEDO OSUNA  
PRESIDENTE MUNICIPAL



PODER EJECUTIVO  
DIRECCION DE OBRA PUBLICA  
FISICOS Y FINANCIEROS  
O CONSTITUCIONAL DE ACAPONETA  
ES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
RA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
ADQ: 18001 NAYARIT  
ID PRESUPUESTAL 2022



PODER LEGISLATIVO  
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE NAYARIT

| PROGRAMA : 09 CAMINOS RURALES. |               | INFORME MENSUAL  |             | TRIMESTRAL ___ X ___               |            | CIERRE ___ X |           | PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 |              |        |                          |       |                     |         |              |                          |       |         |              |        |                          |       |                  |                 |         |                            |                             |               |  |
|--------------------------------|---------------|--|-------------|------------------------------------|------------|--------------|-----------|---|--------------|--------|--------------------------|-------|---------------------|---------|--------------|--------------------------|-------|---------|--------------|--------|--------------------------|-------|------------------|-----------------|---------|----------------------------|-----------------------------|---------------|--|
| NO. DE OBRA                    | SUB PROG      | DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY.  | LOCALIDAD   | NO. OFICIO APROB. FECHA            | MOD. EJEC. | FECHAS DE    |           | INVERSION APROBADA                                    |              |        |                          |       | INVERSION DEVENGADA |         |              |                          |       | SALDOS  |              |        |                          |       | METAS TOTALES    |                 |         | OBSERVACIONES              |                             |               |  |
|                                |               |  |             |                                    |            | INICIO       | TERM.     | DIRECTA   | RAMO 33      | BENEF. | OTROS (Cred., Int. etc.) | TOTAL | DIRECTA             | RAMO 33 | BENEF.       | OTROS (Cred., Int. etc.) | TOTAL | DIRECTA | RAMO 33      | BENEF. | OTROS (Cred., Int. etc.) | TOTAL | % AVANCE FINANC. | % AVANCE FISICO | U.DE M. |                            | DEL PROY.                   | ALCANZ. PROY. |  |
| 18001202012                    | 0931<br>09311 | 09311 CONSTRUCCION.<br>CONSTRUCCION DE CAMINO A BASE DE LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO ENTRE LA LOCALIDAD DE SAN DIEGUITO DE ABAJO Y SANTA CRUZ ENTRE TRAMOS AISLADOS TRAMO 1 DEL KM 30+002 AL 30+022.66 Y TRAMO 2 DEL KM 35+712 AL 32+946.00 EN EL MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT. | SANTA CRUZ  | OP-MUN-01-F3-012/2022<br>18-mar-22 | C          | 10-jun-22    | 8-sep-22  |   | 5,624,537.59 | 0.00   |                          |       | 5,624,537.59        |         | 5,624,537.59 | 0.00                     |       |         | 5,624,537.59 |        | 0.00                     | 0.00  | 0.00             | 100%            | 98%     | M2<br>PERSONAS<br>JORNALES | 2729.00<br>1320.00<br>80.00 |               |  |
| 18001202022                    | 0931<br>09311 | CONSTRUCCION DE CAMINO A BASE DE LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO ENTRE LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ Y SAN BLASITO TRAMO DEL KM 6+870 AL KM 6+950, EN EL MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT.  | SAN BLASITO | OP-MUN-01-F3-022/2022<br>18-mar-22 | C          | 18-ago-22    | 17-sep-22 |   | 1,265,376.24 | 0.00   |                          |       | 1,265,376.24        |         | 1,265,376.24 | 0.00                     |       |         | 1,265,376.24 |        | 0.00                     | 0.00  | 0.00             | 100%            | 98%     | M2<br>PERSONAS<br>JORNALES | 780.00<br>180.00<br>80.00   |               |  |

|                 |              |      |              |              |      |              |      |      |      |
|-----------------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|------|------|------|
| Suma de la Hoja | 6,889,913.83 | 0.00 | 6,889,913.83 | 6,889,913.83 | 0.00 | 6,889,913.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Subtotal        | 6,889,913.83 | 0.00 | 6,889,913.83 | 6,889,913.83 | 0.00 | 6,889,913.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total           | 6,889,913.83 | 0.00 | 6,889,913.83 | 6,889,913.83 | 0.00 | 6,889,913.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

ING. JUAN JESUS SALAS PULIDO  
INSTANCIA EJECUTORA

LIC. MANUEL RAMON SALCEDO OSUNA  
PRESIDENTE MUNICIPAL



PODER EJECUTIVO  
DIRECCION DE OBRA PUBLICA

PODER LEGISLATIVO  
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE NAYARIT

FISICOS Y FINANCIEROS  
O CONSTITUCIONAL DE ACAPONETA  
ES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
RA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.  
ADO: 1801 NAYARIT  
IO PRESUPUESTAL 2022

INFORME MENSUAL

TRIMESTRAL \_\_\_ X \_\_\_

CIERRE \_\_\_ X

PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

| NO. DE OBRA     | SUB PROG | DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY.            | LOCALIDAD | NO. OFICIO APROB. FECHA | MOD. EJEC. | FECHAS DE |       | INVERSION APROBADA |               |        |                          |               | INVERSION DEVENGADA |         |        |                          |       | SALDOS    |               |        |                          |       | METAS TOTALES    |                 |         | OBSERVACIONES |           |               |  |  |  |  |  |
|-----------------|----------|--|-----------|-------------------------|------------|-----------|-------|--------------------|---------------|--------|--------------------------|---------------|---------------------|---------|--------|--------------------------|-------|-----------|---------------|--------|--------------------------|-------|------------------|-----------------|---------|---------------|-----------|---------------|--|--|--|--|--|
|                 |          |  |           |                         |            | INICIO    | TERM. | MUNICIPAL          |               | BENEF. | OTROS (Cred., Int. etc.) | TOTAL         | MUNICIPAL           |         | BENEF. | OTROS (Cred., Int. etc.) | TOTAL | MUNICIPAL |               | BENEF. | OTROS (Cred., Int. etc.) | TOTAL | % AVANCE FINANC. | % AVANCE FISICO | U.DE M. |               | DEL PROY. | ALCANZA PROY. |  |  |  |  |  |
|                 |          |  |           |                         |            |           |       | DIRECTA            | RAMO 33       |        |                          |               | DIRECTA             | RAMO 33 |        |                          |       | DIRECTA   | RAMO 33       |        |                          |       |                  |                 |         |               |           |               |  |  |  |  |  |
| 10              |          | 01 AGUA POTABLE.                               |           |                         |            |           |       |                    | 14,723,173.30 |        |                          | 14,723,173.30 |                     |         |        | 14,668,103.62            |       |           | 14,668,103.62 |        |                          |       | 55,069.68        |                 |         | 55,069.68     |           |               |  |  |  |  |  |
| 1               |          | 02 ALCANTARILLADO                              |           |                         |            |           |       |                    | 459,812.33    |        |                          | 459,812.33    |                     |         |        | 834,021.19               |       |           | 834,021.19    |        |                          |       | -374,206.86      |                 |         | -374,206.86   |           |               |  |  |  |  |  |
| 5               |          | 03 DRENAJE Y LETRINAS.                         |           |                         |            |           |       |                    | 5,108,771.04  |        |                          | 5,108,771.04  |                     |         |        | 4,735,364.13             |       |           | 4,735,364.13  |        |                          |       | 373,406.91       |                 |         | 373,406.91    |           |               |  |  |  |  |  |
| 10              |          | 04 URBANIZACION MUNICIPAL.                     |           |                         |            |           |       |                    | 10,520,063.10 |        |                          | 10,520,063.10 |                     |         |        | 8,595,645.66             |       |           | 8,595,645.66  |        |                          |       | 1,924,417.44     |                 |         | 1,924,417.44  |           |               |  |  |  |  |  |
| 3               |          | 05 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES. |           |                         |            |           |       |                    | 2,615,428.18  |        |                          | 2,615,428.18  |                     |         |        | 2,539,465.81             |       |           | 2,539,465.81  |        |                          |       | 75,962.37        |                 |         | 75,962.37     |           |               |  |  |  |  |  |
| 2               |          | 09 CAMINOS RURALES.                            |           |                         |            |           |       |                    | 6,889,913.83  |        |                          | 6,889,913.83  |                     |         |        | 6,889,913.83             |       |           | 6,889,913.83  |        |                          |       | 0.00             |                 |         | 0.00          |           |               |  |  |  |  |  |
| 31              |          |  |           |                         |            |           |       |                    |               |        |                          |               |                     |         |        |                          |       |           |               |        |                          |       |                  |                 |         |               |           |               |  |  |  |  |  |
| Suma de la Hoja |          |  |           |                         |            |           |       |                    | 40,317,161.78 |        |                          | 40,317,161.78 |                     |         |        | 38,262,514.24            |       |           | 38,262,514.24 |        |                          |       | 2,054,647.54     |                 |         | 2,054,647.54  |           |               |  |  |  |  |  |
| Subtotal        |          |  |           |                         |            |           |       |                    | 40,317,161.78 |        |                          | 40,317,161.78 |                     |         |        | 38,262,514.24            |       |           | 38,262,514.24 |        |                          |       | 2,054,647.54     |                 |         | 2,054,647.54  |           |               |  |  |  |  |  |
| Total           |          |  |           |                         |            |           |       |                    | 40,317,161.78 |        |                          | 40,317,161.78 |                     |         |        | 38,262,514.24            |       |           | 38,262,514.24 |        |                          |       | 2,054,647.54     |                 |         | 2,054,647.54  |           |               |  |  |  |  |  |

ING. JUAN JESUS SALAS PULIDO  
INSTANCIA EJECUTORA

LIC. MANUEL RAMON SALCEDO OSUNA  
PRESIDENTE MUNICIPAL