



GACETA MUNICIPAL

H. XLI AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPONETA



GACETA MUNICIPAL

ÓRGANO DEL GOBIERNO MUNICIPAL
DE ACAPONETA, NAYARIT

ACAPONETA, NAYARIT, A 19 DE OCTUBRE DE 2018

**TOMO: VII
NO. 021**

**AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS
H. XLI AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPONETA
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES
FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**

FONDO III - FONDO IV

ESTADO: 18001 NAYARIT
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018

PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS
H. XLI AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPONETA
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ESTADO: 18001 NAYARIT
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018

PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

FONDO III.-

PÁGINA 03

FONDO IV.-

PÁGINA 15

AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS
H. XLI AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPONETA
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO III.- APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
ESTADO: 18001 NAYARIT
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018

PROGRAMA: 01 AGUA POTABLE.
INFORME TRIMESTRAL

PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

NO. DE OBRA	SUB PROG	DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY.	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA				
						INICIO	TERM.	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL
								DIRECTA	RAMO 33			
0101 SISTEMA DE AGUA POTABLE												
01011 CONSTRUCCION/INTRODUCCION												
18001001018	0101	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE LAS GALERIAS FILTRANTES A LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO PARA BENEFICIAR A LA CABECERA MUNICIPAL	ACAPONETA	COP-MUN-01-F3-010/2018	C			4,000,000.00	0.00		4,000,000.00	
	01011				09-abr-18							
18001001718	0101	CONSTRUCCION DE CAJA DE CAPTACION Y LINEA DE CONDUCCION	LAS HIGUERAS	COP-MUN-01-F3-017/2018	C			594,385.71	0.00		594,385.71	
	01011				30-jul-18							
01012 REHABILITACION/MANTENIMIENTO												
18001001318	0101	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN JOSE DE MOTAJE	COP-MUN-01-F3-013/2018	C			2,073,951.90	0.00		2,073,951.90	
	01012				09-abr-18							
18001001418	0101	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN DIEGUITO DE ARRIBA	COP-MUN-01-F3-014/2018	C	20-ago-18		1,085,947.42	0.00		1,085,947.42	
	01012				09-jun-18							
18001001518	0101	REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	EL VIGAL	COP-MUN-01-F3-015/2018	C			291,521.77	0.00		291,521.77	
	01012				30-jul-18							
18001001618	0101	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN DIEGUITO DE ABAJO	COP-MUN-01-F3-016/2018	C	24-ago-18		292,771.17	0.00		292,771.17	
	01012				30-jul-18							
SUMA DE LA HOJA								8,338,577.97	0.00		8,338,577.97	
SUBTOTAL								8,338,577.97	0.00		8,338,577.97	
TOTAL								8,338,577.97	0.00		8,338,577.97	



PODER EJECUTIVO
COMITÉ DE PLANEACIÓN



PODER LEGISLATIVO
ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN

INVERSION MINISTRADA				SALDOS				METAS TOTALES			OBSERVACIONES				
MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	% AVANCE FINANC.		% AVANCE FISICO	U.DE M.	DEL PROY.	ALCANZ. PROY.
DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33									
	0.00	0.00		0.00		4,000,000.00	0.00		4,000,000.00	0%	0%	ML	699.12		
												PERSONAS	19000.00		
												JORNALES	122.00		
	0.00	0.00		0.00		594,385.71	0.00		594,385.71	0%	0%	ML	1807.94		
												PERSONAS	124.00		
												JORNALES	90.00		
	0.00	0.00		0.00		2,073,951.90	0.00		2,073,951.90	0%	0%	ML	1030.00		
												PERSONAS	56.00		
												JORNALES	90.00		
	322,616.18	0.00		322,616.18		763,331.24	0.00		763,331.24	30%	30%	ML	2275.06		
												PERSONAS	289.00		
												JORNALES	92.00		
	0.00	0.00		0.00		291,521.77	0.00		291,521.77	0%	0%	MTS	15.23		
												PERSONAS	55.00		
												JORNALES	90.00		
	86,895.79	0.00		86,895.79		205,875.38	0.00		205,875.38	30%	30%	ML	876.75		
												PERSONAS	29.00		
												JORNALES	90.00		
	409,511.97	0.00		409,511.97		7,929,066.00	0.00		7,929,066.00						
	409,511.97	0.00		409,511.97		7,929,066.00	0.00		7,929,066.00						
	409,511.97	0.00		409,511.97		7,929,066.00	0.00		7,929,066.00						

PROGRAMA: 01 AGUA POTABLE.
INFORME TRIMESTRAL

PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

NO. DE OBRA	SUB PROG	DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY.	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA				
						INICIO	TERM.	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL
								DIRECTA	RAMO 33			
0101 SISTEMA DE AGUA POTABLE 01012 REHABILITACION/MANTENIMIENTO												
18001001818	0101	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN DIEGO DE ALCALA	COP-MUN-01-F3-018/2018	C			703,155.36	0.00		703,155.36	
	01012				30-jul-18							
18001001918	0101	REHABILITACION DE CAJA DE CAPTACION DE AGUA POTABLE	MESA DE PEDRO Y PABLO	COP-MUN-01-F3-019/2018	C			162,857.27	0.00		162,857.27	
	01012				30-jul-18							
0101 SISTEMA DE AGUA POTABLE 01013 AMPLIACION												
18001000518	0101	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE, EN LA (COLONIA LOMA ATRAVEZADA)	ACAPONETA	COP-MUN-01-F3-005/2018	C			300,000.00	0.00		300,000.00	
	01013				12-mar-18							
18001000618	0101	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE, EN LA (COLONIA LAS LIEBRES)	ACAPONETA	COP-MUN-01-F3-006/2018	C			268,634.56	0.00		268,634.56	
	01013				12-mar-18							
18001002518	0101	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE, EN LA (COLONIA CERRO DE LA CRUZ)	ACAPONETA	COP-MUN-01-F3-025/2018	C			590,304.56	0.00		590,304.56	
	01013				30-jul-18							
0103 DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE 01031 CONSTRUCCION												
18001000918	0101	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE CONCRETO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	SAYULILLA	COP-MUN-01-F3-009/2018	C	27-ago-18		2,160,608.00	0.00		2,160,608.00	
	01013				09-abr-18							
SUMA DE LA HOJA								4,185,559.75	0.00		4,185,559.75	
SUBTOTAL								12,524,137.72	0.00		12,524,137.72	
TOTAL								12,524,137.72	0.00		12,524,137.72	

INVERSION MINISTRADA					SALDOS				% AVANCE FINANCIERO	% AVANCE FISICO	METAS TOTALES			OBSERVACIONES
MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)			TOTAL	U. DE M.	DEL PROY.	
DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33								
	0.00	0.00		0.00		703,155.36	0.00		703,155.36	0%	0%	ML	1800.92	
												PERSONAS	33.00	
												JORNALES	90.00	
	0.00	0.00		0.00		162,857.27	0.00		162,857.27	0%	0%	ML	100.00	
												PERSONAS	235.00	
												JORNALES	90.00	
	0.00	0.00		0.00		300,000.00	0.00		300,000.00	0%	0%	ML	579.21	
												PERSONAS	60.00	
												JORNALES	92.00	
	0.00	0.00		0.00		268,634.56	0.00		268,634.56	0%	0%	ML	498.00	
												PERSONAS	10.00	
												JORNALES	90.00	
	0.00	0.00		0.00		590,304.56	0.00		590,304.56	0%	0%	ML	322.00	
												PERSONAS	750.00	
												JORNALES	117.00	
	646,458.46	0.00		646,458.46		1,514,149.54	0.00		1,514,149.54	30%	30%	ML	320.00	
												PERSONAS	300.00	
												JORNALES	12.00	
	646,458.46	0.00		646,458.46		3,539,101.29	0.00		3,539,101.29					
	1,055,970.43	0.00		1,055,970.43		11,468,167.29	0.00		11,468,167.29					
	1,055,970.43	0.00		1,055,970.43		11,468,167.29	0.00		11,468,167.29					

PROGRAMA: 03 DRENAJE Y LETRINAS.
INFORME TRIMESTRAL

PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

NO. DE OBRA	SUB PROG	DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY.	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA											
						INICIO	TERM.	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL							
								DIRECTA	RAMO 33										
		0309 RED DE DRENAJE SANITARIO 03081 CONSTRUCCION/INTRODUCCION																	
18001001218	0310	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA (COLONIA LOMA DE SAN JOSE)	SAN JOSE DE GRACIAS	COP-MUN-01-F3-012/2018	C				3,430,464.32	0.00		3,430,464.32							
	03101				09-abr-18														
		0309 RED DE DRENAJE SANITARIO 03092 REHABILITACION O MANTENIMIENTO																	
18001001118	0309	REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO, EN LA (COL. GALAXIA)	ACAPONETA	COP-MUN-01-F3-001/2018	C	17-ago-18			970,220.89	0.00		970,220.89							
	03092				12-mar-18														
18001003118	0309	REHABILITACION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (1ra ETAPA) COLONIA MAZATLANCITO	ACAPONETA	COP-MUN-01-F3-031/2018	C				1,661,069.65	0.00		1,661,069.65							
	03092				30-jul-18														
		0310 LETRINAS 03101 CONSTRUCCION																	
18001000118	0310	CONSTRUCCION DE BAÑOS ECOLOGICOS	EL CARRIZAL	COP-MUN-01-F3-001/2018	C	14-jun-18			692,331.14	0.00		692,331.14							
	03101				12-mar-18														
18001000218	0310	CONSTRUCCION DE BAÑOS ECOLOGICOS	SANTA CRUZ	COP-MUN-01-F3-002/2018	C	18-may-18			1,544,430.99	0.00		1,544,430.99							
	03101				12-mar-18														
18001002218	0310	CONSTRUCCION DE BAÑOS ECOLOGICOS	LAS MESITAS	COP-MUN-01-F3-022/2018	C				1,316,604.72	0.00		1,316,604.72							
	03101				30-jul-18														
									9,615,121.71	0.00		9,615,121.71							
									9,615,121.71	0.00		9,615,121.71							
									9,615,121.71	0.00		9,615,121.71							

INVERSION MINISTRADA				SALDOS				% AVANCE FINANCI.	% AVANCE FISICO	METAS TOTALES			OBSERVACIONES
MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.			OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	U DE M.	
DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33							
	0.00	0.00		0.00		3,430,464.32	0.00		3,430,464.32	0%	0%	ACCION	26.00
												PERSONAS	105.00
												JORNALES	12.00
	290,997.26	0.00		290,997.26		679,223.63	0.00		679,223.63	30%	30%	ACCION	26.00
												PERSONAS	105.00
												JORNALES	12.00
	0.00	0.00		0.00		1,661,069.65	0.00		1,661,069.65	0%	0%	ACCION	58.00
												PERSONAS	169.00
												JORNALES	16.00
	453,289.20	0.00		453,289.20		239,041.94	0.00		239,041.94	65%	65%	ACCION	26.00
												PERSONAS	105.00
												JORNALES	12.00
	1,188,613.20	0.00		1,188,613.20		355,817.79	0.00		355,817.79	77%	77%	ACCION	58.00
												PERSONAS	169.00
												JORNALES	16.00
	0.00	0.00		0.00		1,316,604.72	0.00		1,316,604.72	0%	0%	ACCION	26.00
												PERSONAS	105.00
												JORNALES	12.00
	1,932,899.66	0.00		1,932,899.66		7,682,222.05	0.00		7,682,222.05				
	1,932,899.66	0.00		1,932,899.66		7,682,222.05	0.00		7,682,222.05				
	1,932,899.66	0.00		1,932,899.66		7,682,222.05	0.00		7,682,222.05				

PROGRAMA: 05 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES.
INFORME TRIMESTRAL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

NO. DE OBRA	SUB PROG	DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY.	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA				
						INICIO	TERM.	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL
								DIRECTA	RAMO 33			
0519 RED DE ELECTRICIDAD 05193 AMPLIACION												
18001003018	0519	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION	LLANO DE MARIQUITAS	COP-MUN-01-F3-030/2018	C			1,368,682.07	0.00	1,368,682.07		
	05193				30-jul-18							
18001002818	0519	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION	EL LLANO DE LA CRUZ	COP-MUN-01-F3-028/2018	C			964,926.23	0.00	964,926.23		
	05193				30-jul-18							
18001002918	0519	AMPLIACION DE RED ELECTRICA	LA HIGUERITA NUEVA	COP-MUN-01-F3-029/2018	C			563,842.30	0.00	563,842.30		
	05193				30-jul-18							
SUMA DE LA HOJA								2,897,450.60	0.00	2,897,450.60		
SUBTOTAL								8,730,759.93	0.00	8,730,759.93		
TOTAL								8,730,759.93	0.00	8,730,759.93		

PROGRAMA: 09 CAMINOS RURALES
INFORME TRIMESTRAL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

NO. DE OBRA	SUB PROG	DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY.	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA				
						INICIO	TERM.	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL
								DIRECTA	RAMO 33			
0931 CAMINOS RURALES 09311 CONSTRUCCION												
18001000318	0413	APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE 4 PUENTES VADOS UBICADOS EN LOS KM 12+700, 13+700, 14+700 Y 15+800, DEL CAMINO E.C. KM 130+000 (ROSAMORADA-ACAPONETA)-CASAS COLORADAS-SANTA CRUZ. TRAMO: SAN DIEGUITO DE ABAJO-LOS ARRAYANES-LAS HIGUERAS-AGUA TENDIDA-EL CARRIZO-EL NARANJAL-EL ORO-RANCHO ALFONSO ALVAREZ (RANCHO EL DESCANSO)-MESA DE PEDRO Y PABLO-SANTA CRUZ	VARIAS	COP-MUN-01-F3-003/2018	A	18-may-18		1,314,759.33	0.00	1,314,759.33		
	04131				02-mar-18							
18001000418	0413	APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE 4 PUENTES VADOS UBICADOS EN LOS KM 16+480, 19+160, 21+700 Y 24+600, DEL CAMINO E.C. KM 130+000 (ROSAMORADA-ACAPONETA)-CASAS COLORADAS-SANTA CRUZ. TRAMO: SAN DIEGUITO DE ABAJO-LOS ARRAYANES-LAS HIGUERAS-AGUA TENDIDA-EL CARRIZO-EL NARANJAL-EL ORO-RANCHO ALFONSO ALVAREZ (RANCHO EL DESCANSO)-MESA DE PEDRO Y PABLO-SANTA CRUZ	VARIAS	COP-MUN-01-F3-004/2018	A	25-may-18		1,184,195.42	0.00	1,184,195.42		
	04131				02-mar-18							
SUMA DE LA HOJA								2,498,954.75	0.00	2,498,954.75		
SUBTOTAL								2,498,954.75	0.00	2,498,954.75		
TOTAL								2,498,954.75	0.00	2,498,954.75		

INVERSION MINISTRADA				SALDOS				% AVANCE FINANCI.	% AVANCE FISICO	METAS TOTALES			OBSERVACIONES		
MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.			OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	U.DE M.		DEL PROY.	ALCANZ. PROY.
DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33									
	0.00	0.00		0.00		1,368,682.07	0.00		1,368,682.07	0%	0%	ML	410.00		
												PERSONAS	165.00		
												JORNALES	123.00		
	0.00	0.00		0.00		964,926.23	0.00		964,926.23	0%	0%	ML	650.00		
												PERSONAS	694.00		
												JORNALES	92.00		
	0.00	0.00		0.00		563,842.30	0.00		563,842.30	0%	0%	ML	350.00		
												PERSONAS	531.00		
												JORNALES	92.00		
	0.00	0.00		0.00		2,897,450.60	0.00		2,897,450.60						
	0.00	0.00		0.00		8,730,759.93	0.00		8,730,759.93						
	0.00	0.00		0.00		8,730,759.93	0.00		8,730,759.93						

INVERSION MINISTRADA				SALDOS				% AVANCE FINANCI.	% AVANCE FISICO	METAS TOTALES			OBSERVACIONES		
MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.			OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	U.DE M.		DEL PROY.	ALCANZ. PROY.
DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33									
	656,605.55	0.00		656,605.55		658,153.78	0.00		658,153.78	50%	50%	ML	450.00		
												PERSONAS	1500.00		
												JORNALES	106.00		
	590,037.35	0.00		590,037.35		594,158.07	0.00		594,158.07	50%	50%	ML	405.00		
												PERSONAS	1500.00		
												JORNALES	106.00		
	1,246,642.90	0.00		1,246,642.90		1,252,311.85	0.00		1,252,311.85						
	1,246,642.90	0.00		1,246,642.90		1,252,311.85	0.00		1,252,311.85						
	1,246,642.90	0.00		1,246,642.90		1,252,311.85	0.00		1,252,311.85						

PROGRAMA: 05 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES.
INFORME TRIMESTRAL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

NO. DE OBRA	SUB PROG	DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY.	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA											
						INICIO	TERM.	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL							
								DIRECTA	RAMO 33										
		1238 GESTION Y ADMINISTRACION																	
18001003018	1238	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL EJERCICIO 2018	ACAPONETA	COP-MUN-01-F3-030/2018	A				680,999.47	0.00		680,999.47							
				30-jul-18															
									680,999.47	0.00		680,999.47							
									680,999.47	0.00		680,999.47							
									680,999.47	0.00		680,999.47							

NO. DE OBRA	SUB PROG	DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY.	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA											
						INICIO	TERM.	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL							
								DIRECTA	RAMO 33										
12		01 AGUA POTABLE							12,524,137.72			12,524,137.72							
6		03 DRENAJE Y LETRINAS							9,615,121.71			9,615,121.71							
10		05 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES							8,730,759.93			8,730,759.93							
2		09 CAMINOS RURALES							2,498,954.75			2,498,954.75							
1		12 PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL							680,999.47			680,999.47							
31																			
									34,049,973.58			34,049,973.58							
									34,049,973.58			34,049,973.58							
									34,049,973.58			34,049,973.58							

PRESIDENTE DE COPLADEMUN, **C. JOSÉ HUMBERTO ARELLANO NÚÑEZ.**- Rúbrica.- INSTANCIA EJECUTORA, **ING. JULIO CÉSAR MONTES VIZCARRA.**- Rúbrica.-

INVERSION MINISTRADA				SALDOS				% AVANCE FINANCI.	% AVANCE FISICO	METAS TOTALES			OBSERVACIONES		
MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.			OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	U.D.E M.		DEL PROY.	ALCANZ. PROY.
DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33									
		0.00	0.00	0.00		680,999.47	0.00		680,999.47	96%	100%	ACCION	1.00		
												PERSONAS	19000.00		
		0.00	0.00	0.00		680,999.47	0.00		680,999.47						
		0.00	0.00	0.00		680,999.47	0.00		680,999.47						
		0.00	0.00	0.00		680,999.47	0.00		680,999.47						

INVERSION MINISTRADA				SALDOS				% AVANCE FINANCI.	% AVANCE FISICO	METAS TOTALES			OBSERVACIONES		
MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.			OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	U.D.E M.		DEL PROY.	ALCANZ. PROY.
DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33									
		1,055,970.43		1,055,970.43		11,468,167.29			11,468,167.29						
		1,932,899.66		1,932,899.66		7,682,222.05			7,682,222.05						
		0.00		0.00		8,730,759.93			8,730,759.93						
		1,246,642.90		1,246,642.90		1,252,311.85			1,252,311.85						
		0.00		0.00		680,999.47			680,999.47						
		4,235,512.99		4,235,512.99		29,814,460.59			29,814,460.59						
		4,235,512.99		4,235,512.99		29,814,460.59			29,814,460.59						
		4,235,512.99		4,235,512.99		29,814,460.59			29,814,460.59						

AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPONETA
RAMO 33: APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO IV.- APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
ESTADO: 18001 NAYARIT
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018

PROGRAMA: 01 AGUA POTABLE.
INFORME TRIMESTRAL

PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

NO. DE OBRA	SUB PROG	DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY.	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA				
						INICIO	TERM.	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL
								DIRECTA	RAMO 33			
01 ADMINISTRACION												
2018F4-M01002-CP	01	PAGO DE NOMINA PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ACAPONETA	COP-MUN-01-F4-002/2018	A	1-feb-18		9,225,692.00	0.00		9,225,692.00	
				08-ene-18								
2018F4-M01009-CP	01	REALIZACION DE EXAMENES TOXICOLOGICOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ACAPONETA	COP-MUN-01-F4-009/2018	A	2-feb-18		50,000.00	0.00		50,000.00	
				22-mar-18								
03 ADQUISICIONES												
2018F4-M01003-CP	03	ADQUISICION DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	ACAPONETA	COP-MUN-01-F4-003/2018	A	1-feb-18		1,150,000.00	0.00		1,150,000.00	
				08-ene-18								
2018F4-M01005-CP	03	ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PARA SEGURIDAD PUBLICA	ACAPONETA	COP-MUN-01-F4-005/2018	A	22-feb-18		70,000.00	0.00		70,000.00	
				08-ene-18								
2018F4-M01004-CP	03	ADQUISICION DE MATERIAL Y EQUIPO DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA	ACAPONETA	COP-MUN-01-F4-004/2018	A	11-jun-18		80,000.00	0.00		80,000.00	
				08-ene-18								
2018F4-M01010-CP	03	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMUNICACION PARA SEGURIDAD PUBLICA	ACAPONETA	COP-MUN-01-F4-010/2018	A	10-abr-18		151,482.08	0.00		151,482.08	
				22-mar-17								
2018F4-M01011-CP	03	EQUIPAMIENTO PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	ACAPONETA	COP-MUN-01-F4-011/2018	A	10-abr-18		50,000.00	0.00		50,000.00	
				22-mar-18								
SUMA DE LA HOJA								10,777,174.08	0.00		10,777,174.08	
SUBTOTAL								10,777,174.08	0.00		10,777,174.08	
TOTAL								10,777,174.08	0.00		10,777,174.08	

PROGRAMA: SE URBANIZACIÓN.
INFORME TRIMESTRAL

PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

NO. DE OBRA	SUB PROG	DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY.	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA				
						INICIO	TERM.	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL
								DIRECTA	RAMO 33			
05 ALUMBRADO PUBLICO												
2018F4-M01008-CP	05	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO	ACAPONETA	COP-MUN-01-F4-008/2018	A	5-mar-18		100,000.00	0.00		100,000.00	
				22-mar-18								
SUMA DE LA HOJA								100,000.00	0.00		100,000.00	
SUBTOTAL								100,000.00	0.00		100,000.00	
TOTAL								100,000.00	0.00		100,000.00	



PODER EJECUTIVO
COMITÉ DE PLANEACIÓN



PODER LEGISLATIVO
ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN

INVERSION MINISTRADA					SALDOS					METAS TOTALES			OBSERVACIONES		
MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	% AVANCE FINANCIERO	% AVANCE FISICO	U.DE M.		DEL PROY.	ALCANZ. PROY.
DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33									
	3,441,357.05	0.00		3,441,357.05		5,784,334.95	0.00		5,784,334.95	37%	37%	ACCION	1.00		
												PERSONAS	52.00		
	42,750.00	0.00		42,750.00		7,250.00	0.00		7,250.00	86%	86%	ACCION	1.00		
												PERSONAS	52.00		
	662,239.00	0.00		662,239.00		487,761.00	0.00		487,761.00	58%	58%	ACCION	1.00		
												PERSONAS	2,500.00		
	30,400.00	0.00		30,400.00		39,600.00	0.00		39,600.00	43%	43%	VEHICULOS	6.00		
												PERSONA	2,500.00		
	38,900.00	0.00		38,900.00		41,100.00	0.00		41,100.00	49%	49%	LOTE	1.00		
												PERSONAS	52.00		
	113,691.60	0.00		113,691.60		37,790.48	0.00		37,790.48	75%	75%	LOTE	1.00		
												PERSONAS	2,500.00		
	45,704.00	0.00		45,704.00		4,296.00	0.00		4,296.00	91%	91%	VEHICULO	4.00		
												PERSONAS	2,500.00		
SUMA DE LA HOJA				4,375,041.65	0.00	4,375,041.65			6,402,132.43	0.00		6,402,132.43			
SUBTOTAL				4,375,041.65	0.00	4,375,041.65			6,402,132.43	0.00		6,402,132.43			
TOTAL				4,375,041.65	0.00	4,375,041.65			6,402,132.43	0.00		6,402,132.43			

INVERSION MINISTRADA					SALDOS					METAS TOTALES			OBSERVACIONES		
MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	% AVANCE FINANCIERO	% AVANCE FISICO	U.DE M.		DEL PROY.	ALCANZ. PROY.
DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33									
	95,684.32	0.00		95,684.32		4,315.68	0.00		4,315.68	96%	96%	LOTE	1.00		
												PERSONAS	19000.00		
SUMA DE LA HOJA				95,684.32	0.00	95,684.32			4,315.68	0.00		4,315.68			
SUBTOTAL				95,684.32	0.00	95,684.32			4,315.68	0.00		4,315.68			
TOTAL				95,684.32	0.00	95,684.32			4,315.68	0.00		4,315.68			

PROGRAMA: 6P CANALIZACION DE RECURSOS FINANCIEROS.
INFORME TRIMESTRAL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

NO. DE OBRA	SUB PROG	DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY.	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA											
						INICIO	TERM.	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL							
								DIRECTA	RAMO 33										
		04 DEUDA PUBLICA C) DEUDA A INSTITUCIONES O DEPENDENCIAS																	
2018/F4-M01001-CP	04-C)	CANALIZACION DE RECURSOS FINANCIEROS PARA C.F.E. POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	ACAPONETA	COP-MUN-01-F4-001/2018	A	14-feb-18			5,400,000.00	0.00			5,400,000.00						
				08-ene-18															
2018/F4-M01006-CP	04-C)	CANALIZACION DE RECURSOS FINANCIEROS PARA EL PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR CONCEPTOS DE AGUAS Y DESCARGAS RESIDUALES	ACAPONETA	COP-MUN-01-F4-006/2018	A	28-may-18			3,200,000.00	0.00			3,200,000.00						
				08-ene-18															
2018/F4-M01007-CP	04-C)	CANALIZACION DE RECURSOS FINANCIEROS PARA LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS POR CONCEPTO DE PRESTAMO (INTERACCIONES)	ACAPONETA	COP-MUN-01-F4-007/2018	A	28-feb-18			4,335,529.08	0.00			4,335,529.08						
				08-ene-18															
									12,935,529.08	0.00			12,935,529.08						
									12,935,529.08	0.00			12,935,529.08						
									12,935,529.08	0.00			12,935,529.08						

INVERSION MINISTRADA					SALDOS				METAS TOTALES			OBSERVACIONES							
MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	% AVANCE FINANCIERO	% AVANCE FISICO		U.D.E.M.	DEL PROY.	ALCANZ. PROY.				
DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33													
	3,083,606.00	0.00		3,083,606.00		2,316,394.00	0.00		2,316,394.00	57%	57%	ACCION	1.00						
												PERSONAS	2,500.00						
	420,296.00	0.00		420,296.00		2,779,704.00	0.00		2,779,704.00	13%	13%	ACCION	1.00						
												PERSONAS	2,500.00						
	655,302.13	0.00		655,302.13		3,680,226.95	0.00		3,680,226.95	15%	15%	ACCION	1.00						
												PERSONAS	2,500.00						
	4,159,204.13	0.00		4,159,204.13		8,776,324.95	0.00		8,776,324.95										
	4,159,204.13	0.00		4,159,204.13		8,776,324.95	0.00		8,776,324.95										
	4,159,204.13	0.00		4,159,204.13		8,776,324.95	0.00		8,776,324.95										

NO. DE OBRA	SUB PROG	DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY.	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA											
						INICIO	TERM.	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL							
								DIRECTA	RAMO 33										
7		CO SEGURIDAD PUBLICA							10,777,174.08				10,777,174.08						
1		SE URBANIZACION							100,000.00				100,000.00						
3		6P CANALIZACION DE RECURSOS FINANCIEROS							12,935,529.08				12,935,529.08						
11																			
									23,812,703.16	0.00			23,812,703.16						
									10,777,174.08				10,777,174.08						
									100,000.00				100,000.00						

INVERSION MINISTRADA					SALDOS				METAS TOTALES			OBSERVACIONES							
MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	% AVANCE FINANCIERO	% AVANCE FISICO		U.D.E.M.	DEL PROY.	ALCANZ. PROY.				
DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33													
	4,375,041.65			4,375,041.65		6,402,132.43			6,402,132.43										
	95,684.32			95,684.32		4,315.68			4,315.68										
	4,159,204.13			4,159,204.13		8,776,324.95			8,776,324.95										
	8,629,930.10	0.00		8,629,930.10		15,182,773.06	0.00		15,182,773.06										
	4,375,041.65			4,375,041.65		6,402,132.43			6,402,132.43										
	95,684.32			95,684.32		4,315.68			4,315.68										

PRESIDENTE DE COPLADEMUN, **C. JOSÉ HUMBERTO ARELLANO NÚÑEZ.- Rúbrica.-** INSTANCIA EJECUTORA, **L.C. ALEJANDRO FAVIO GOMEZ VARELA.- Rúbrica.-**