



GACETA MUNICIPAL

H. XLI AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPONETA



GACETA MUNICIPAL

ÓRGANO DEL GOBIERNO MUNICIPAL
DE ACAPONETA, NAYARIT

ACAPONETA, NAYARIT, A 19 DE OCTUBRE DE 2018

**TOMO: VII
NO. 022**

AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS
H. XLI AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPONETA
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES
FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO III - FONDO IV
(INFORMES: CIERRE Y TRIMESTRAL)

ESTADO: 18001 NAYARIT
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018

PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS
H. XLI AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPONETA
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ESTADO: 18001 NAYARIT
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018

FONDO III.- INFORME: CIERRE

PÁGINA 03

FONDO IV.- INFORME: CIERRE

PÁGINA 15

FONDO III.- INFORME: TRIMESTRAL

PÁGINA 21

FONDO IV.- INFORME: TRIMESTRAL

PÁGINA 33

PROGRAMA: 03 DRENAJE Y LETRINAS.
CIERRE DE EJERCICIO

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

NO. DE OBRA	SUB PROG	DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY.	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA										
						INICIO	TERM.	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL						
								DIRECTA	RAMO 33									
		0308 RED DE DRENAJE SANITARIO 03081 CONSTRUCCION/INTRODUCCION																
18001001218	0310	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA (COLONIA LOMA DE SAN JOSE)	SAN JOSE DE GRACIAS	COP-MUN-01-F3-012/2018	C	30-oct-18	21-dic-18		3,430,464.32	0.00			3,430,464.32					
	03101				09-abr-18													
		0309 RED DE DRENAJE SANITARIO 03092 REHABILITACION O MANTENIMIENTO																
18001001118	0309	REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO, EN LA (COL. GALAXIA)	ACAPONETA	COP-MUN-01-F3-001/2018	C	17-ago-18	14-nov-18		970,220.89	0.00			970,220.89					
	03092				12-mar-18													
18001003118	0309	REHABILITACION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (Tra. ETAPA) COLONIA MAZATLANCITO	ACAPONETA	COP-MUN-01-F3-031/2018	C	30-oct-18	31-dic-18		1,661,069.65	0.00			1,661,069.65					
	03092				30-jul-18													
		0310 LETRINAS 03101 CONSTRUCCION																
18001000118	0310	APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE BAÑOS ECOLOGICOS	EL CARRIZAL	COP-MUN-01-F3-001/2018	C	14-jun-18	31-dic-18		692,331.14	0.00			692,331.14					
	03101				12-mar-18													
18001000218	0310	APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE BAÑOS ECOLOGICOS	SANTA CRUZ	COP-MUN-01-F3-002/2018	C	18-may-18	31-dic-18		1,544,430.99	0.00			1,544,430.99					
	03101				12-mar-18													
18001002218	0310	CONSTRUCCION DE BAÑOS ECOLOGICOS	LAS MESITAS	COP-MUN-01-F3-022/2018	C	5-oct-18	31-dic-18		1,316,604.72	0.00			1,316,604.72					
	03101				30-jul-18													
									SUMA DE LA HOJA	0.00			9,615,121.71					
									SUBTOTAL	0.00			9,615,121.71					
									TOTAL	0.00			9,615,121.71					

INVERSION MINISTRADA				SALDOS				% AVANCE FINANCI.	% AVANCE FISICO	METAS TOTALES			OBSERVACIONES		
MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.			OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	U.DE M.		DEL PROY.	ALCANZ. PROY.
DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33									
	3,415,677.85	0.00		3,415,677.85	14,786.47	0.00			14,786.47	100%	100%	SISTEMA	1.00	1.00	EL RECURSO GENERADO COMO SALDO POR \$14,786.47, CORRESPONDE AL PAGO DE RETENCIONES DEL 0.2 % Y 0.5 % AL MILLAR PARA CAPACITACION E INSPECCION Y VIGILANCIA DE OBRA
												PERSONAS	66.00	66.00	
												JORNALES	90.00	90.00	
	964,137.48	0.00		964,137.48	6,083.41	0.00			6,083.41	99%	100%	ACCION	26.00	26.00	EL RECURSO GENERADO COMO SALDO POR \$6,083.41, CORRESPONDE AL PAGO DE RETENCIONES DEL 0.2 % Y 0.5 % AL MILLAR PARA CAPACITACION E INSPECCION Y VIGILANCIA DE OBRA
												PERSONAS	105.00	105.00	
												JORNALES	12.00	12.00	
	1,648,153.66	0.00		1,648,153.66	12,915.99	0.00			12,915.99	99%	100%	SISTEMA	1.00	1.00	EL RECURSO GENERADO COMO SALDO POR \$12,915.99, CORRESPONDE AL PAGO DE RETENCIONES DEL 0.2 % Y 0.5 % AL MILLAR PARA CAPACITACION E INSPECCION Y VIGILANCIA DE OBRA
												PERSONAS	169.00	169.00	
												JORNALES	90.00	90.00	
	685,859.49	0.00		685,859.49	6,471.65	0.00			6,471.65	99%	100%	ACCION	26.00	26.00	EL RECURSO GENERADO COMO SALDO POR \$6,471.65, CORRESPONDE AL PAGO DE RETENCIONES DEL 0.2 % Y 0.5 % AL MILLAR PARA CAPACITACION E INSPECCION Y VIGILANCIA DE OBRA
												PERSONAS	105.00	105.00	
												JORNALES	12.00	12.00	
	1,533,305.53	0.00		1,533,305.53	11,125.46	0.00			11,125.46	99%	100%	ACCION	58.00	58.00	EL RECURSO GENERADO COMO SALDO POR \$11,125.46, CORRESPONDE AL PAGO DE RETENCIONES DEL 0.2 % Y 0.5 % AL MILLAR PARA CAPACITACION E INSPECCION Y VIGILANCIA DE OBRA
												PERSONAS	169.00	169.00	
												JORNALES	16.00	16.00	
	1,307,333.39	0.00		1,307,333.39	9,271.33	0.00			9,271.33	99%	100%	PZA	12.00	12.00	EL RECURSO GENERADO COMO SALDO POR \$9,271.33, CORRESPONDE AL PAGO DE RETENCIONES DEL 0.2 % Y 0.5 % AL MILLAR PARA CAPACITACION E INSPECCION Y VIGILANCIA DE OBRA
												PERSONAS	12.00	12.00	
												JORNALES	123.00	123.00	
	9,554,467.40	0.00		9,554,467.40	60,654.31	0.00			60,654.31						
	9,554,467.40	0.00		9,554,467.40	60,654.31	0.00			60,654.31						
	9,554,467.40	0.00		9,554,467.40	60,654.31	0.00			60,654.31						

PROGRAMA: 05 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES.
CIERRE DE EJERCICIO PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

NO. DE OBRA	SUB PROG	DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY.	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA				
						INICIO	TERM.	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL
								DIRECTA	RAMO 33			
0519 RED DE ELECTRICIDAD 05193 AMPLIACION												
18001003018	0519	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION	LLANO DE MARIQUITAS	COP-MUN-01-F3-030/2018	C	23-nov-18	31-dic-18	1,368,682.07	0.00	1,368,682.07		
	05193											
18001002818	0519	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION	EL LLANO DE LA CRUZ	COP-MUN-01-F3-028/2018	C	23-nov-18	31-dic-18	964,926.23	0.00	964,926.23		
	05193											
18001002918	0519	AMPLIACION DE RED ELECTRICA	LA HIGUERITA NUEVA	COP-MUN-01-F3-029/2018	C	23-nov-18	31-dic-18	563,842.30	0.00	563,842.30		
	05193											
SUMA DE LA HOJA								2,897,450.60	0.00	2,897,450.60		
SUBTOTAL								8,730,759.93	0.00	8,730,759.93		
TOTAL								8,730,759.93	0.00	8,730,759.93		

PROGRAMA: 09 CAMINOS RURALES.
CIERRE DE EJERCICIO PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

NO. DE OBRA	SUB PROG	DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY.	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA				
						INICIO	TERM.	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL
								DIRECTA	RAMO 33			
0931 CAMINOS RURALES 09311 CONSTRUCCION												
18001000318	0413	APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE 4 PUENTES VADOS UBICADOS EN LOS KM 12+700, 13+700, 14+700 Y 15+800, DEL CAMINO E.C. KM 130+000 (ROSAMORADA-ACAPONETA). CASAS COLORADAS-SANTA CRUZ, TRAMO: SAN DIEGUITO DE ABAJO-LOS ARRAYANES-LAS HIJUELAS-AGUA TENDIDA-EL CARRIZO-EL NARANJAL-EL ORO-RANCHO ALFONSO ALVAREZ (RANCHO EL DESCANSO)-MESA DE PEDRO Y PABLO-SANTA CRUZ.	VARIAS	COP-MUN-01-F3-003/2018	A	18-may-18	31-dic-18	1,314,759.33	0.00	1,314,759.33		
	04131											
18001000418	0413	APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE 4 PUENTES VADOS UBICADOS EN LOS KM 16+480, 19+160, 21+700 Y 24+800, DEL CAMINO E.C. KM 130+000 (ROSAMORADA-ACAPONETA). CASAS COLORADAS-SANTA CRUZ, TRAMO: SAN DIEGUITO DE ABAJO-LOS ARRAYANES-LAS HIJUELAS-AGUA TENDIDA-EL CARRIZO-EL NARANJAL-EL ORO-RANCHO ALFONSO ALVAREZ (RANCHO EL DESCANSO)-MESA DE PEDRO Y PABLO-SANTA CRUZ.	VARIAS	COP-MUN-01-F3-004/2018	A	25-may-18	31-dic-18	1,184,195.42	0.00	1,184,195.42		
	04131											
SUMA DE LA HOJA								2,498,954.75	0.00	2,498,954.75		
SUBTOTAL								2,498,954.75	0.00	2,498,954.75		
TOTAL								2,498,954.75	0.00	2,498,954.75		

INVERSION MINISTRADA						SALDOS				% AVANCE FINAN.	% AVANCE FISICO	METAS TOTALES			OBSERVACIONES
MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL			U.DE M.	DEL PROY.	ALCANZ. PROY.	
DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33									
	1,359,394.11	0.00		1,359,394.11		9,287.96	0.00		9,287.96	99%	100%	ML	410.00	410.00	EL RECURSO GENERADO COMO SALDO POR \$9,287.96, CORRESPONDE AL PAGO DE RETENCIONES DEL 0.2% Y 0.5% AL MILLAR PARA CAPACITACION E INSPECCION Y VIGILANCIA DE OBRA
												PERSONAS	165.00	165.00	
												JORNALES	123.00	123.00	
	958,040.65	0.00		958,040.65		6,885.58	0.00		6,885.58	99%	100%	ML	650.00	650.00	EL RECURSO GENERADO COMO SALDO POR \$6,885.58, CORRESPONDE AL PAGO DE RETENCIONES DEL 0.2% Y 0.5% AL MILLAR PARA CAPACITACION E INSPECCION Y VIGILANCIA DE OBRA
												PERSONAS	694.00	694.00	
												JORNALES	92.00	92.00	
	559,473.74	0.00		559,473.74		4,368.56	0.00		4,368.56	99%	100%	ML	350.00	350.00	EL RECURSO GENERADO COMO SALDO POR \$4,368.56, CORRESPONDE AL PAGO DE RETENCIONES DEL 0.2% Y 0.5% AL MILLAR PARA CAPACITACION E INSPECCION Y VIGILANCIA DE OBRA
												PERSONAS	531.00	531.00	
												JORNALES	92.00	92.00	
2,876,908.50		0.00		2,876,908.50		20,542.10	0.00		20,542.10						
8,632,981.25		0.00		8,632,981.25		97,778.68	0.00		97,778.68						
8,632,981.25		0.00		8,632,981.25		97,778.68	0.00		97,778.68						

INVERSION MINISTRADA						SALDOS				% AVANCE FINAN.	% AVANCE FISICO	METAS TOTALES			OBSERVACIONES
MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL			U.DE M.	DEL PROY.	ALCANZ. PROY.	
DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33									
	1,305,286.55	0.00		1,305,286.55		9,472.78	0.00		9,472.78	99%	100%	ML	450.00	450.00	EL RECURSO GENERADO COMO SALDO POR \$9,472.78, CORRESPONDE AL PAGO DE RETENCIONES DEL 0.2% Y 0.5% AL MILLAR PARA CAPACITACION E INSPECCION Y VIGILANCIA DE OBRA
												PERSONAS	1500.00	1500.00	
												JORNALES	106.00	106.00	
	1,172,953.55	0.00		1,172,953.55		11,241.87	0.00		11,241.87	99%	100%	ML	405.00	405.00	EL RECURSO GENERADO COMO SALDO POR \$11,241.87, CORRESPONDE AL PAGO DE RETENCIONES DEL 0.2% Y 0.5% AL MILLAR PARA CAPACITACION E INSPECCION Y VIGILANCIA DE OBRA
												PERSONAS	1500.00	1500.00	
												JORNALES	106.00	106.00	
2,478,240.10		0.00		2,478,240.10		20,714.65	0.00		20,714.65						
2,478,240.10		0.00		2,478,240.10		20,714.65	0.00		20,714.65						
2,478,240.10		0.00		2,478,240.10		20,714.65	0.00		20,714.65						

PROGRAMA: 12 PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL.
CIERRE DE EJERCICIO PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

NO. DE OBRA	SUB PROG	DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY.	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA				
						INICIO	TERM.	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL
								DIRECTA	RAMO 33			
18001003018	1238	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL EJERCICIO 2018	ACAPONETA	COP-MUN-01-F3-030/2018	A	23-oct-18	31-dic-18		680,999.47	0.00		680,999.47
					30-jul-18							
SUMA DE LA HOJA									680,999.47	0.00		680,999.47
SUBTOTAL									680,999.47	0.00		680,999.47
TOTAL									680,999.47	0.00		680,999.47

NO. DE OBRA	SUB PROG	DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY.	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA				
						INICIO	TERM.	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL
								DIRECTA	RAMO 33			
12		01 AGUA POTABLE							12,524,137.72			12,524,137.72
6		03 DRENAJE Y LETRINAS							9,615,121.71			9,615,121.71
10		05 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES							8,730,759.93			8,730,759.93
2		09 CAMINOS RURALES							2,498,954.75			2,498,954.75
1		12 PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL							680,999.47			680,999.47
31												
SUMA DE LA HOJA									34,049,973.58			34,049,973.58
SUBTOTAL									34,049,973.58			34,049,973.58
TOTAL									34,049,973.58			34,049,973.58

PRESIDENTE DE COPLADEMUN, **C. JOSÉ HUMBERTO ARELLANO NÚÑEZ.**- Rúbrica.- INSTANCIA EJECUTORA, **ING. JULIO CÉSAR MONTES VIZCARRA.**- Rúbrica.-

INVERSION MINISTRADA				SALDOS				% AVANCE FINANCI.	% AVANCE FISICO	METAS TOTALES			OBSERVACIONES		
MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.			OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	U.DE M.		DEL PROY.	ALCANZ. PROY.
DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33									
	661,060.76	0.00		661,060.76		19,938.71	0.00		19,938.71	96%	100%	ACCION	1.00	1.00	EL RECURSO GENERADO COMO SALDO POR \$19,938.71. CORRESPONDE AL PAGO DE RETENCIONES DEL IMPUESTO DEL I.S.R.
												PERSONAS	19000.00	19000.00	
	661,060.76	0.00		661,060.76		19,938.71	0.00		19,938.71						
	661,060.76	0.00		661,060.76		19,938.71	0.00		19,938.71						
	661,060.76	0.00		661,060.76		19,938.71	0.00		19,938.71						

INVERSION MINISTRADA				SALDOS				% AVANCE FINANCI.	% AVANCE FISICO	METAS TOTALES			OBSERVACIONES		
MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.			OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	U.DE M.		DEL PROY.	ALCANZ. PROY.
DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33									
	12,420,043.89			12,420,043.89		104,093.83			104,093.83						
	9,554,467.40			9,554,467.40		60,654.31			60,654.31						
	8,632,981.25			8,632,981.25		97,778.68			97,778.68						
	2,478,240.10			2,478,240.10		20,714.65			20,714.65						
	661,060.76			661,060.76		19,938.71			19,938.71						
	33,746,793.40			33,746,793.40		303,180.18			303,180.18						
	33,746,793.40			33,746,793.40		303,180.18			303,180.18						
	33,746,793.40			33,746,793.40		303,180.18			303,180.18						

AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS
 H. XLI AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPONETA
 RAMO 33: APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 FONDO IV.- APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
 ESTADO: 18001 NAYARIT
 EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018

PROGRAMA: CO SEGURIDAD PUBLICA
 CIERRE DE EJERCICIO

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

NO. DE OBRA	SUB PROG	DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY.	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA				
						INICIO	TERM.	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL
								DIRECTA	RAMO 33			
01 ADMINISTRACION												
2018/F4-M01002-CP	01	PAGO DE NOMINA PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ACAPONETA	COP-MUN-01-F4-002/2018	A	1-feb-18	31-dic-18		4,473,721.05	0.00		4,473,721.05
				08-ene-18								
					COP-MUN-01-F4-002-A/2018							
					15-dic-18							
2018/F4-M01009-CP	01	REALIZACION DE EXAMENES TOXICOLOGICOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ACAPONETA	COP-MUN-01-F4-009/2018	A	2-feb-18	31-dic-18		42,750.00	0.00		42,750.00
				22-mar-18								
					COP-MUN-01-F4-009-A/2018							
					29-nov-18							
03 ADQUISICIONES												
2018/F4-M01003-CP	03	ADQUISICION DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	ACAPONETA	COP-MUN-01-F4-003/2018	A	1-feb-18	31-dic-18		899,234.34	0.00		899,234.34
				08-ene-18								
					COP-MUN-01-F4-003-A/2018							
					29-nov-18							
2018/F4-M01005-CP	03	ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PARA SEGURIDAD PUBLICA	ACAPONETA	COP-MUN-01-F4-005/2018	A	22-feb-18	17-dic-18		30,400.00	0.00		30,400.00
				08-ene-18								
					COP-MUN-01-F4-005-A/2018							
					10-oct-18							
2018/F4-M01004-CP	03	ADQUISICION DE MATERIAL Y EQUIPO DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA	ACAPONETA	COP-MUN-01-F4-004/2018	A	11-jun-18	17-dic-18		38,900.00	0.00		38,900.00
				08-ene-18								
					COP-MUN-01-F4-004-A/2018							
					29-nov-18							
2018/F4-M01010-CP	03	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMUNICACION PARA SEGURIDAD PUBLICA	ACAPONETA	COP-MUN-01-F4-010/2018	A	10-abr-18	31-dic-18		113,691.60	0.00		113,691.60
				22-mar-17								
					COP-MUN-01-F4-010-A/2018							
					17-dic-18							
2018/F4-M01011-CP	03	EQUIPAMIENTO PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	ACAPONETA	COP-MUN-01-F4-011/2018	A	10-abr-18	17-dic-18		45,704.00	0.00		45,704.00
				22-mar-18								
					COP-MUN-01-F4-011-A/2018							
					29-nov-18							
SUMA DE LA HOJA									5,644,400.99	0.00		5,644,400.99
SUBTOTAL									5,644,400.99	0.00		5,644,400.99
TOTAL									5,644,400.99	0.00		5,644,400.99



INVERSION MINISTRADA					SALDOS					METAS TOTALES			OBSERVACIONES		
MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	% AVANCE FINANC.	% AVANCE FISICO	U.DE M.		DEL PROY.	ALCANZ. PROY.
DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33									
	4,473,721.05	0.00		4,473,721.05		0.00	0.00		0.00	100%	100%	ACCION	1.00	1.00	
												PERSONAS	52.00	52.00	
	42,750.00	0.00		42,750.00		0.00	0.00		0.00	100%	100%	ACCION	1.00	1.00	
												PERSONAS	52.00	52.00	
	899,234.34	0.00		899,234.34		0.00	0.00		0.00	100%	100%	ACCION	1.00	1.00	
												PERSONAS	2,500.00	2,500.00	
	30,400.00	0.00		30,400.00		0.00	0.00		0.00	100%	100%	VEHICULOS	6.00	6.00	
												PERSONA	2,500.00	2,500.00	
	38,900.00	0.00		38,900.00		0.00	0.00		0.00	100%	100%	LOTE	1.00	1.00	
												PERSONAS	52.00	52.00	
	113,691.60	0.00		113,691.60		0.00	0.00		0.00	100%	100%	LOTE	1.00	1.00	
												PERSONAS	2,500.00	2,500.00	
	45,704.00	0.00		45,704.00		0.00	0.00		0.00	100%	100%	VEHICULO	4.00	4.00	
												PERSONAS	2,500.00	2,500.00	
	5,644,400.99	0.00		5,644,400.99		0.00	0.00		0.00						
	5,644,400.99	0.00		5,644,400.99		0.00	0.00		0.00						
	5,644,400.99	0.00		5,644,400.99		0.00	0.00		0.00						

PROGRAMA: SE URBANIZACION.
CIERRE DE EJERCICIO

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

NO. DE OBRA	SUB PROG	DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY.	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA				
						INICIO	TERM.	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL
								DIRECTA	RAMO 33			
05 ALUMBRADO PUBLICO												
2018/F4-M01008-CP	05	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA	ACAPONETA	COP-MUN-01-F4-008/2018	A	5-mar-18	31-dic-18	95,684.32	0.00		95,684.32	
		ALUMBRADO PUBLICO		22-mar-18								
				COP-MUN-01-F4-008-A/2018								
				04-dic-18								
SUMA DE LA HOJA								95,684.32	0.00		95,684.32	
SUBTOTAL								95,684.32	0.00		95,684.32	
TOTAL								95,684.32	0.00		95,684.32	

INVERSION MINISTRADA				SALDOS				% AVANCE FINANCIERO	% AVANCE FISICO	METAS TOTALES			OBSERVACIONES	
MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.			OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	U.DE M.		DEL PROY.
DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33								
	95,684.32	0.00		95,684.32		0.00	0.00		0.00	100%	100%	LOTE	1.00	1.00
												PERSONAS	19000.00	19000.00
	95,684.32	0.00		95,684.32		0.00	0.00		0.00					
	95,684.32	0.00		95,684.32		0.00	0.00		0.00					
	95,684.32	0.00		95,684.32		0.00	0.00		0.00					

PROGRAMA: 6P CANALIZACION DE RECURSOS FINANCIEROS.
CIERRE DE EJERCICIO

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

NO. DE OBRA	SUB PROG	DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY.	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA				
						INICIO	TERM.	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL
								DIRECTA	RAMO 33			
04 DEUDA PUBLICA C) DEUDA A INSTITUCIONES O DEPENDENCIAS												
2018/F4-M01001-CP	04-C)	CANALIZACION DE RECURSOS FINANCIEROS PARA C.F.E. POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	ACAPONETA	COP-MUN-01-F4-001/2018	A	14-feb-18	31-dic-18	4,909,074.34	0.00		4,909,074.34	
				08-ene-18								
				COP-MUN-01-F4-001-A/2018								
				04-dic-18								
2018/F4-M01006-CP	04-C)	CANALIZACION DE RECURSOS FINANCIEROS PARA EL PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR CONCEPTOS DE AGUAS Y DESCARGAS RESIDUALES	ACAPONETA	COP-MUN-01-F4-006/2018	A	28-may-18	31-dic-18	7,548,745.10	0.00		7,548,745.10	
				08-ene-18								
				COP-MUN-01-F4-006-A/2018								
				04-dic-18								
2018/F4-M01007-CP	04-C)	CANALIZACION DE RECURSOS FINANCIEROS PARA LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS POR CONCEPTO DE PRESTAMO (INTERACCIONES)	ACAPONETA	COP-MUN-01-F4-007/2018	A	28-feb-18	31-dic-18	5,614,766.98	0.00		5,614,766.98	
				08-ene-18								
				COP-MUN-01-F4-007-A/2018								
				04-dic-18								
SUMA DE LA HOJA								18,072,586.42	0.00		18,072,586.42	
SUBTOTAL								18,072,586.42	0.00		18,072,586.42	
TOTAL								18,072,586.42	0.00		18,072,586.42	

INVERSION MINISTRADA				SALDOS				% AVANCE FINANCIERO	% AVANCE FISICO	METAS TOTALES			OBSERVACIONES	
MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.			OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	U.DE M.		DEL PROY.
DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33								
	4,909,074.34	0.00		4,909,074.34		0.00	0.00		0.00	100%	100%	ACCION	1.00	1.00
												PERSONAS	2,500.00	2,500.00
	7,548,745.10	0.00		7,548,745.10		0.00	0.00		0.00	100%	100%	ACCION	1.00	1.00
												PERSONAS	2,500.00	2,500.00
	5,614,766.98	0.00		5,614,766.98		0.00	0.00		0.00	100%	100%	ACCION	1.00	1.00
												PERSONAS	2,500.00	2,500.00
	18,072,586.42	0.00		18,072,586.42		0.00	0.00		0.00					
	18,072,586.42	0.00		18,072,586.42		0.00	0.00		0.00					
	18,072,586.42	0.00		18,072,586.42		0.00	0.00		0.00					

NO. DE OBRA	SUB PROG	DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY.	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA				
						INICIO	TERM.	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL
								DIRECTA	RAMO 33			
7		CO SEGURIDAD PUBLICA							6,644,400.99			6,644,400.99
1		SE URBANIZACION							96,684.32			96,684.32
3		6P CANALIZACION DE RECURSOS FINANCIEROS							18,072,686.42			18,072,686.42
11												
TOTAL									23,812,671.73	0.00		23,812,671.73

PRESIDENTE DE COPLADEMUN, **C. JOSÉ HUMBERTO ARELLANO NÚÑEZ.**- *Rúbrica.*- INSTANCIA EJECUTORA, **L.C. ALEJANDRO FAVIO GOMEZ VARELA.**- *Rúbrica.*-

INVERSION MINISTRADA				SALDOS				% AVANCE FINANC.	% AVANCE FISICO	METAS TOTALES			OBSERVACIONES
MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.			OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	U.DE M.	
DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33							
	6,644,400.99			6,644,400.99		0.00			0.00				
	96,684.32			96,684.32		0.00			0.00				
	18,072,686.42			18,072,686.42		0.00			0.00				
	23,812,671.73	0.00		23,812,671.73		0.00	0.00		0.00				

AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS
H. XLI AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPONETA
RAMO 33: APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO III.- APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
ESTADO: 18001 NAYARIT
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018

PROGRAMA: 01 AGUA POTABLE.
INFORME TRIMESTRAL

PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

NO. DE OBRA	SUB PROG	DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY.	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA											
						INICIO	TERM.	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL							
								DIRECTA	RAMO 33										
		0101 SISTEMA DE AGUA POTABLE 01011 CONSTRUCCION/INTRODUCCION																	
18001001018	0101	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE LAS GALERIAS FILTRANTES A LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO PARA BENEFICIAR A LA CABECERA MUNICIPAL	ACAPONETA	COP-MUN-01-F3-010/2018	C	31-oct-18	31-dic-18	4,000,000.00	0.00			4,000,000.00							
	01011				09-abr-18														
		0101 SISTEMA DE AGUA POTABLE 01012 REHABILITACION/MANTENIMIENTO																	
18001001318	0101	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN JOSE DE MOTAJE	COP-MUN-01-F3-013/2018	C	30-oct-18	31-dic-18	2,073,951.90	0.00			2,073,951.90							
	01012				09-abr-18														
18001001418	0101	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN DIEGUITO DE ARRIBA	COP-MUN-01-F3-014/2018	C	4-oct-18	31-dic-18	1,085,947.42	0.00			1,085,947.42							
	01012				09-jun-18														
18001001518	0101	REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	EL VIGAL	COP-MUN-01-F3-015/2018	C	30-oct-18	31-dic-18	291,521.77	0.00			291,521.77							
	01012				30-jul-18														
18001001618	0101	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	SAN DIEGUITO DE ABAJO	COP-MUN-01-F3-016/2018	C	24-ago-18	31-dic-18	292,771.17	0.00			292,771.17							
	01012				30-jul-18														
								SUMA DE LA HOJA				7,744,192.26	0.00						
								SUBTOTAL				7,744,192.26	0.00						
								TOTAL				7,744,192.26	0.00						



PODER EJECUTIVO
COMITÉ DE PLANEACIÓN



PODER LEGISLATIVO
ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN

INVERSION MINISTRADA				SALDOS				% AVANCE FINANCIERO	% AVANCE FISICO	METAS TOTALES			OBSERVACIONES		
MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.			OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	U.DE M.		DEL PROY.	ALCANZ. PROY.
DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33									
	3,965,597.04	0.00		3,965,597.04		34,402.96	0.00		34,402.96	99%	100%	ML	699.12	699.12	EL RECURSO GENERADO COMO SALDO POR \$34,402.96, CORRESPONDE AL PAGO DE RETENCIONES DEL 0.2 % Y 0.5 % AL MILLAR PARA CAPACITACION E INSPECCION Y VIGILANCIA DE OBRA
												PERSONAS	19000.00	19000.00	
												JORNALES	123.00	123.00	
	2,064,529.90	0.00		2,064,529.90		9,422.00	0.00		9,422.00	99%	100%	ML	1030.00	1030.00	EL RECURSO GENERADO COMO SALDO POR \$9,422.00, CORRESPONDE AL PAGO DE RETENCIONES DEL 0.2 % Y 0.5 % AL MILLAR PARA CAPACITACION E INSPECCION Y VIGILANCIA DE OBRA
												PERSONAS	56.00	56.00	
												JORNALES	90.00	90.00	
	1,068,897.89	0.00		1,068,897.89		17,049.53	0.00		17,049.53	98%	100%	ML	2275.06	2275.06	EL RECURSO GENERADO COMO SALDO POR \$17,049.53, CORRESPONDE AL PAGO DE RETENCIONES DEL 0.2 % Y 0.5 % AL MILLAR PARA CAPACITACION E INSPECCION Y VIGILANCIA DE OBRA
												PERSONAS	289.00	289.00	
												JORNALES	92.00	92.00	
	289,187.15	0.00		289,187.15		2,334.62	0.00		2,334.62	99%	100%	MTS	15.23	15.23	EL RECURSO GENERADO COMO SALDO POR \$2,334.62, CORRESPONDE AL PAGO DE RETENCIONES DEL 0.2 % Y 0.5 % AL MILLAR PARA CAPACITACION E INSPECCION Y VIGILANCIA DE OBRA
												PERSONAS	55.00	55.00	
												JORNALES	90.00	90.00	
	287,954.73	0.00		287,954.73		4,816.44	0.00		4,816.44	98%	100%	ML	876.75	876.75	EL RECURSO GENERADO COMO SALDO POR \$4,816.44, CORRESPONDE AL PAGO DE RETENCIONES DEL 0.2 % Y 0.5 % AL MILLAR PARA CAPACITACION E INSPECCION Y VIGILANCIA DE OBRA
												PERSONAS	29.00	29.00	
												JORNALES	90.00	90.00	
	7,676,166.71	0.00		7,676,166.71		68,025.55	0.00		68,025.55						
	7,676,166.71	0.00		7,676,166.71		68,025.55	0.00		68,025.55						
	7,676,166.71	0.00		7,676,166.71		68,025.55	0.00		68,025.55						

PROGRAMA: 05 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES.
 INFORME TRIMESTRAL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

NO. DE OBRA	SUB PROG	DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY.	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA				
						INICIO	TERM.	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL
								DIRECTA	RAMO 33			
0519 RED DE ELECTRICIDAD 05193 AMPLIACION												
18001003018	0519	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION	LLANO DE MARQUITAS	COP-MUN-01-F3-030/2018	C	23-nov-18	31-dic-18	1,368,682.07	0.00	1,368,682.07		
	05193		30-jul-18									
18001002818	0519	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION	EL LLANO DE LA CRUZ	COP-MUN-01-F3-028/2018	C	23-nov-18	31-dic-18	964,926.23	0.00	964,926.23		
	05193		30-jul-18									
18001002918	0519	AMPLIACION DE RED ELECTRICA	LA HIGUERITA NUEVA	COP-MUN-01-F3-029/2018	C	23-nov-18	31-dic-18	563,842.30	0.00	563,842.30		
	05193		30-jul-18									
SUMA DE LA HOJA								2,897,450.60	0.00	2,897,450.60		
SUBTOTAL								8,730,759.93	0.00	8,730,759.93		
TOTAL								8,730,759.93	0.00	8,730,759.93		

PROGRAMA: 09 CAMINOS RURALES.
 INFORME TRIMESTRAL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

NO. DE OBRA	SUB PROG	DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY.	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA				
						INICIO	TERM.	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL
								DIRECTA	RAMO 33			
0931 CAMINOS RURALES 09311 CONSTRUCCION												
18001000318	0413	APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE 4 Puentes VADOS UBICADOS EN LOS KM 12+700, 13+700, 14+700 Y 15+800, DEL CAMINO E.C. KM 130+000 (ROSAMORADA-ACAPONETA), CASAS COLORADAS-SANTA CRUZ, TRAMO: SAN DIEGUITO DE ABAJO-LOS ARRAYANES-LAS HIJUELAS-AGUA TENDIDA-EL CARRIZO-EL NARANJAL-EL ORO-RANCHO ALFONSO ALVAREZ (RANCHO EL DESCANSO)-MESA DE PEDRO Y PABLO-SANTA CRUZ.	VARIAS	COP-MUN-01-F3-003/2018	A	18-may-18	31-dic-18	1,314,759.33	0.00	1,314,759.33		
	04131		02-mar-18									
18001000418	0413	APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE 4 Puentes VADOS UBICADOS EN LOS KM 16+480, 19+160, 21+700 Y 24+800, DEL CAMINO E.C. KM 130+000 (ROSAMORADA-ACAPONETA), CASAS COLORADAS-SANTA CRUZ, TRAMO: SAN DIEGUITO DE ABAJO-LOS ARRAYANES-LAS HIJUELAS-AGUA TENDIDA-EL CARRIZO-EL NARANJAL-EL ORO-RANCHO ALFONSO ALVAREZ (RANCHO EL DESCANSO)-MESA DE PEDRO Y PABLO-SANTA CRUZ.	VARIAS	COP-MUN-01-F3-004/2018	A	25-may-18	31-dic-18	1,184,195.42	0.00	1,184,195.42		
	04131		02-mar-18									
SUMA DE LA HOJA								2,498,954.75	0.00	2,498,954.75		
SUBTOTAL								2,498,954.75	0.00	2,498,954.75		
TOTAL								2,498,954.75	0.00	2,498,954.75		

INVERSION MINISTRADA								SALDOS				METAS TOTALES			OBSERVACIONES	
MUNICIPAL				BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL			% AVANCE FINANC.	% AVANCE FISICO	U.DE M.	DEL PROY.	ALCANZ. PROY.		
DIRECTA	RAMO 33	BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)				DIRECTA	RAMO 33	BENEF.							OTROS (Cred., Int. etc.)
	1,359,394.11		0.00			1,359,394.11		9,287.96	0.00	9,287.96	99%	100%	ML	410.00		410.00
													PERSONAS	165.00	165.00	
													JORNALES	123.00	123.00	
	958,040.65		0.00			958,040.65		6,885.58	0.00	6,885.58	99%	100%	ML	650.00	650.00	
													PERSONAS	694.00	694.00	EL RECURSO GENERADO COMO SALDO POR \$6,885.58, CORRESPONDE AL PAGO DE RETENCIONES DEL 0.2 % Y 0.5 % AL MILLAR PARA CAPACITACION E INSPECCION Y VIGILANCIA DE OBRA
													JORNALES	92.00	92.00	
	559,473.74		0.00			559,473.74		4,368.56	0.00	4,368.56	99%	100%	ML	350.00	350.00	
													PERSONAS	531.00	531.00	
													JORNALES	92.00	92.00	EL RECURSO GENERADO COMO SALDO POR \$4,368.56, CORRESPONDE AL PAGO DE RETENCIONES DEL 0.2 % Y 0.5 % AL MILLAR PARA CAPACITACION E INSPECCION Y VIGILANCIA DE OBRA
	2,876,908.50		0.00			2,876,908.50		20,542.10	0.00	20,542.10						
	8,632,981.25		0.00			8,632,981.25		97,778.68	0.00	97,778.68						
	8,632,981.25		0.00			8,632,981.25		97,778.68	0.00	97,778.68						

INVERSION MINISTRADA								SALDOS				METAS TOTALES			OBSERVACIONES	
MUNICIPAL				BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL			% AVANCE FINANC.	% AVANCE FISICO	U.DE M.	DEL PROY.	ALCANZ. PROY.		
DIRECTA	RAMO 33	BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)				DIRECTA	RAMO 33	BENEF.							OTROS (Cred., Int. etc.)
	1,305,286.55		0.00			1,305,286.55		9,472.78	0.00	9,472.78	99%	100%	ML	450.00		450.00
													PERSONAS	1500.00	1500.00	
													JORNALES	106.00	106.00	
	1,172,953.55		0.00			1,172,953.55		11,241.87	0.00	11,241.87	99%	100%	ML	405.00	405.00	
													PERSONAS	1500.00	1500.00	EL RECURSO GENERADO COMO SALDO POR \$11,241.87, CORRESPONDE AL PAGO DE RETENCIONES DEL 0.2 % Y 0.5 % AL MILLAR PARA CAPACITACION E INSPECCION Y VIGILANCIA DE OBRA
	2,478,240.10		0.00			2,478,240.10		20,714.65	0.00	20,714.65						
	2,478,240.10		0.00			2,478,240.10		20,714.65	0.00	20,714.65						
	2,478,240.10		0.00			2,478,240.10		20,714.65	0.00	20,714.65						

PROGRAMA: 12 PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL.
 INFORME TRIMESTRAL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

NO. DE OBRA	SUB PROG	DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY.	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA				
						INICIO	TERM.	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL
								DIRECTA	RAMO 33			
18001003018	1238	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL EJERCICIO 2018	ACAPONETA	COP-MUN-01-F3-030/2018	A	23-oct-18	31-dic-18		680,999.47	0.00		680,999.47
					30-jul-18							
SUMA DE LA HOJA									680,999.47	0.00		680,999.47
SUBTOTAL									680,999.47	0.00		680,999.47
TOTAL									680,999.47	0.00		680,999.47

NO. DE OBRA	SUB PROG	DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY.	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA				
						INICIO	TERM.	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL
								DIRECTA	RAMO 33			
12		01 AGUA POTABLE							12,524,137.72			12,524,137.72
6		03 DRENAJE Y LETRINAS							9,615,121.71			9,615,121.71
10		05 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES							8,730,759.93			8,730,759.93
2		09 CAMINOS RURALES							2,498,954.75			2,498,954.75
1		12 PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL							680,999.47			680,999.47
31												
SUMA DE LA HOJA									34,049,973.58			34,049,973.58
SUBTOTAL									34,049,973.58			34,049,973.58
TOTAL									34,049,973.58			34,049,973.58

PRESIDENTE DE COPLADEMUN, **C. JOSÉ HUMBERTO ARELLANO NÚÑEZ.- Rúbrica.-** INSTANCIA EJECUTORA, **IN.**
JULIO CÉSAR MONTES VIZCARRA.- Rúbrica.-

INVERSION MINISTRADA				SALDOS				% AVANCE FINANCI.	% AVANCE FISICO	METAS TOTALES			OBSERVACIONES		
MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.			OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	U.DE M.		DEL PROY.	ALCANZ. PROY.
DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33									
	661,060.76	0.00		661,060.76		19,938.71	0.00		19,938.71	96%	100%	ACCION	1.00	1.00	EL RECURSO GENERADO COMO SALDO POR \$19,938.71. CORRESPONDE AL PAGO DE RETENCIONES DEL IMPUESTO DEL I.S.R.
	661,060.76	0.00		661,060.76		19,938.71	0.00		19,938.71			PERSONAS	19000.00	19000.00	
	661,060.76	0.00		661,060.76		19,938.71	0.00		19,938.71						
	661,060.76	0.00		661,060.76		19,938.71	0.00		19,938.71						
	661,060.76	0.00		661,060.76		19,938.71	0.00		19,938.71						

INVERSION MINISTRADA				SALDOS				% AVANCE FINANCI.	% AVANCE FISICO	METAS TOTALES			OBSERVACIONES		
MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.			OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	U.DE M.		DEL PROY.	ALCANZ. PROY.
DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33									
	12,420,043.89			12,420,043.89		104,093.83			104,093.83						
	9,554,467.40			9,554,467.40		60,654.31			60,654.31						
	8,632,981.25			8,632,981.25		97,778.68			97,778.68						
	2,478,240.10			2,478,240.10		20,714.65			20,714.65						
	661,060.76			661,060.76		19,938.71			19,938.71						
	33,746,793.40			33,746,793.40		303,180.18			303,180.18						
	33,746,793.40			33,746,793.40		303,180.18			303,180.18						
	33,746,793.40			33,746,793.40		303,180.18			303,180.18						

AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS
H. XLI AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPONETA
RAMO 33: APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO IV.- APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
ESTADO: 18001 NAYARIT
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018

PROGRAMA: CO SEGURIDAD PUBLICA
INFORME TRIMESTRAL

PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

NO. DE OBRA	SUB PROG	DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY.	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA				
						INICIO	TERM.	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL
								DIRECTA	RAMO 33			
01 ADMINISTRACION												
2018/F4-M01002-CP	01	PAGO DE NOMINA PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ACAPONETA	COP-MUN-01-F4-002/2018	A	1-feb-18	31-dic-18		4,473,721.05	0.00		4,473,721.05
					08-ene-18							
					COP-MUN-01-F4-002-A/2018							
				15-dic-18								
2018/F4-M01009-CP	01	REALIZACION DE EXAMENES TOXICOLOGICOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ACAPONETA	COP-MUN-01-F4-009/2018	A	2-feb-18	31-dic-18		42,750.00	0.00		42,750.00
					22-mar-18							
					COP-MUN-01-F4-009-A/2018							
				29-nov-18								
03 ADQUISICIONES												
2018/F4-M01003-CP	03	ADQUISICION DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	ACAPONETA	COP-MUN-01-F4-003/2018	A	1-feb-18	31-dic-18		899,234.34	0.00		899,234.34
					08-ene-18							
					COP-MUN-01-F4-003-A/2018							
				29-nov-18								
2018/F4-M01005-CP	03	ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PARA SEGURIDAD PUBLICA	ACAPONETA	COP-MUN-01-F4-005/2018	A	22-feb-18	17-dic-18		30,400.00	0.00		30,400.00
					08-ene-18							
					COP-MUN-01-F4-005-A/2018							
				10-oct-18								
2018/F4-M01004-CP	03	ADQUISICION DE MATERIAL Y EQUIPO DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA	ACAPONETA	COP-MUN-01-F4-004/2018	A	11-jun-18	17-dic-18		38,900.00	0.00		38,900.00
					08-ene-18							
					COP-MUN-01-F4-004-A/2018							
				29-nov-18								
2018/F4-M01010-CP	03	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMUNICACION PARA SEGURIDAD PUBLICA	ACAPONETA	COP-MUN-01-F4-010/2018	A	10-abr-18	31-dic-18		113,691.60	0.00		113,691.60
					22-mar-17							
					COP-MUN-01-F4-010-A/2018							
				17-dic-18								
2018/F4-M01011-CP	03	EQUIPAMIENTO PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	ACAPONETA	COP-MUN-01-F4-011/2018	A	10-abr-18	17-dic-18		45,704.00	0.00		45,704.00
					22-mar-18							
					COP-MUN-01-F4-011-A/2018							
				29-nov-18								
SUMA DE LA HOJA									5,644,400.99	0.00		5,644,400.99
SUBTOTAL									5,644,400.99	0.00		5,644,400.99
TOTAL									5,644,400.99	0.00		5,644,400.99



PODER EJECUTIVO
COMITÉ DE PLANEACIÓN



PODER LEGISLATIVO
ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN

INVERSION MINISTRADA					SALDOS					METAS TOTALES			OBSERVACIONES		
MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	% AVANCE FINANC.	% AVANCE FISICO	U.DE M.		DEL PROY.	ALCANZ. PROY.
DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33									
	4,473,721.05	0.00		4,473,721.05		0.00	0.00		0.00	100%	100%	ACCION	1.00	1.00	
												PERSONAS	52.00	52.00	
	42,750.00	0.00		42,750.00		0.00	0.00		0.00	100%	100%	ACCION	1.00	1.00	
												PERSONAS	52.00	52.00	
	899,234.34	0.00		899,234.34		0.00	0.00		0.00	100%	100%	ACCION	1.00	1.00	
												PERSONAS	2,500.00	2,500.00	
	30,400.00	0.00		30,400.00		0.00	0.00		0.00	100%	100%	VEHICULOS	6.00	6.00	
												PERSONA	2,500.00	2,500.00	
	38,900.00	0.00		38,900.00		0.00	0.00		0.00	100%	100%	LOTE	1.00	1.00	
												PERSONAS	52.00	52.00	
	113,691.60	0.00		113,691.60		0.00	0.00		0.00	100%	100%	LOTE	1.00	1.00	
												PERSONAS	2,500.00	2,500.00	
	45,704.00	0.00		45,704.00		0.00	0.00		0.00	100%	100%	VEHICULO	4.00	4.00	
												PERSONAS	2,500.00	2,500.00	
	5,644,400.99	0.00		5,644,400.99		0.00	0.00		0.00						
	5,644,400.99	0.00		5,644,400.99		0.00	0.00		0.00						
	5,644,400.99	0.00		5,644,400.99		0.00	0.00		0.00						

PROGRAMA: SE URBANIZACION.
INFORME TRIMESTRAL

PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

NO. DE OBRA	SUB PROG	DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY.	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA				
						INICIO	TERM.	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL
								DIRECTA	RAMO 33			
05 ALUMBRADO PUBLICO												
2018/F4-M01008-CP	05	ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA	ACAPONETA	COP-MUN-01-F4-008/2018	A	5-mar-18	31-dic-18	95,684.32	0.00		95,684.32	
		ALUMBRADO PUBLICO		22-mar-18								
				COP-MUN-01-F4-008-A/2018								
				04-dic-18								
SUMA DE LA HOJA								95,684.32	0.00		95,684.32	
SUBTOTAL								95,684.32	0.00		95,684.32	
TOTAL								95,684.32	0.00		95,684.32	

PROGRAMA: 6P CANALIZACION DE RECURSOS FINANCIEROS.
INFORME TRIMESTRAL

PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

NO. DE OBRA	SUB PROG	DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY.	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA				
						INICIO	TERM.	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL
								DIRECTA	RAMO 33			
04 DEUDA PUBLICA C) DEUDA A INSTITUCIONES O DEPENDENCIAS												
2018/F4-M01001-CP	04-C)	CANALIZACION DE RECURSOS FINANCIEROS PARA C.F.E. POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	ACAPONETA	COP-MUN-01-F4-001/2018	A	14-feb-18	31-dic-18	4,909,074.34	0.00		4,909,074.34	
				08-ene-18								
				COP-MUN-01-F4-001-A/2018								
				04-dic-18								
2018/F4-M01006-CP	04-C)	CANALIZACION DE RECURSOS FINANCIEROS PARA EL PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR CONCEPTOS DE AGUAS Y DESCARGAS RESIDUALES	ACAPONETA	COP-MUN-01-F4-006/2018	A	28-may-18	31-dic-18	7,548,745.10	0.00		7,548,745.10	
				08-ene-18								
				COP-MUN-01-F4-006-A/2018								
				04-dic-18								
2018/F4-M01007-CP	04-C)	CANALIZACION DE RECURSOS FINANCIEROS PARA LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS POR CONCEPTO DE PRESTAMO (INTERACCIONES)	ACAPONETA	COP-MUN-01-F4-007/2018	A	28-feb-18	31-dic-18	5,614,766.98	0.00		5,614,766.98	
				08-ene-18								
				COP-MUN-01-F4-007-A/2018								
				04-dic-18								
SUMA DE LA HOJA								18,072,586.42	0.00		18,072,586.42	
SUBTOTAL								18,072,586.42	0.00		18,072,586.42	
TOTAL								18,072,586.42	0.00		18,072,586.42	

INVERSION MINISTRADA				SALDOS				% AVANCE FINANCIERO	% AVANCE FISICO	METAS TOTALES			OBSERVACIONES	
MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.			OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	U.DE M.		DEL PROY.
DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33								
	95,684.32	0.00		95,684.32		0.00	0.00		0.00	100%	100%	LOTE	1.00	1.00
												PERSONAS	19000.00	19000.00
	95,684.32	0.00		95,684.32		0.00	0.00		0.00					
	95,684.32	0.00		95,684.32		0.00	0.00		0.00					
	95,684.32	0.00		95,684.32		0.00	0.00		0.00					

INVERSION MINISTRADA				SALDOS				% AVANCE FINANCIERO	% AVANCE FISICO	METAS TOTALES			OBSERVACIONES	
MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.			OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	U.DE M.		DEL PROY.
DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33								
	4,909,074.34	0.00		4,909,074.34		0.00	0.00		0.00	100%	100%	ACCION	1.00	1.00
												PERSONAS	2,500.00	2,500.00
	7,548,745.10	0.00		7,548,745.10		0.00	0.00		0.00	100%	100%	ACCION	1.00	1.00
												PERSONAS	2,500.00	2,500.00
	5,614,766.98	0.00		5,614,766.98		0.00	0.00		0.00	100%	100%	ACCION	1.00	1.00
												PERSONAS	2,500.00	2,500.00
	18,072,586.42	0.00		18,072,586.42		0.00	0.00		0.00					
	18,072,586.42	0.00		18,072,586.42		0.00	0.00		0.00					
	18,072,586.42	0.00		18,072,586.42		0.00	0.00		0.00					

NO. DE OBRA	SUB PROG	DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY.	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA				
						INICIO	TERM.	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL
								DIRECTA	RAMO 33			
7		CO SEGURIDAD PUBLICA							6,644,400.99			6,644,400.99
1		SE URBANIZACION							96,684.32			96,684.32
3		6P CANALIZACION DE RECURSOS FINANCIEROS							18,072,686.42			18,072,686.42
11												
TOTAL									23,812,671.73	0.00		23,812,671.73

PRESIDENTE DE COPLADEMUN, **C. JOSÉ HUMBERTO ARELLANO NÚÑEZ.**- *Rúbrica.*- INSTANCIA EJECUTORA, **L.C. ALEJANDRO FAVIO GOMEZ VARELA.**- *Rúbrica.*-

INVERSION MINISTRADA				SALDOS				% AVANCE FINANC.	% AVANCE FISICO	METAS TOTALES			OBSERVACIONES
MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.			OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	U.DE M.	
DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33							
	6,644,400.99			6,644,400.99		0.00			0.00				
	96,684.32			96,684.32		0.00			0.00				
	18,072,686.42			18,072,686.42		0.00			0.00				
	23,812,671.73	0.00		23,812,671.73		0.00	0.00		0.00				