



AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPONETA  
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
FONDO II.- APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
ESTADO: 18001 NAYARIT  
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016

INFORME MENSUAL

TRIMESTRAL X

CIERRE

PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

PROGRAMA - 01 AGUA POTABLE

NO. DE OBRA	SUB PROG	DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY.	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. EJE.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA					INVERSION MINISTRADA					SALDOS					METAS TOTALES			OBSERVACIONES		
						INICIO	TERM.	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	% AVANCE FINANC.	% AVANCE FISICO	U.DE M.		DEL PROY.	ALCANZ. PROY.
								DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33									
18001000116	0101 01011	0101 SISTEMA DE AGUA POTABLE 01011 CONSTRUCCION/INTRODUCCION CONSTRUCCION DE (2da. ETAPA) DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	LA CORTEZ (EL ZAPOTE)	COP-MUN-01-F3-001/2016 24-feb-16 COP-MUN-01-F3-001-A/2016 14-jul-16	C	11-abr-16	15-ago-16		1,397,242.00	0.00		1,397,242.00		1,397,242.00	0.00		1,397,242.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%	SISTEMA PERSONAS JORNALES	1.00 405.00 40.00	1.00 405.00 40.00			
18001001216	0101 01011	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	LA HACIENDILLA	COP-MUN-01-F3-012/2016 14-jul-16	C	10/08/206		2,274,875.00	0.00		2,274,875.00	682,402.00	0.00	682,402.00		1,592,273.00	0.00	1,592,273.00	0.00	30%	30%	SISTEMA PERSONAS JORNALES	1.00 102.00 40.00	1.00 102.00 40.00				
18001001316	0101 01011	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	ARROYO DE SAN FRANCISCO	COP-MUN-01-F3-013/2016 14-jul-16	C	12-sep-16		2,748,809.00	0.00		2,748,809.00	824,643.00	0.00	824,643.00		1,924,166.00	0.00	1,924,166.00	0.00	30%	30%	SISTEMA PERSONAS JORNALES	1.00 79.00 40.00	1.00 79.00 40.00				
18001000216	0101 01011	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	MESA DE PEDRO Y PABLO	COP-MUN-01-F3-002/2016 24-feb-16	C	15-mar-16	19-jul-16	1,592,946.00	0.00		1,592,946.00	1,583,333.00	0.00	1,583,333.00		9,613.00	0.00	9,613.00	0.00	99%	100%	SISTEMA PERSONAS JORNALES	1.00 235.00 50.00	1.00 235.00 50.00				
18001000316	0101 01012	0101 SISTEMA DE AGUA POTABLE 01012 REHABILITACION/MAINTENIMIENTO REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	EL ORO	COP-MUN-01-F3-003/2016 24-feb-16	C	15-mar-16	28-abr-16	2,740,881.00	0.00		2,740,881.00	2,724,317.00	0.00	2,724,317.00		16,564.00	0.00	16,564.00	0.00	99%	100%	SISTEMA PERSONAS JORNALES	1.00 72.00 70.00	1.00 72.00 70.00	OBRA EJECUTADA CON RECURSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2016 Y TERMINADA EL SALDO GENERADO CORRESPONDE AL PAGO DE LAS RETENCIONES CORRESPONDIENTE AL 0.2 Y 0.5 % AL MILLAR.			
Suma de la Hoja									10,764,883.00	0.00		10,764,883.00	7,211,937.00	0.00	7,211,937.00		3,542,816.00	0.00	3,542,816.00									
Subtotal									10,764,883.00	0.00		10,764,883.00	7,211,937.00	0.00	7,211,937.00		3,542,816.00	0.00	3,542,816.00									
Total									10,764,883.00	0.00		10,764,883.00	7,211,937.00	0.00	7,211,937.00		3,542,816.00	0.00	3,542,816.00									

ING. JOSUE SALVADOR SANCHEZ RODRIGUEZ  
INSTANCIA EJECUTORA

C. MALAQUIAS AGUIAR FLORES  
PRESIDENTE DE COPLADEMUN



AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPONETA  
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
FONDO III- APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
ESTADO: 18061 NAYARIT  
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016

INFORME MENSUAL

TRIMESTRAL X

CIERRE \_\_\_\_\_

PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

NO. DE OBRA	SUB PROG	DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY.	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA				INVERSION MINISTRADA				SALDOS				% AVANCE FINANC.	% AVANCE FISICO	METAS TOTALES			OBSERVACIONES								
						INICIO	TERM.	MUNICIPAL DIRECTA	RAMO 33	BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL DIRECTA	RAMO 33	BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL DIRECTA	RAMO 33			BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL		U. DE M.	DEL PROY.	ALCANZ. PROY.					
18001000716	0102 01021	0102 POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE 01021 CONSTRUCCION/PERFORACION CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	LA HACIENDILLA	COP-MUN-01-F3-007/2016 22-abr-16	C	15-may-16	14-jul-16		1,239,733.00	0.00			1,239,733.00	1,234,389.00	0.00			1,234,389.00	5,344.00	0.00			5,344.00	100%	100%	POZO PERSONAS JORNALES	1.00 102.00 45.00	1.00 102.00 45.00					
18001001416	0102 01021	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	LA PALMA	COP-MUN-01-F3-014/2016 01-sep-16	C	15-sep-16			1,486,683.00	0.00			1,486,683.00	743,342.00	0.00			743,342.00	743,341.00	0.00			743,341.00	50%	50%	POZO PERSONAS JORNALES	1.00 64.00 45.00						
18001001116	0103 01031	0103 DEPOSITO O TANQUE AGUA POTABLE 01031 CONSTRUCCION CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA POTABLE	LA HACIENDA VIEJA	COP-MUN-01-F3-011/2016 14-jul-16	C	10-ago-16			1,499,569.00	0.00			1,499,569.00	1,399,204.00	0.00			1,399,204.00	100,365.00	0.00			100,365.00	93%	93%	POZO PERSONAS JORNALES	1.00 43.00 45.00						
Suma de la Hoja									4,225,985.00	0.00			4,225,985.00	3,376,935.00	0.00			3,376,935.00	849,050.00	0.00			849,050.00										
Subtotal									4,225,985.00	0.00			4,225,985.00	3,376,935.00	0.00			3,376,935.00	849,050.00	0.00			849,050.00										
Total									14,980,638.00	0.00			14,980,638.00	10,689,872.00	0.00			10,689,872.00	4,391,666.00	0.00			4,391,666.00										

ING. JOSUE SALVADOR SANCHEZ RODRIGUEZ  
INSTANCIA EJECUTORA

C. MALAQUIAS AGUIAR FLORES  
PRESIDENTE DE COPLADEMUN



PODER EJECUTIVO  
COMITÉ DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO



PODER LEGISLATIVO  
ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR

AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPONETA  
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
FONDO III.- APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
ESTADO.- 18001 NAYARIT  
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016

INFORME MENSUAL

TRIMESTRAL X

CIERRE

PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

PROGRAMA : 03 DRENAJE Y LETRINAS	NO. DE OBRA	SUB PROG	DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY.	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA					INVERSION MINISTRADA					SALDOS			% AVANCE FINANC.	% AVANCE FISICO	METAS TOTALES			OBSERVACIONES				
							INICIO	TERM.	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.			OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	U.DE M.		DEL PROY.	ALCANZ. PROY.		
									DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33											
16001000616	0309	03091	0309 RED DE DRENAJE SANITARIO 03091 CONSTRUCCION/INTRODUCCION CONSTRUCCION DE (3ra. ETAPA) DE DRENAJE SANITARIO	ACAPONETA (COL. LOMA ATRAVEZADA)	COP-MUN-01-F3-006/2016 30-abr-16	C	5-may-16	4-jul-16		1,942,194.00	0.00		1,942,194.00		1,922,783.00	0.00		1,922,783.00		19,411.00	0.00		19,411.00	99%	100%	M.L. PERSONAS JORNALES	762.86 180.00 60.00	762.86 180.00 60.00	EL SALDO GENERADO POR \$19,411.00 CORRESPONDE AL PAGO DE RETENCIONES DEL 0.2 % y 0.5 % AL MILLAR		
18001000816	0309	03093	0309 RED DE DRENAJE SANITARIO 03093 AMPLIACION AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO	ACAPONETA (COL. EL CAMICHIN)	COP-MUN-01-F3-008/2016 30-jun-16	C	5-jul-16	5-sep-16		1,474,823.00	0.00		1,474,823.00		1,465,296.00	0.00		1,465,296.00		9,527.00	0.00		9,527.00	99%	100%	M.L. PERSONAS JORNALES	1275.80 316.00 40.00	1275.80 316.00 40.00	EL SALDO GENERADO POR \$9,527.00 CORRESPONDE AL PAGO DE RETENCIONES DEL 0.2 % y 0.5 % AL MILLAR		
18001001516	0340		0340 OTROS (EQUIPAMIENTO) LINEA ELECTRICA Y EQUIPAMIENTO DE CARCAMO DE BOMBEO	EL CENTENARIO	COP-MUN-01-F3-015/2016 19-sep-16	C	19-sep-16			798,784.00	0.00		798,784.00		371,450.00	0.00		371,450.00		427,334.00	0.00		427,334.00	47%	47%	LOTE PERSONAS JORNALES	1.00 701.00 60.00				
Suma de la Hoja										4,215,801.00	0.00		4,215,801.00		3,769,529.00	0.00		3,769,529.00		456,272.00	0.00		456,272.00								
Subtotal										4,215,801.00	0.00		4,215,801.00		3,769,529.00	0.00		3,769,529.00		456,272.00	0.00		456,272.00								
Total										4,215,801.00	0.00		4,215,801.00		3,769,529.00	0.00		3,769,529.00		456,272.00	0.00		456,272.00								

ING. JOSUE SALVADOR SANCHEZ RODRIGUEZ  
INSTANCIA EJECUTORA

C. MALAQUIAS AGUIAR FLORES  
PRESIDENTE DE COPLADEMUN



AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPONETA  
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
FONDO III.- APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
ESTADO: 19001 NAVARIT  
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016

PROGRAMA : 04 URBANIZACION MUNICIPAL		INFORME MENSUAL	TRIMESTRAL X	CIERRE	PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016																								
NO. DE OBRA	SUB PROG	DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY.	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA					INVERSION MINISTRADA					SALDOS			% AVANCE FINANC.	% AVANCE FISICO	METAS TOTALES			OBSERVACIONES			
						INICIO	TERM.	DIRECTA	RAMO 33	BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	DIRECTA	RAMO 33	BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	DIRECTA	RAMO 33	BENEF.			OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	U. DE M.		DEL PROY.	ALCANZ. PROY.	
18001000416	0440	0440 OTROS (APORTACION MUNICIPAL) APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDIGENA, EJERCICIO 2016	ACAPONETA	COP-MUN-01-F3-004/2016 24-feb-16	A	23-may-16		700,000.00	0.00			700,000.00	206,488.00	0.00		206,488.00	493,512.00	0.00		493,512.00	29%	29%	ACCION PERSONAS	1.00 482.00			LAS METAS SE REFLEJAN EN EL OFICIO DE APROBACION No. DNAY056/2016 DE FECHA: 10 DE FEBRERO DEL 2016, EMITIDO POR LA C.D.I.		
18001000516	0440	APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDIGENA, EJERCICIO 2016	ACAPONETA	COP-MUN-01-F3-005/2016 24-feb-16	A	23-may-16		4,239,132.00	0.00			4,239,132.00	369,002.00	0.00		369,002.00	3,870,130.00	0.00		3,870,130.00	9%	9%	ACCION PERSONAS	1.00 1088.00			LAS METAS SE REFLEJAN EN EL OFICIO DE APROBACION No. DNAY057/2016 DE FECHA: 10 DE FEBRERO DEL 2016, EMITIDO POR LA C.D.I., CON MODIFICACION POR REDUCCION PRESUPUESTAL EN LA APORTACION FEDERAL, BAJO EL OFICIO No. AP-IP-SEP-005/2016 DE FECHA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 Y EMITIDO POR LA SECRETARIA DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTO DEL ESTADO DE NAVARIT.		
Suma de la Hoja								4,939,132.00	0.00			4,939,132.00	575,490.00	0.00		575,490.00	4,363,642.00	0.00		4,363,642.00									
Subtotal								4,939,132.00	0.00			4,939,132.00	575,490.00	0.00		575,490.00	4,363,642.00	0.00		4,363,642.00									
Total								4,939,132.00	0.00			4,939,132.00	575,490.00	0.00		575,490.00	4,363,642.00	0.00		4,363,642.00									

ING. JOSUE SALVADOR SANCHEZ RODRIGUEZ  
INSTANCIA EJECUTORA

C. MALAQUIAS AGUIAR FLORES  
PRESIDENTE DE COPLADEMUN



PODER EJECUTIVO  
COMITÉ DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO



PODER LEGISLATIVO  
ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR

AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPONETA  
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
FONDO III. APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
ESTADO: 19001 NATARI  
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016

INFORME MENSUAL

TRIMESTRAL   X  

CIERRE       

PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

PROGRAMA : 12 PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

NO. DE OBRA	SUB PROG	DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY.	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA				INVERSION MINISTRADA				SALDOS				% AVANCE FINANC.	% AVANCE FISICO	METAS TOTALES			OBSERVACIONES							
						INICIO	TERM.	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL				BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL		U.DE M.	DEL PROY.	ALCANZ. PROY.				
								DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33													
18001001015	1136	1136 GESTION Y ADMINISTRACION PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL EJERCICIO 2016 (ACTUALIZACION DEL MARCO JURIDICO)	ACAPONETA	COP-MUN-01-F3-010/2015 16-feb-15	C	2-sep-16			255,200.00	0.00		255,200.00			88,160.00	0.00		88,160.00			167,040.00	0.00		167,040.00	34%	34%	ACCION PERSONAS	1.00 2500.00				
Suma de la Hoja										255,200.00	0.00		255,200.00			88,160.00	0.00		88,160.00			167,040.00	0.00		167,040.00							
Subtotal										255,200.00	0.00		255,200.00			88,160.00	0.00		88,160.00			167,040.00	0.00		167,040.00							
Total										255,200.00	0.00		255,200.00			88,160.00	0.00		88,160.00			167,040.00	0.00		167,040.00							

ING. JOSUE SALVADOR SANCHEZ RODRIGUEZ  
INSTANCIA EJECUTORA

C. MALAQUIAS AGUIAR FLORES  
PRESIDENTE DE COPLADEMUN



PODER EJECUTIVO  
COMITÉ DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO



PODER LEGISLATIVO  
ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR

AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPONETA  
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
FONDO III- APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
ESTADO: 19001 NAYARIT  
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016

INFORME MENSUAL

TRIMESTRAL  X

CIERRE \_\_\_\_\_

PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

NO. DE OBRA	SUB PROG	DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY.	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. EJE.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA					INVERSION MINISTRADA					SALDOS					METAS TOTALES			OBSERVACIONES						
						INICIO	TERM.	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	% AVANCE FINANC.	% AVANCE FISICO	U.DE M.		DEL PROY.	ALCANZADAS PROY.				
								DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33													
8		01 AGUA POTABLE							14,980,538.00			14,980,538.00	10,588,872.00			10,588,872.00	4,391,666.00			4,391,666.00												
3		03 DRENAJE Y LETRINAS							4,215,801.00			4,215,801.00	3,759,529.00			3,759,529.00	456,272.00			456,272.00												
2		04 URBANIZACION MUNICIPAL							4,939,132.00			4,939,132.00	675,490.00			675,490.00	4,363,642.00			4,363,642.00												
1		12 PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL							255,200.00			255,200.00	88,160.00			88,160.00	167,040.00			167,040.00												
14																																
Suma de la Hoja									24,390,671.00			24,390,671.00	15,012,051.00			15,012,051.00	9,378,620.00			9,378,620.00												
Subtotal									24,390,671.00			24,390,671.00	15,012,051.00			15,012,051.00	9,378,620.00			9,378,620.00												
Total									24,390,671.00			24,390,671.00	15,012,051.00			15,012,051.00	9,378,620.00			9,378,620.00												

ING. JOSUE SALVADOR SANCHEZ RODRIGUEZ  
INSTANCIA EJECUTORA

C. MALAQUIAS AGUIAR FLORES  
PRESIDENTE DE COPLADEMUN