



**MUNICIPIO DE ACAPONETA NAYARIT.
MONTOS QUE RECIBAN, OBRAS Y ACCIONES A REALIZAR CON EL FAIS**

MONTOS QUE RECIBAN DEL (FAIS): 31,637,887.56

OBRA O ACCION A REALIZAR	COSTO	UBICACIÓN			METAS	BENEFICIARIOS
		ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD		
AMPLIACION (2da. ETAPA) DE DRENAJE SANITARIO	3,010,167.17	NAYARIT	ACAPONETA	EL CENTENARIO	1,031.55 M.L.	716 PERSONAS
OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CAMINO E.C. KM 130+000 DE LA CARRETERA (ROSA MORADA - ACAPONETA), SUBTRAMO A MODERNIZAR: SAM DIEGUITO DE ABAJO-EL NARANJAL DEL KM 7+500 AL KM 9+220.	1,679,420.19	NAYARIT	ACAPONETA	ACAPONETA	207.54 M3	1500 PERSONAS
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	2,997,296.69	NAYARIT	ACAPONETA	SANTA CRUZ	1,768 M.L.	169 PERSONAS
AMPLIACION (3ra ETAPA) DE DRENAJE SANITARIO	2,983,251.51	NAYARIT	ACAPONETA	SAN DIEGO DE ALCALA	1,084.44 M.L.	482 PERSONAS
CONSTRUCCION DE (3ra. ETAPA) DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE CHAPULTEPEC, ENTRE JAVIER MINA Y BELISARIO DOMINGUEZ	2,998,569.14	NAYARIT	ACAPONETA	ACAPONETA	1,084 M2	280 PERSONAS
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	3,008,499.93	NAYARIT	ACAPONETA	EL RECODO	2,801.76 M.L.	768 PERSONAS
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	1,620,710.00	NAYARIT	ACAPONETA	ACAPONETA (COL. LAS MOJONERAS)	1 POZO	486 PERSONAS



HONORABLE XLI AYUNTAMIENTO DE ACAPONETA

2017-2021

TESORERÍA MUNICIPAL



CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	1,915,846.95	NAYARIT	ACAPONETA	EL ALACRAN	638 M.L.	20 PERSONAS
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	2,261,700.00	NAYARIT	ACAPONETA	AMADO NERVO	340 M.L.	114 PERSONAS
CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION	355,657.36	NAYARIT	ACAPONETA	EL CARRIZO	480 M.L.	80 PERSONAS
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION Y TOMAS DOMICILIARIAS	117,994.92	NAYARIT	ACAPONETA	HACIENDA DE MARIQUITAS	50 M.L.	69 PERSONAS
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO (3ra. ETAPA)	2,833,127.16	NAYARIT	ACAPONETA	EL CENTENARIO	819 M.L.	701 PERSONAS
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION, EN LA (COL. LOMA ATRAVEZADA)	2,455,754.44	NAYARIT	ACAPONETA	ACAPONETA	643,65 M.L.	250 PERSONAS
REHABILITACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, EN LA (COL. EL CERRO DE LA CRUZ)	3,399,892.09	NAYARIT	ACAPONETA	ACAPONETA	1.0 LOTE	1,281 PERSONAS

*EN APEGO AL INCISO A) Y C) DE LA FRACCIÓN II DEL APARTADO B DEL ARTÍCULO 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC.

TESORERO MUNICIPAL

L.C. ALEJANDRO FAVIO GOMEZ VARELA



PODER EJECUTIVO
COMITÉ DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO

AVANCES FISICOS Y
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUC
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA EI
FONDO III.- APORTACIONES PARA LA INFR
ESTADO: 18001 I
EJERCICIO PRESUPI

INFORME MENSUAL

TRIMESTRAL X

CIERRE _____

PROGRAMA : 01 AGUA POTABLE.

NO. DE OBRA	SUB PROG	DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY.	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA					MUN DIRECTA
						INICIO	TERM.	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Inf. etc.)	TOTAL	
								DIRECTA	RAMO 33				
18001000317	0101 01011	0101 SISTEMA DE AGUA POTABLE 01011 CONSTRUCCION/INTRODUCCION CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTA CRUZ	COP-MUN-01-F3-003/2017 09-mar-17	C	4-abr-17	16-jul-17		2.997.297,00	0,00		2.997.297,00	
18001000517	0101 01011	CONSTRUCCION DE (3ra. ETAPA) DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE CHAPULTEPEC ENTRE LA CALLE JAVIER MINA Y BELIZARIO DOMINGUEZ	ACAPONETA	COP-MUN-01-F3-005/2017 09-mar-17	C	10-abr-17	16-jun-17		2.998.569,00	0,00		2.998.569,00	
18001000817	0101 01011	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	ALACRAN	COP-MUN-01-F3-008/2017 24-mar-17	C	3-may-17	20-jul-17		1.915.847,00	0,00		1.915.847,00	
18001000917	0101 01011	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	AMADO NERVO	COP-MUN-01-F3-009/2017 24-mar-17	C	26-may-17	20-jun-17		2.261.700,00	0,00		2.261.700,00	
18001001017	0101 01011	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION	EL CARRIZO	COP-MUN-01-F3-010/2017 24-mar-17	A	24-may-17	19-jun-17		355.657,00	0,00		355.657,00	
18001001417	0101 01011	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION, EN LA COLONIA (LAS MOJONERAS)	ACAPONETA	COP-MUN-01-F3-014/2017 24-mar-17	C				2.989.735,00	0,00		2.989.735,00	
Suma de la Hoja									13.518.805,00	0,00		13.518.805,00	
Subtotal									13.518.805,00	0,00		13.518.805,00	
Total									13.518.805,00	0,00		13.518.805,00	



H.XLI AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ACAPONETA, NAYARIT
COPLADEMUN

ING. JULIO CESAR MONTES VIZCARRA
INSTANCIA EJECUTORA



PODER LEGISLATIVO
ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR

FINANCIEROS
MUNICIPAL DE ACAPONETA
ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
NAYARIT
AGOSTO 2017

PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

MUNICIPAL RAMO 33	INVERSION MINISTRADA			SALDOS				% AVANCE FINANC.	% AVANCE FISICO	METAS TOTALES			OBSERVACIONES	
	BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	DIRECTA	RAMO 33	BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)			TOTAL	U.DE M.	DEL PROY.		ALCANZ. PROY.
2.979.209,00	0,00		2.979.209,00		18.088,00	0,00		18.088,00	99%	100%	ML PERSONAS JORNALES	1768,00 169,00 32,00	1768,00 169,00 32,00	EL SALDO GENERADO POR LA CANTIDAD DE \$18,088.00 CORRESPONDE AL PAGO DE RETENCIONES DEL 0,2 Y 0,5 % AL MILLAR.
2.973.073,00	0,00		2.973.073,00		25.496,00	0,00		25.496,00	99%	100%	M2 PERSONAS JORNALES	1084,00 280,00 32,00	1084,00 280,00 32,00	EL SALDO GENERADO POR LA CANTIDAD DE \$25,496.00 CORRESPONDE AL PAGO DE RETENCIONES DEL 0,2 Y 0,5 % AL MILLAR.
1.856.730,00	0,00		1.856.730,00		59.117,00	0,00		59.117,00	97%	100%	ML PERSONAS JORNALES	638,00 20,00 12,00	638,00 20,00 12,00	EL SALDO GENERADO POR LA CANTIDAD DE \$59,117.00 CORRESPONDE AL PAGO DE RETENCIONES DEL 0,2 Y 0,5 % AL MILLAR.
2.248.049,00	0,00		2.248.049,00		13.651,00	0,00		13.651,00	99%	100%	ML PERSONAS JORNALES	340,00 114,00 32,00	340,00 114,00 32,00	EL SALDO GENERADO POR LA CANTIDAD DE \$13,651.00 CORRESPONDE AL PAGO DE RETENCIONES DEL 0,2 Y 0,5 % AL MILLAR.
355.657,00	0,00		355.657,00		0,00	0,00		0,00	100%	100%	ML PERSONAS JORNALES	480,00 80,00 19,00	480,00 80,00 19,00	
0,00	0,00		0,00		2.989.735,00	0,00		2.989.735,00	0%	0%	ML PERSONAS JORNALES	1245,00 80,00 19,00		
10.412.718,00	0,00		10.412.718,00		3.106.087,00	0,00		3.106.087,00						
10.412.718,00	0,00		10.412.718,00		3.106.087,00	0,00		3.106.087,00						
10.412.718,00	0,00		10.412.718,00		3.106.087,00	0,00		3.106.087,00						

C. JOSE HUMBERTO ARELLANO NUÑEZ
PRESIDENTE DE COPLADEMUN



H. XLI AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ACAPONETA, NAYARIT
PRESIDENCIA



PODER EJECUTIVO
COMITÉ DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO

AVANCES FISICOS Y
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA EL ESTADO
FONDO III.- APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA
ESTADO: 18001 I
EJERCICIO PRESUPUESTAL

INFORME MENSUAL

TRIMESTRAL X

CIERRE _____

PROGRAMA : 01 AGUA POTABLE.

NO. DE OBRA	SUB PROG	DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY.	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA					MUN
						INICIO	TERM.	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	DIRECTA
								DIRECTA	RAMO 33				
18001000617	0101 01013	0101 SISTEMA DE AGUA POTABLE 01013 AMPLIACION AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	EL RECODO	COP-MUN-01-F3-005/2017 13-mar-17	C	7-abr-17	4-jun-17		3.008.500,00	0,00		3.008.500,00	
18001001117	0101 01013	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION Y TOMAS DOMICILIARIAS	HACIENDA DE MARIQUITAS	COP-MUN-01-F3-011/2017 24-mar-17	A	24-may-17	3-jul-17		117.995,00	0,00		117.995,00	
18001000717	0101 01011	0102 POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE 01021 CONSTRUCCION/PERFORACION CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE, EN LA COLONIA (LAS MOJONERAS)	ACAPONETA	COP-MUN-01-F3-007/2017 24-mar-17	C	17-abr-17	15-jun-17		1.620.710,00	0,00		1.620.710,00	
Suma de la Hoja									4.747.205,00	0,00		4.747.205,00	
Subtotal									4.747.205,00	0,00		4.747.205,00	
Total									18.266.010,00	0,00		18.266.010,00	



H.XLI AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ACAPONETA, NAYARIT
COPLADEMUN

ING. JULIO CESAR MONTES VIZCARRA
INSTANCIA EJECUTORA



PODER LEGISLATIVO
ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR

FINANCIEROS
MUNICIPAL DE ACAPONETA
ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
NAYARIT
AGOSTO 2017

PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

INVERSION MINISTRADA				SALDOS					%	%	METAS TOTALES			OBSERVACIONES
MUNICIPAL RAMO 33	BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	AVANCE FINANC.	AVANCE FISICO	U.DE M.	DEL PROY.	ALCANZ. PROY.	
				DIRECTA	RAMO 33									
2.990.344,00	0,00		2.990.344,00		18.156,00	0,00		18.156,00	99%	100%	ML PERSONAS JORNALES	2801,76 768,00 60,00	2801,76 768,00 60,00	EL SALDO GENERADO POR LA CANTIDAD DE \$18,156.00 CORRESPONDE AL PAGO DE RETENCIONES DEL 0,2 Y 0,5 % AL MILLAR.
117.995,00	0,00		117.995,00		0,00	0,00	0,00	100%	100%	ML PERSONAS JORNALES	50,00 69,00 12,00	50,00 69,00 12,00		
1.610.930,00	0,00		1.610.930,00		9.780,00	0,00	9.780,00	99%	100%	POZO PERSONAS JORNALES	1,00 486,00 20,00	1,00 486,00 20,00	EL SALDO GENERADO POR LA CANTIDAD DE \$9,780.00 CORRESPONDE AL PAGO DE RETENCIONES DEL 0,2 Y 0,5 % AL MILLAR.	
4.719.269,00	0,00		4.719.269,00		27.936,00	0,00		27.936,00						
4.719.269,00	0,00		4.719.269,00		27.936,00	0,00		27.936,00						
15.131.987,00	0,00		15.131.987,00		3.134.023,00	0,00		3.134.023,00						

C. JOSE HUMBERTO ARELLANO NUÑEZ
PRESIDENTE DE COPLADEMUN



H. XLI AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ACAPONETA, NAYARIT
PRESIDENCIA

4



PODER EJECUTIVO
COMITÉ DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO

AVANCES FISICOS Y
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA EL
FONDO III.- APORTACIONES PARA LA INFR
ESTADO: 18001 I
EJERCICIO PRESUPU

INFORME MENSUAL

TRIMESTRAL X

CIERRE _____

PROGRAMA : 03 DRENAJE Y LETRINAS.

NO. DE OBRA	SUB PROG	DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY.	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA				MUN	
						INICIO	TERM.	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	DIRECTA
								DIRECTA	RAMO 33				
18001000117	0309 03093	0309 RED DE DRENAJE SANITARIO 03093 AMPLIACION AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO (2da. ETAPA)	EL CENTENARIO	COP-MUN-01-F3-001/2017 09-mar-17	C	29-mar-17	26-may-17		3.010.167,00	0,00		3.010.167,00	
18001000417	0309 03093	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO (3ra. ETAPA)	SAN DIEGO DE ALCALA	COP-MUN-01-F3-004/2017 09-mar-17	C	7-abr-17	22-may-17		2.983.252,00	0,00		2.983.252,00	
18001001217	0309 03093	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO (3ra. ETAPA)	EL CENTENARIO	COP-MUN-01-F3-012/2017 24-may-17 COP-MUN-01-F3-012-A/2017 09-jul-17	C	10-jun-17	2-ago-17		2.833.127,00	0,00		2.833.127,00	
Suma de la Hoja									8.826.546,00	0,00		8.826.546,00	
Subtotal									8.826.546,00	0,00		8.826.546,00	
Total									8.826.546,00	0,00		8.826.546,00	



H.XLI AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ACAPONETA, NAYARIT
COPLADEMUN

ING. JULIO CESAR MONTES VIZCARRA
INSTANCIA EJECUTORA




PODER LEGISLATIVO
ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR

FINANCIEROS
MUNICIPAL DE ACAPONETA
ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
NAYARIT
FISCAL 2017

PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

INVERSION MINISTRADA				SALDOS					%	%	METAS TOTALES			OBSERVACIONES
MUNICIPAL	BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	AVANCE FINANC.	AVANCE FISICO	U.DE M.	DEL PROY.	ALCANZ. PROY.	
RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33									
2.992.002,00	0,00		2.992.002,00		18.165,00	0,00		18.165,00	99%	100%	M.L. PERSONAS JORNALES	1031,55 716,00 60,00	1031,55 716,00 60,00	EL SALDO GENERADO POR LA CANTIDAD DE \$18,165.00 CORRESPONDE AL PAGO DE RETENCIONES DEL 0,2 Y 0,5 % AL MILLAR.
2.965.249,00	0,00		2.965.249,00		18.003,00	0,00		18.003,00	99%	100%	M.L. PERSONAS JORNALES	1084,44 482,00 25,00	1084,44 482,00 25,00	EL SALDO GENERADO POR LA CANTIDAD DE \$18,003.00 CORRESPONDE AL PAGO DE RETENCIONES DEL 0,2 Y 0,5 % AL MILLAR.
2.816.031,00	0,00		2.816.031,00		17.096,00	0,00		17.096,00	99%	100%	M.L. PERSONAS JORNALES	819,00 701,00 35,00	819,00 701,00 35,00	EL SALDO GENERADO POR LA CANTIDAD DE \$17,096.00 CORRESPONDE AL PAGO DE RETENCIONES DEL 0,2 Y 0,5 % AL MILLAR.
8.773.282,00	0,00		8.773.282,00		53.264,00	0,00		53.264,00						
8.773.282,00	0,00		8.773.282,00		53.264,00	0,00		53.264,00						
8.773.282,00	0,00		8.773.282,00		53.264,00	0,00		53.264,00						


C. JOSE HUMBERTO ARELLANO NUÑEZ
PRESIDENTE DE COPLADEMUN



H. XLI AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ACAPONETA, NAYARIT
PRESIDENCIA



PODER EJECUTIVO
COMITÉ DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO

AVANCES FISICOS Y
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA EL
FONDO III.- APORTACIONES PARA LA INFR
ESTADO: 18001 I
EJERCICIO PRESUPUESTAL

INFORME MENSUAL

TRIMESTRAL X

CIERRE _____

PROGRAMA : 05 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES.

NO. DE OBRA	SUB PROG	DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY.	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA					MUN	
						INICIO	TERM.	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	DIRECTA	
								DIRECTA	RAMO 33					
18001001317	0519 05193	0519 RED ELECTRICA 0519 AMPLIACION AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA (COLONIA LOMA ATRAVEZADA)	ACAPONETA	COP-MUN-01-F3-015/2017 09-mar-17	C	4-sep-17			2.455.754,00	0,00		2.455.754,00		
Suma de la Hoja										2.455.754,00	0,00		2.455.754,00	
Subtotal										2.455.754,00	0,00		2.455.754,00	
Total										2.455.754,00	0,00		2.455.754,00	



H.XLI AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ACAPONETA, NAYARIT
COPIA DEMUN

ING. JULIO CESAR MONTES VIZCARRA
INSTANCIA EJECUTORA



PODER LEGISLATIVO
ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR

FINANCIEROS
MUNICIPAL DE ACAPONETA
ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
NAYARIT
EJERCICIO FISCAL 2017

PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

INVERSION MINISTRADA				SALDOS					%	%	METAS TOTALES			OBSERVACIONES
MUNICIPAL	BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	AVANCE FINANC.	AVANCE FISICO	U.DE M.	DEL PROY.	ALCANZ. PROY.	
RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33									
491.104,00	0,00		491.104,00		1.964.650,00	0,00		1.964.650,00	20%	20%	M.L. PERSONAS JORNALAS	643,65 250,00 32,00		
491.104,00	0,00		491.104,00		1.964.650,00	0,00		1.964.650,00						
491.104,00	0,00		491.104,00		1.964.650,00	0,00		1.964.650,00						

C. JOSE HUMBERTO ARELLANO NUÑEZ
PRESIDENTE DE COPLADEMUN



H. XLI AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ACAPONETA, NAYARIT
PRESIDENCIA



PODER EJECUTIVO
COMITÉ DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO

AVANCES FISICOS Y
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA EI
FONDO III.- APORTACIONES PARA LA INFR
ESTADO: 18001 I
EJERCICIO PRESUPI

INFORME MENSUAL

TRIMESTRAL X

CIERRE _____

PROGRAMA : 09 CAMINOS RURALES.

NO. DE OBRA	SUB PROG	DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY.	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA					MUN
						INICIO	TERM.	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	DIRECTA
								DIRECTA	RAMO 33				
18001000217	0931 09312	0931 CAMINOS RURALES 09312 REHABILITACION/MEJORAS DIVERSAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CAMINO E.C. KM 130+000 DE LA CARRETERA (ROSAMORADA-ACAPONETA)-CASAS COLORADAS-SANTA CRUZ, TRAMO KM 0+000 AL KM 38+000, TRAMO: SAN DIEGUITO DE ABAJO-LOS ARRAYANES-LAS HIGUERAS-AGUATENDIDA-EL CARRIZO-EL NARANJAL, SUBTRAMO A MODERNIZAR: SAN DIEGUITO DE ABAJO-EL NARANJAL DEL KM 7+500 AL KM 9+220	LAS HIGUERAS	COP-MUN-01-F3-002/2017 09-mar-17	C	28-mar-17	26-abr-17		1.679.420,00	0,00		1.679.420,00	
Suma de la Hoja									1.679.420,00	0,00		1.679.420,00	
Subtotal									1.679.420,00	0,00		1.679.420,00	
Total									1.679.420,00	0,00		1.679.420,00	



H.XLI AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ACAPONETA, NAYARIT
COPIA DEMUN

ING. JULIO CESAR MONTES VIZCARRA
INSTANCIA EJECUTORA



PODER LEGISLATIVO
ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR

FINANCIEROS
MUNICIPAL DE ACAPONETA
ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
NAYARIT
GESTAL 2017

PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

INVERSION MINISTRADA				SALDOS					% AVANCE FINANC.	% AVANCE FISICO	METAS TOTALES			OBSERVACIONES
MUNICIPAL	BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL			U.DE M.	DEL PROY.	ALCANZ. PROY.	
RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33									
1.669.286,00	0,00		1.669.286,00		10.134,00	0,00		10.134,00	99%	100%	M3 PERSONAS JORNALES	207,54 1500,00 20,00	207,54 1500,00 20,00	EL SALDO GENERADO POR LA CANTIDAD DE \$10,134.00 CORRESPONDE AL PAGO DE RETENCIONES DEL 0,2 Y 0,5 % AL MILLAR.
1.669.286,00	0,00		1.669.286,00		10.134,00	0,00		10.134,00						
1.669.286,00	0,00		1.669.286,00		10.134,00	0,00		10.134,00						
1.669.286,00	0,00		1.669.286,00		10.134,00	0,00		10.134,00						

10

C. JOSE HUMBERTO ARELLANO NUÑEZ
PRESIDENTE DE COPLADEMUN



H. XLI AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ACAPONETA, NAYARIT
PRESIDENCIA



PODER EJECUTIVO
COMITÉ DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO

AVANCES FISICOS Y
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA EL ESTADO
FONDO III.- APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA
ESTADO: 18001
EJERCICIO PRESUPUESTAL

INFORME MENSUAL

TRIMESTRAL X

CIERRE _____

NO. DE OBRA	SUB PROG	DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY.	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA					MUN
						INICIO	TERM.	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	DIRECTA
								DIRECTA	RAMO 33				
9		01 AGUA POTABLE							18.266.010,00			18.266.010,00	
3		03 DRENAJE Y LETRINAS							8.826.546,00			8.826.546,00	
1		05 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES							2.455.754,00			2.455.754,00	
1		09 CAMINOS RURALES							1.679.420,00			1.679.420,00	
14													
Suma de la Hoja									31.227.730,00			31.227.730,00	
Subtotal									31.227.730,00			31.227.730,00	
Total									31.227.730,00			31.227.730,00	



H.XLI AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ACAPONETA, NAYARIT

[Signature]
ING. JULIO CESAR MONTES VIZCARRA
INSTANCIA EJECUTORA



PODER LEGISLATIVO
ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR

FINANCIEROS
MUNICIPAL DE ACAPONETA
ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
NAYARIT
FISCAL 2017

PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

INVERSION MINISTRADA				SALDOS					%	%	METAS TOTALES			OBSERVACIONES
MUNICIPAL		TOTAL	BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	AVANCE FINANC.	AVANCE FISICO	U.DE M.	DEL PROY.	ALCANZA- DAS PROY.				
RAMO 33	BENEF.										DIRECTA	RAMO 33		
		15.131.987,00			3.134.023,00									
		8.773.282,00			53.264,00									
		491.104,00			1.964.650,00									
		1.669.286,00			10.134,00									
		26.065.659,00			5.162.071,00									
		26.065.659,00			5.162.071,00									
		26.065.659,00			5.162.071,00									

12

C. JOSE HUMBERTO ARELLANO NUÑEZ
PRESIDENTE DE COPLADEMUN



H. XLI AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
ACAPONETA, NAYARIT