



GACETA MUNICIPAL

H. XLI AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPONETA



# GACETA MUNICIPAL

ÓRGANO DEL GOBIERNO MUNICIPAL  
DE ACAPONETA, NAYARIT

ACAPONETA, NAYARIT, A 27 DE ABRIL DE 2018

**TOMO: IV  
NO. 003**

**AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPONETA  
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES  
FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**

**FONDO III  
APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA  
SOCIAL MUNICIPAL  
ESTADO: 18001 NAYARIT  
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018**

INFORME TRIMESTRAL - PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2018

AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPONETA  
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO III  
APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
ESTADO: 18001 NAYARIT  
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018

---

INFORME TRIMESTRAL - PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2018

AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPONETA  
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
FONDO III.- APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
ESTADO: 18001 NAYARIT  
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018

PROGRAMA: 01 AGUA POTABLE - INFORME TRIMESTRAL - PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2018

NO. DE OBRA	SUB PROG	DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY.	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA											
						INICIO	TERM.	MUNICIPAL		BENEF. (Cred., Int. etc.)	OTROS	TOTAL							
								DIRECTA	RAMO 33										
		0101 SISTEMA DE AGUA POTABLE																	
		01013 AMPLIACION																	
18001000318	0101	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE, EN LA (COLONIA LOMA ATRAVEZADA)	ACAPONETA	COP-MUN-01-F3-003/2018	C				684,128.00	0.00		684,128.00							
	01013			12-mar-18															
18001000418	0101	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE, EN LA (COLONIA LAS LIEBRES)	ACAPONETA	COP-MUN-01-F3-004/2018	C				197,553.00	0.00		197,553.00							
	01013			12-mar-18															
Suma de la Hoja									881,681.00	0.00		881,681.00							
Subtotal									881,681.00	0.00		881,681.00							
Total									881,681.00	0.00		881,681.00							

PROGRAMA: COMITÉ DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO  
- INFORME TRIMESTRAL - PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2018

NO. DE OBRA	SUB PROG	DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY.	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA											
						INICIO	TERM.	MUNICIPAL		BENEF. (Cred., Int. etc.)	OTROS	TOTAL							
								DIRECTA	RAMO 33										
		0310 LETRINAS																	
		03101 CONSTRUCCION																	
18001000118	0310	CONSTRUCCION DE BAÑOS ECOLOGICOS, EN LA LOCALIDAD DE EL CARRIZAL EN EL MUNICIPIO DE ACAPONETA	EL CARRIZAL	COP-MUN-01-F3-001/2018	C				692,331.00	0.00		692,331.00							
	03101			12-mar-18															
18001000218	0310	CONSTRUCCION DE BAÑOS ECOLOGICOS, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ EN EL MUNICIPIO DE ACAPONETA	SANTA CRUZ	COP-MUN-01-F3-002/2018	C				1,544,431.00	0.00		1,544,431.00							
	03101			12-mar-18															
Suma de la Hoja									2,236,762.00	0.00		2,236,762.00							
Subtotal									2,236,762.00	0.00		2,236,762.00							
Total									2,236,762.00	0.00		2,236,762.00							



PODER EJECUTIVO  
COMITÉ DE PLANEACIÓN



PODER LEGISLATIVO  
ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN

INVERSION MINISTRADA				SALDOS				%	%	METAS TOTALES			OBSERVACIONES	
MUNICIPAL		BENEF.	OTROS	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS	AVANCE	AVANCE	U.DE	DEL		ALCANZ.
DIRECTA	RAMO 33	(Cred., Int. etc.)	(Cred., Int. etc.)		DIRECTA	RAMO 33	(Cred., Int. etc.)	(Cred., Int. etc.)	FINANC.	FISCO	M.	PROY.		PROY.
		0.00	0.00	0.00		684,128.00	0.00	684,128.00	0%	0%	ML	320.00		
											PERSONAS	300.00		
											JORNALES	12.00		
		0.00	0.00	0.00		197,553.00	0.00	197,553.00	0%	0%	ML	498.00		
											PERSONAS	100.00		
											JORNALES	6.00		
		0.00	0.00	0.00		881,681.00	0.00	881,681.00						
		0.00	0.00	0.00		881,681.00	0.00	881,681.00						
		0.00	0.00	0.00		881,681.00	0.00	881,681.00						

INVERSION MINISTRADA				SALDOS				%	%	METAS TOTALES			OBSERVACIONES	
MUNICIPAL		BENEF.	OTROS	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS	AVANCE	AVANCE	U.DE	DEL		ALCANZ.
DIRECTA	RAMO 33	(Cred., Int. etc.)	(Cred., Int. etc.)		DIRECTA	RAMO 33	(Cred., Int. etc.)	(Cred., Int. etc.)	FINANC.	FISCO	M.	PROY.		PROY.
		0.00	0.00	0.00		692,331.00	0.00	692,331.00	0%	0%	ACCION	26.00		
											PERSONAS	105.00		
											JORNALES	12.00		
		0.00	0.00	0.00		1,544,431.00	0.00	1,544,431.00	0%	0%	ACCION	58.00		
											PERSONAS	169.00		
											JORNALES	16.00		
		0.00	0.00	0.00		2,236,762.00	0.00	2,236,762.00						
		0.00	0.00	0.00		2,236,762.00	0.00	2,236,762.00						
		0.00	0.00	0.00		2,236,762.00	0.00	2,236,762.00						

**PROGRAMA: PROGRAMA : 05 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES.**  
 - INFORME TRIMESTRAL - PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2018

NO. DE OBRA	SUB PROG	DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY.	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA										
						INICIO	TERM.	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL						
								DIRECTA	RAMO 33									
		0519 RED DE ELECTRICIDAD																
		05193 AMPLIACION																
18001000518	0519	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE EL CENTENARIO	EL CENTENARIO	COP-MUN-01-F3-005/2018	C				931,200.00	0.00		931,200.00						
	05193			12-mar-18														
18001000618	0519	AMPLIACION DE RED ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE EL CERRO BOLA	EL CERRO BOLA	COP-MUN-01-F3-006/2018	C				492,071.00	0.00		492,071.00						
	05193			12-mar-18														
Suma de la Hoja									1,423,271.00	0.00		1,423,271.00						
Subtotal									1,423,271.00	0.00		1,423,271.00						
Total									1,423,271.00	0.00		1,423,271.00						

NO. DE OBRA	SUB PROG	DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY.	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA										
						INICIO	TERM.	MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL						
								DIRECTA	RAMO 33									
2		01 AGUA POTABLE							881,681.00			881,681.00						
2		03 DRENAJE Y LETRINAS							2,236,762.00			2,236,762.00						
2		06 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES							1,423,271.00			1,423,271.00						
6																		
Suma de la Hoja									4,541,714.00			4,541,714.00						
Subtotal									4,541,714.00			4,541,714.00						
Total									4,541,714.00			4,541,714.00						

PRESIDENTE DE COPLADEMUN, **C. JOSÉ HUMBERTO ARELLANO NUÑEZ**. - RÚBRICA.- INSTANCIA EJECUTORA,  
 ING. **JULIO CÉSAR MONTES VIZCARRA**. - RÚBRICA.-

INVERSION MINISTRADA				SALDOS				% AVANCE FINANC.	% AVANCE FISICO	METAS TOTALES			OBSERVACIONES		
MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.			OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	U.DE M.		DEL PROY.	ALCANZ. PROY.
DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33									
		0.00	0.00	0.00		931,200.00	0.00		931,200.00	0%	0%	M.L.	717.00		
												PERSONAS	300.00		
												JORNALES	18.00		
		0.00	0.00	0.00		492,071.00	0.00		492,071.00	0%	0%	PZA	25.00		
												PERSONAS	120.00		
												JORNALES	8.00		
		0.00	0.00	0.00		1,423,271.00	0.00		1,423,271.00						
		0.00	0.00	0.00		1,423,271.00	0.00		1,423,271.00						
		0.00	0.00	0.00		1,423,271.00	0.00		1,423,271.00						

INVERSION MINISTRADA				SALDOS				% AVANCE FINANC.	% AVANCE FISICO	METAS TOTALES			OBSERVACIONES		
MUNICIPAL		BENEF.	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF.			OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	U.DE M.		DEL PROY.	ALCANZ. PROY.
DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33									
		0.00		0.00		881,681.00			881,681.00						
		0.00		0.00		2,236,762.00			2,236,762.00						
		0.00		0.00		1,423,271.00			1,423,271.00						
		0.00		0.00		4,541,714.00			4,541,714.00						
		0.00		0.00		4,541,714.00			4,541,714.00						
		0.00		0.00		4,541,714.00			4,541,714.00						