

H. XL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPONETA



GACETA MUNICIPAL

ÓRGANO DEL GOBIERNO MUNICIPAL
DE ACAPONETA, NAYARIT

Acaponeta, Nayarit, a 20 de Abril de 2017

TOMO: XVI
No. 002



AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPONETA
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES
FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO III.- APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL
ESTADO: 18001 NAYARIT
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2017

AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPONETA
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO III.- APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
ESTADO: 18001 NAYARIT
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2017

AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPONETA
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO III.- APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
ESTADO: 18001 NAYARIT
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017

PROGRAMA: 01 AGUA POTABLE INFORME MENSUAL TRIMESTRAL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2017

NO. DE OBRA	SUB PROG	DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY.	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA					INVERSION MINISTRADA	
						INICIO	TERM.	MUNICIPAL		BENEF	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL	
								DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33
0101 SISTEMA DE AGUA POTABLE														
01011 CONSTRUCCION/INTRODUCCION														
18001000317	0101	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	SANTA CRUZ	COP-MUN-01-F3-003/2017	C			2,998,947.00	0.00			2,998,947.00		0.00
	01011			09-mar-17										
18001000717	0101	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	ALACRAN	COP-MUN-01-F3-007/2017	C			1,808,707.00	0.00			1,808,707.00		0.00
	01011			13-mar-17										
18001000517	0101	CONSTRUCCION DE (3ra. ETAPA) DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE CHAPULTEPEC ENTRE LA CALLE JAVIER MINA Y BELIZARIO DOMINGUEZ	ACAPONETA	COP-MUN-01-F3-005/2017	C			3,009,238.00	0.00			3,009,238.00		0.00
	01011			09-mar-17										
0101 SISTEMA DE AGUA POTABLE														
01011 CONSTRUCCION/INTRODUCCION														
18001000617	0101	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE RED DE AGUA POTABLE, EN LA (COLONIA LOMA ATRAVERAZADA)	ACAPONETA	COP-MUN-01-F3-006/2017	C			882,080.00	0.00			882,080.00		0.00
	01013			13-mar-17										
SUMA DE HOJA								8,698,972.00	0.00			8,698,972.00		0.00
SUBTOTAL								8,698,972.00	0.00			8,698,972.00		0.00
TOTAL								8,698,972.00	0.00			8,698,972.00		0.00

PROGRAMA : 03 DRENAJE Y LETRINAS INFORME MENSUAL TRIMESTRAL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2017

NO. DE OBRA	SUB PROG	DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY.	LOCALIDAD	NO. OFICIO APROB. FECHA	MOD. EJEC.	FECHAS DE		INVERSION APROBADA					INVERSION MINISTRADA	
						INICIO	TERM.	MUNICIPAL		BENEF	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL	
								DIRECTA	RAMO 33				DIRECTA	RAMO 33
18001000117	0309	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO (2da. ETAPA)	EL CENTENARIO	COP-MUN-01-F3-001/2017	C	29-mar-17		3,012,830.00	0.00			3,012,830.00		903,050.15
	03093			09-mar-17										
18001000417	0309	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO (3ra. ETAPA)	EL CENTENARIO	COP-MUN-01-F3-004/2017	C			3,004,795.00	0.00			3,004,795.00		0.00
	03093			09-mar-17										
SUMA DE HOJA								6,017,625.00	0.00			6,017,625.00		903,050.15
SUBTOTAL								6,017,625.00	0.00			6,017,625.00		903,050.15
TOTAL								6,017,625.00	0.00			6,017,625.00		903,050.15



PODER EJECUTIVO
COMITÉ DE PLANEACIÓN



PODER LEGISLATIVO
ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN

INVERSION MINISTRADA			SALDOS				% AVANCE FINANC.	% AVANCE FISICO	METAS TOTALES			OBSERVACIONES	
BENEF	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF	OTROS (Cred., Int. etc.)			TOTAL	U. DE M.	DEL PROY.		ALCANZ. PROY.
			DIRECTA	RAMO 33									
0.00		0.00		2,998,947.00	0.00		2,998,947.00	0%	0%	ML	1768.00		
										PERSONAS	169.00		
										JORNALES	40.00		
0.00		0.00		1,808,707.00	0.00		1,808,707.00	0%	0%	ML	169.00		
										PERSONAS	20.00		
										JORNALES	24.00		
0.00		0.00		3,009,238.00	0.00		3,009,238.00	0%	0%	M2	1626.74		
										PERSONAS	480.00		
										JORNALES	32.00		
0.00		0.00		882,080.00	0.00		882,080.00	0%	0%	SISTEMA	1.00		
										PERSONAS	105.00		
										JORNALES	19.00		
0.00		0.00		8,698,972.00	0.00		8,698,972.00						
0.00		0.00		8,698,972.00	0.00		8,698,972.00						
0.00		0.00		8,698,972.00	0.00		8,698,972.00						

INVERSION MINISTRADA			SALDOS				% AVANCE FINANC.	% AVANCE FISICO	METAS TOTALES			OBSERVACIONES	
BENEF	OTROS (Cred., Int. etc.)	TOTAL	MUNICIPAL		BENEF	OTROS (Cred., Int. etc.)			TOTAL	U. DE M.	DEL PROY.		ALCANZ. PROY.
			DIRECTA	RAMO 33									
0.00		903,050.15		2,109,779.85	0.00		2,109,779.85	30%	30%	M.L.	1031.55		
										PERSONAS	716.00		
0.00		0.00		3,004,795.00	0.00		3,004,795.00	0%	0%	M.L.	762.86		
										PERSONAS	180.00		
										JORNALES	80.00		
0.00		903,050.15		5,114,574.85	0.00		5,114,574.85						
0.00		903,050.15		5,114,574.85	0.00		5,114,574.85						
0.00		903,050.15		5,114,574.85	0.00		5,114,574.85						

